

Harmonogram inžiniersko-projektových činností

"Informačný systém IDS Bratislavského kraja"

ID	Název úkolu	Doba trváni	Zahájení	Dokončení	II. 2014 IV.   V.   VI.   VII.   VIII.   IX.   X.   XI.   XII.	III. 2014 I.   II.   III.   IV.   V.   VI.   VII.   VIII.   IX.   X.   XI.   XII.	IV. 2014 I.   II.   III.   IV.   V.   VI.   VII.   VIII.   IX.   X.   XI.   XII.	I. 2015 I.   II.   III.   IV.   V.   VI.   VII.   VIII.   IX.   X.   XI.   XII.	II. 2015 I.   II.   III.   IV.   V.   VI.   VII.   VIII.   IX.   X.   XI.   XII.	III. 2015 I.   II.   III.   IV.   V.   VI.   VII.   VIII.   IX.   X.   XI.   XII.	IV. 2015 I.   II.   III.   IV.   V.   VI.   VII.   VIII.   IX.   X.   XI.   XII.		
1	"Informačný systém IDS Bratislavského kraja"	216 dny	2.5. 14	27.2. 15	[Bar chart showing project duration from May 2014 to February 2015]								
2	<b>DSPRS</b>	89 dny	2.5. 14	3.9. 14	[Bar chart showing DSPRS duration from May 2014 to September 2014]								
3	dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS)	88 dny	2.5. 14	2.9. 14	[Bar chart showing documentation duration from May 2014 to September 2014]								
4	<b>dodanie DSPRS</b>	1 den	3.9. 14	3.9. 14									
5	<b>IČ DSPRS</b>	216 dny	2.5. 14	27.2. 15	[Bar chart showing IČ DSPRS duration from May 2014 to February 2015]								
6	zabezpečenie protokolu o vykonaní štátnej expertízy MDVRR SR	43 dny	4.9. 14	3.11. 14									
7	zabezpečenie vydania schvaľovacieho rozhodnutia MDVRR SR	41 dny	4.11. 14	30.12. 14									
8	zabezpečenie vydania právoplatného územného rozhodnutia (ÚR)	43 dny	4.9. 14	3.11. 14									
9	<b>vydanie ÚR</b>	1 den	4.11. 14	4.11. 14									
10	zabezpečenie vydania právoplatných stavebných povolení (SP)	41 dny	4.11. 14	30.12. 14									
11	<b>vydanie SP</b>	1 den	31.12. 14	31.12. 14									
12	zabezpečenie predbežných súhlasov na používanie verejného priestranstva na nakladanie a prepravu nebezpečného odpadu, na používanie	19 dny	4.9. 14	30.9. 14									
13	kompletné prerokovanie PD s dotknutými orgánmi a organizáciami štátnej správy a samosprávy, s dotknutými fyzickými a právnickými osobami	41 dny	4.9. 14	30.10. 14									
14	zabezpečenie správ týkajúcich sa monitoringu činnosti na základe požiadaviek verejného obstarávateľa, počas projekčných prác	173 dny	4.9. 14	27.2. 15	[Bar chart showing monitoring duration from May 2014 to February 2015]								
15	spolupráca úspešného uchádzača s verejným obstarávateľom pri verejnej súťaži na výber zhotoviteľa pre uskutočnenie stavby	127 dny	4.9. 14	27.2. 15	[Bar chart showing cooperation duration from May 2014 to February 2015]								
16	predloženie zhotoviteľovi stavby zmluvy o prekládkach inžinierskych sietí, vyvolaných stavbou medzi verejným obstarávateľom a vlastníkom, r	41 dny	4.11. 14	30.12. 14									
17	zabezpečenie stanovísk odporúčaní a koordinačných činností voči iným stavbám	20 dny	6.10. 14	31.10. 14									
18	zabezpečenie činností spojených s operatívnym aktualizovaním podkladov a vyjadrení	22 dny	1.12. 14	30.12. 14									
19	zabezpečenie všetkých potrebných prieskumov, vrátane jednoznačných záverov alebo odporúčaní expertov	65 dny	2.5. 14	31.7. 14									
20	zabezpečenie geodetických a majetkovoprávných podkladov potrebných k vydaniu územných rozhodnutí a stavebných povolení	89 dny	1.7. 14	31.10. 14									
21	<b>majetkovo-právne vysporiadanie</b>	131 dny	1.7. 14	30.12. 14	[Bar chart showing asset-legal settlement duration from July 2014 to December 2014]								
22	majetkovo-právne vysporiadanie	131 dny	1.7. 14	30.12. 14	[Bar chart showing asset-legal settlement duration from July 2014 to December 2014]								
23	<b>AD - pre 1. Etapu stavby</b>	152 dny	2.3. 15	29.9. 15									
24	AD - pre 1. Etapu stavby - ukončenie	1 den	30.9. 15	30.9. 15									
25	<b>AD - pre 2. Etapu stavby - zahájenie</b>	1 den	1.10. 15	1.10. 15									

Datum: 15.11.2013

Úkol [Bar chart] Průběh [Bar chart] Souhmný [Bar chart] Vnější úkoly [Bar chart] Úkol [Bar chart] ↓  
 Rozdělení [Bar chart] Milník [Bar chart] Souhrn projektu [Bar chart] Vnější milník [Bar chart]