

Príloha č. 2.1 – Harmonogram realizácie diela

Zmluva o dielo ev. č. Zhotoviteľa: 2036/2022

na stavbu „**ACCORD – Rekonštrukcia vnútorných a vonkajších rozvodov – ČASŤ 1 - Vnútorné a vonkajšie rozvody vody a kanalizácie**“

Objednávateľ:

Názov: Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava 1
Korešpondenčná adresa: Šafárikovo námestie 6,
P.O.BOX. 440, 814 99 Bratislava 1
Zastúpený: prof. JUDr. Marek Števíček, PhD., rektor UK
IČO: 00 397 865

ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: HORNEX, a.s.
Sídlo: Agátová 4D, 841 01 Bratislava
Zastúpený: Ing. Juraj Rosenberg, predseda predstavenstva
IČO: 35 802 570

ďalej len „zhotoviteľ“

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

prof. JUDr. Marek Števíček, PhD.
rektor UK

Ing. Juraj Rosenberg
predseda predstavenstva

HARMONOGRAM REALIZÁCIE DIELA

ČASŤ 1: Vnútorne a vonkajšie rozvody vody a kanalizácie

	1 mesiac	2 mesiac	3 mesiac	4 mesiac	5 mesiac	6 mesiac	7 mesiac	8 mesiac	9 mesiac
1. - 7. deň	Demontáž a montáž potrubí v obj. Ch2	Demontáž a montáž potrubí v obj. Ch2	Demontáž a montáž potrubí v obj. Ch1	Demontáž a montáž potrubí v obj. Ch1	Demontáž a montáž potrubí v obj. B1	Demontáž a montáž potrubí v obj. B1 a G1	Demontáž a montáž potrubí v obj. G1	Demontáž a montáž potrubí v obj. G1 a B2	Demontáž a montáž potrubí v obj. B2
	Zemné práce medzi VŠ a H2 (PRIFUK a FMFI) a súvisiace mont. práce	Zemné práce medzi H2 a H5 (PRIFUK a FMFI) a súvisiace mont. práce	Zemné práce medzi H5 a H7 (PRIFUK) a súvisiace mont. práce	Zemné práce medzi H7 a H10 (PRIFUK) a súvisiace mont. práce	Zemné práce medzi H4 a H2 (PRIFUK a FMFI) a súvisiace mont. práce	Zemné práce medzi H2 a H5 (FMFI) a súvisiace mont. práce	Zemné práce medzi H5 a H9 (FMFI) a súvisiace mont. práce	Zemné práce medzi H9 a H12 (FMFI) a súvisiace mont. práce	Zemné práce medzi H12 a H14 (FMFI) a súvisiace mont. práce
8. - 14. deň	Demontáž a montáž potrubí v obj. Ch2	Demontáž a montáž potrubí v obj. Ch2	Demontáž a montáž potrubí v obj. Ch1	Demontáž a montáž potrubí v obj. B1 a CH1	Demontáž a montáž potrubí v obj. B1	Demontáž a montáž potrubí v obj. G1	Demontáž a montáž potrubí v obj. G1	Demontáž a montáž potrubí v obj. B2	Demontáž a montáž potrubí v obj. B2
	Zemné práce medzi VŠ a H2 (PRIFUK a FMFI) a súvisiace mont. práce	Zemné práce medzi H2 a H5 (PRIFUK a FMFI) a súvisiace mont. práce	Zemné práce medzi H5 a H7 (PRIFUK) a súvisiace mont. práce	Zemné práce medzi H10 a VŠ (PRIFUK) a súvisiace mont. práce	Zemné práce medzi H4 a H2 (PRIFUK a FMFI) a súvisiace mont. práce	Zemné práce medzi H2 a H5 (FMFI) a súvisiace mont. práce	Zemné práce medzi H5 a H9 (FMFI) a súvisiace mont. práce	Zemné práce medzi H9 a H12 (FMFI) a súvisiace mont. práce	Zemné práce medzi H12 a H14 (FMFI) a súvisiace mont. práce
15. - 21. deň	Demontáž a montáž potrubí v obj. Ch2	Demontáž a montáž potrubí v obj. Ch1 a CH2	Demontáž a montáž potrubí v obj. Ch1	Demontáž a montáž potrubí v obj. B1	Demontáž a montáž potrubí v obj. B1	Demontáž a montáž potrubí v obj. G1	Demontáž a montáž potrubí v obj. G1	Demontáž a montáž potrubí v obj. B2	Demontáž a montáž potrubí v obj. B2
	Zemné práce medzi VŠ a H2 (PRIFUK a FMFI) a súvisiace mont. práce	Zemné práce medzi H2 a H5 (PRIFUK a FMFI) a súvisiace mont. práce	Zemné práce medzi H7 a H10 (PRIFUK) a súvisiace mont. práce	Zemné práce medzi H10 a VŠ (PRIFUK) a súvisiace mont. práce	Zemné práce medzi H4 a H2 (PRIFUK a FMFI) a súvisiace mont. práce	Zemné práce medzi H5 a H9 (FMFI) a súvisiace mont. práce	Zemné práce medzi H9 a H12 (FMFI) a súvisiace mont. práce	Zemné práce medzi H12 a H14 (FMFI) a súvisiace mont. práce	Zemné práce (PRIFUK a FMFI)
22. deň - koniec mesiaca	Demontáž a montáž potrubí v obj. Ch2	Demontáž a montáž potrubí v obj. Ch1	Demontáž a montáž potrubí v obj. Ch1	Demontáž a montáž potrubí v obj. B1	Demontáž a montáž potrubí v obj. B1	Demontáž a montáž potrubí v obj. G1	Demontáž a montáž potrubí v obj. G1	Demontáž a montáž potrubí v obj. B2	Demontáž a montáž potrubí v obj. B2
	Zemné práce medzi H2 a H5 (PRIFUK a FMFI) a súvisiace mont. práce	Zemné práce medzi H5 a H7 (PRIFUK) a súvisiace mont. práce	Zemné práce medzi H7 a H10 (PRIFUK) a súvisiace mont. práce	Zemné práce medzi H10 a VŠ (PRIFUK) a súvisiace mont. práce	Zemné práce medzi H2 a H5 (FMFI) a súvisiace mont. práce	Zemné práce medzi H5 a H9 (FMFI) a súvisiace mont. práce	Zemné práce medzi H9 a H12 (FMFI) a súvisiace mont. práce	Zemné práce medzi H12 a H14 (FMFI) a súvisiace mont. práce	Zemné práce (PRIFUK a FMFI)

Uchádzač vyplní do jednotlivých mesiacov druh činnosti a jej lokalizáciu, ktorú plánuje v danom období realizovať.

Návrh harmonogramu v rámci predkladania ponúk je indikatívny, pred podpisom zmluvy odsúhlasí verejný obstarávateľ Závazný harmonogram realizácie diela ktorý bude súčasťou Zmluvy o dielo. Medzi indikatívnym a záväzným harmonogramom, nemôže dôjsť k zmene dĺžky realizácie diela, len k presunom činností v závislosti od možností verejného obstarávateľa (ovplyvnenie procesu výučby)