

**Stavba:** *Vodozádržné opatrenia v obci*

**Miesto:** *Opatovce nad Nitrou*

**Dátum:** *26.01.2023*

### **Harmonogram prác**

<b>Mesiac</b>	<b>Popis prác</b>
Marec/2023	Prípravné práce – zriadenie staveniska, návoz, uskladnenie materiálu zameranie trasovania, vyznačenie uloženia akumuláčnych nádrží. Výkopové práce – výkopy strojové + ručné – trasy dažďových kanalizácií, výkopy jám pre uloženie akumuláčnych nádrží.
Apríl/2023	Montážne práce - Osadenie + pripojenie kanalizačných rúr, osadenie akumuláčnych nádrží, pripojenie kanalizačných rúr s akumuláčnymi nádržami. Zásyp.
Máj/2023	Výkopové práce – výkopy pod spevnené areálové plochy, návoz sypaného materiálu Stavebné práce – príprava podkladu pod spevnené areálové plochy, hutnenie
Jún/2023	Stavebné práce – príprava podkladu pod spevnené areálové plochy, hutnenie pokládka zámkovej dlažby
Júl/2023	Stavebné práce – príprava podkladu pod spevnené areálové plochy, hutnenie pokládka zámkovej dlažby Dokončovacie práce – úprava terénu, výsadba zelene
August/2023	Dokončovacie práce – úprava terénu, výsadba zelene, osádzanie jednotlivých prvkov mobiliáru.