

Popis	Mesiac	6. mesiac																7. mesiac																					
	Týždeň	23. týždeň								24. týždeň								25. týždeň						26. týždeň						27. týždeň						28.			
	Deň	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
	Dĺžka trvania																																						
Spojená škola DETVA - modernizácia odborného vzdelávania, stavebné úpravy dielni	300,00																																						
SO01 - Strojárska hala	300,00																																						
Demontáž plechových kabínok	56,00																																						
Pokládka keramickej dlažby	290,00																																						
Sanácia nášľapnej vrstvy	290,00																																						
Montáž VZT a ÚK	200,00																																						
Opätovná montáž plechových kabínok	56,00																																						
SO04 - Technický prístavok východný	295,00																																						
Demontáž liatinových potrubí	105,00																																						
Zateplenie strešného plášt'a	245,00																																						
Montáž klampiarskych výrobkov	63,00																																						
Montáž bleskozvodu	35,00																																						
Sanácia nášľapnej vrstvy na 1. NP	290,00																																						
SO05 a SO06 - Technický prístavok západný a Administratívny prístavok	293,00																																						
Demontáž obvodového plášt'a na báze azbestocementu a odstránenie azbestocementových vnútorných priečok	114,00																																						
Odstránenie vnútorných deliacich priečok	106,00																																						
Odstránenie nášľapných vrstiev podláh a obkladov	106,00																																						
Odstránenie existujúcich omietok na strope a stenách	106,00																																						
Demontáž liatinových stúpacích potrubí pre splaškovú kanalizáciu	45,00																																						
Demontáž zariadených predmetov	35,00																																						
Odstránenie betónového odkvapového chodníka	28,00																																						
Demontáž jestvujúcej striešky vstupu	18,00																																						
Vybúranie nových exteriérových otvorov	35,00																																						
Zhotovenie nového obvodového plášt'a z pórobetonových tehál	150,00																																						
Montáž nových výplňových konštrukcií	125,00																																						
Zhotovenie nového kontaktného zatepľovacieho systému	133,00																																						
Zateplenie strešného plášt'a	245,00																																						
Zhotovenie nového zastrešenia nad vstupom do objektu	63,00																																						
Nová exteriérová rampa	44,00																																						
Zhotovenie zateplenia sokla a odkvapového chodníka	180,00																																						
Zhotovenie nových vnútorných priečok	133,00																																						
Realizácia nového oceľového zábradlia	90,00																																						
Realizácia schodiskovej plošiny	21,00																																						
Realizácia nových prierezov pre stúpacie potru bia ZTI jadrovým vŕtaním skrz stropnú konštrukciu	14,00																																						
Realizácia nových rozvodov vody a kanalizácie	200,00																																						
Realizácia nových rozvodov elektroinštalácie	200,00																																						
Realizácia nových rozvodov vzduchotechniky	200,00																																						
Montáž bleskozvodu	35,00																																						
Zhotovenie nových povrchových úprav	135,00																																						
Zhotovenie sadrokartónového stropu	117,00																																						
Zateplenie stropu v miestnostiach na 1.NP, ktoré nie sú vykurované	35,00																																						
Osadenie nových dverných zárubní, krídel a interiéroých zasklenených stien	162,00																																						
Osadenie novej sanity a vstavaného vybavenia	60,00																																						
Osadenie práškových hasiacich zariadení	5,00																																						
Prekládka audiovrátnika, vonkajšieho osvetlenia a vonkajšej klimatizačnej jednotky	7,00																																						
SO08 - Úprava spevnených plôch	116,00																																						
Zarezanie časti krytu a odstránenie existujúceho asfaltového krytu	2,00																																						
Odstránenie podkladných vrstiev vozovky	10,00																																						
Výkop rýh	17,00																																						
Betonáž obrubníkov	14,00																																						
Úprava a zhutnenie zemnej pláne	36,00																																						
Zhotovenie vyrovnávajúceho a pokladného násypu zo štrkodrviny	40,00																																						
pokládka a vyškárovanie zámkovej dlažby	39,00																																						
Sadové úpravy	14,00																																						

