

Príloha č. 1 k Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo 01/07/2021

DÁTUM	Počet kalend. dní	Dôvod prerušenia prác
15.8.2022	106	Oznámenie o prerušení prác zo dňa 15.8.2022, zápis stavebný denník (ďalej "SD")
29.11.2022		Nadobudnutie účinnosti Dodatku č. 1 k ZoD - ukončenie prerušenia stavebných prác
5.12.2022	6	Zápis zo SD - zahájenie prác, od 29.11.2022 do 5.12.2022 dodávateľ zabezpečuje technicko organizačné činnosti na obnovení stavebných prác - obnovenie dodávok materiálov, presun strojov na stavenisko, presun zamestnancov z iných stavieb zhotoviteľa atď
	112	SPOLU POČET KALENDÁRNYCH DNÍ PRERUŠENIA PRÁC NA STAVBE

DÁTUM	Počet pracovných dní	Dôvod prerušenia prác
30.9.2021	1	Nepriaznivé poveternostné podmienky - zápis v SD
4.11.2021	1	Nepriaznivé poveternostné podmienky - zápis v SD
29.11.2021	1	Nepriaznivé poveternostné podmienky - zápis v SD
3.12.2021	1	Nepriaznivé poveternostné podmienky - zápis v SD
22.-23.12.2021	2	Nepriaznivé poveternostné podmienky - zápis v SD
27-31.12.2021	5	Nepriaznivé poveternostné podmienky - zápis v SD
3.-7.1.2022	5	Nepriaznivé poveternostné podmienky - zápis v SD
17.-18.1.2022	2	Nepriaznivé poveternostné podmienky - zápis v SD
24.-28.1.2022	5	Výskyt ochorenia COVID 19 u zamestnancov - zápis v SD
14.-18.2.2022	4	Nepriaznivé poveternostné podmienky - zápis v SD
21.-25.2.2022	5	Výskyt ochorenia COVID 19 u zamestnancov - zápis v SD
1.-6.4.2022	4	Nepriaznivé poveternostné podmienky - zápis v SD
25.-29.4.2022	5	Nepriaznivé poveternostné podmienky - zápis v SD
3.-6.5.2022	4	Výskyt ochorenia COVID 19 u zamestnancov - zápis v SD
18.1.2023	1	Vysoká hladina toku - vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity - doklad od SVP š.p. + zápis zo SD
19-20.1.2023	2	Vysoká hladina toku - vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity - doklad od SVP š.p. - II. stupeň povodňovej aktivity odvolaný dňa 22.1.2023

26.1.2023	1	Nepriaznivé poveternostné podmienky - Potvrdenie SHMÚ za obdobie od 18.1.2023 až 20.2.2023 o minimálnej nočnej a minimálnej dennej teplote a úhrnoch zrážok+ zápis v SD
30.1.2023	1	
31.1.2023	1	
1.-3.2.2023	3	
6.-10.2.2023	5	
13.-14.2.2023	2	
16.-17.2.2023	2	
	63	SPOLU POČET PRACOVNÝCH DNÍ PRERUŠENIA PRÁC NA STAVBE

REKAPITULÁCIA termínov začatia, realizácie a ukončenia stavebných prác

Dátum	POPIS
13.9.2021	Začatie stavebných prác - Prevzatie staveniska ZoD 01/07/2021
12.11.2022	Ukončenie diela na základe ZoD po 425 kalendárnych dňoch ZoD 01/07/2021
4.3.2023	Predĺženie diela o 122 kalendárnych dní Dodatok č. 2 k ZoD 01/07/2021
6.6.2023	Predĺženie diela o 63 pracovných dní Dodatok č. 2 k ZoD 01/07/2021
6.6.2023	Termín ukončenia a odovzdania diela Dodatok č. 2 k ZoD 01/07/2021