

Názov úlohy		Začiatok	Dokončenie	2022												2023																	
				september	október	november	december	január	február	marec	april	máj	jún	júl	august	september	október	november	december	január	február	marec	april	máj	jún								
1	Protipovodňová ochrana obce kaľša	Po 13.9.21	Pi 19.5.23																														
2	Prípravné práce	Po 3.1.22	Po 28.2.22																														
3	Odstránenie stromov a krov	Po 3.1.22	Po 28.2.22																														
4	1.etapa 0,000 - 0,440 zmena legislatívnych dôvodov - chýbalo povolenie na výrub																																
5	1. etapa 2,275 - 0,662	Str 29.9.21	So 30.4.22																														
6	Ostránenie brehu	Str 29.9.21	Ut 30.11.21																														
7	Odstránenie dna	Str 6.10.21	Po 28.2.22																														
8	Výkop na niveletu	Po 11.10.21	Ut 15.3.22																														
9	Podkladný betón	Po 11.10.21	Pi 29.4.22																														
10	Ukladanie lomovej dlažby	Pi 15.10.21	So 30.4.22																														
11	Dočasné tabulové ohrázky - nerealizovateľné - zmena na celú šírku toku																																
12	2. etapa 0,000 - 1,495 a 0,662 - 0,849	Po 3.1.22	Str 30.11.22																														
13	Ostránenie brehu	Po 3.1.22	Po 28.2.22																														
14	Odstránenie dna	Po 28.2.22	Str 15.6.22																														
15	Výkop na niveletu	Ut 19.4.22	Str 15.6.22																														
16	Podkladný betón	Str 2.2.22	Ut 17.5.22																														
17	Ukladanie lomovej dlažby	Po 2.5.22	Št 30.6.22																														
18	Odstránenie brehových porastov, stromov a koreňov v celom úseku z dôvodu povolenia na výrub 0,000 - 1,495	Po 3.1.22	Po 28.2.22																														
19	Obnova zelene, spätné úpravy 0,000 - 1,495	Po 2.5.22	Pi 6.1.23																														
20	3. etapa 0,849 - 1,292	Str 15.6.22	Št 15.9.22																														
21	Ostránenie brehu	Str 15.6.22	Pi 22.7.22																														
22	Odstránenie dna	Str 15.6.22	Pi 22.7.22																														
23	Výkop na niveletu	Pi 27.5.22	Po 15.8.22																														
24	Podkladný betón	Št 23.6.22	Po 15.8.22																														
25	Ukladanie lomovej dlažby	Str 29.6.22	Po 15.8.22																														
26	Dokončovacie práce po prerušení prác	Po 5.12.22	Str 29.3.23																														
27	4. etapa 0,000 - 0,275 a 1,292 - 1,495	Št 30.3.23	Po 5.6.23																														
28	Ostránenie brehu	Št 30.3.23	Št 4.5.23																														
29	Odstránenie dna	Št 30.3.23	Št 4.5.23																														
30	Výkop na niveletu	Št 30.3.23	Št 4.5.23																														
31	Podkladný betón	Ut 11.4.23	Pi 2.6.23																														
32	Ukladanie lomovej dlažby	Po 17.4.23	Po 5.6.23																														
33	Realizácia protipovodňovej zábrany - betónový múr v dĺžke 25 m PF54-PF55	Str 10.5.23	Pi 19.5.23																														
34	Zahumusovanie, terénne úpravy pozdĺž celého toku realizácie diela PF01 - PF57	Ut 2.5.23	Ut 6.6.23																														
35	Výsadba zelene a osev trávy pozdĺž celého toku realizácie	Ut 2.5.23	Ut 6.6.23																														
36	Odvodzanie stavby investorovi, odstránenie zariadenia staveniska	Ut 6.6.23	Ut 6.6.23																														

[illegible]