

*PZ/2017/0359/0007*



## PROTOKOL O PREROKOVANÍ POKYNU NA ZMENU Č. 7

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok  
(červená kniha FIDIC, prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNIČNÝ PRIVÁDZAČ LIETAVSKÁ LÚČKA – ŽILINA II. ETAPA km 4,7 – 7,3
Zhotoviteľ:	Metrostav a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ : č. ZM/2017/0359 Zhotoviteľ : č. D4/Z/2017/SK
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor	EUTECH a.s. Ing. Ladislav Ďurči

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh pokynu na Zmenu č. 7**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: *17.02.2020* podpis:

Hlavný inžinier stavby

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

Súhlasím/~~nesúhlasím~~/iné

Odôvodnenie<sup>1</sup>:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/~~nesúhlasím~~/iné

Odôvodnenie:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontroingu stavieb:

Súhlasím/~~nesúhlasím~~/iné

Odôvodnenie:

<sup>1</sup> Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.



**NÁRODNÁ  
DIAĽNIČNÁ  
SPOLOČNOSŤ**

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Dúbravská cesta 14  
841 04 Bratislava  
Slovenská republika

**Vyjadrenie Objednávateľa:**

**Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č. 7 - predĺžením termínu lehoty výstavby o 741 dní. S konečným termínom lehoty výstavby 30.06.2021 a so sprejazdnením diaľničného privádzača 19.12.2020.**

**Objednávateľ ďalej súhlasí s ukončením Uzlového bodu č. 3 k dátumu 31.07.2020.**

**02. APR. 2020**

**Ing. Ladislav Dudáš, PhD.**  
podpredseda predstavenstva

**Ing. Ján Ďurčin**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

## NÁVRH - POKYNU NA ZMENU Č. 7

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok  
(červená kniha FIDIC, prvé vydanie 1999)

Stavba:	Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, II. Etapa, km 4,7 – 7,3
Zhotoviteľ:	Metrostav DS a.s Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2017/0359 Zhotoviteľ č. D4/Z/2017/SK
Stavebný dozor	EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice

Predkladaný stavebným dozorom:

podpis:

Dátum predloženia:

**30.01.2020**

### 1. Obsah Zmeny:

- Predĺženie Lehoty výstavby vplyvom nepreloženia VN vedenia SO 643 – 00 Prekládka 22kV vzdušného realizovaná inou stavbou.
- Zmena termínu ukončenia uzlového bodu č. 3.

**Popis projektovaného stavu:**

#### Predĺženie lehoty výstavby

Zhotoviteľ v súčasnej dobe nemôže realizovať práce v mieste, kde SO 643-00 , ktorý mala realizovať stavba Dubná skala - Lietavská Lúčka , koliduje s diaľničným privádzačom v nasledujúcom rozsahu:

- výkopové práce
- sanácia podložia č. 3
- kanalizácia
- spodná stavba objektov protihlukových stien
- odvodnenie vozovky
- horná stavba objektov protihlukových stien
- konštrukcia vozovky
- záchytné bezpečnostné zariadenia a dopravné značenie

Na základe rokovaní bolo dohodnuté, že prekládka VN vedenia SO 643-00 bude zrealizovaná do 30.06.2020. Táto skutočnosť bola Objednávateľom oznámená dňa 22.01.2020 na KP stavby Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, II. Etapa č.99. Na základe uvedeného musí Zhotoviteľ po uvedenom termíne zrealizovať vyššie uvedené práce, aby mohol byť diaľničný privádzač sprejazdný. Zhotoviteľ po

prehodnotení rozsahu prác, ktoré je potrebné zrealizovať predložil nasledujúce časové ohodnotenie prác:

- výkopové práce	30 dní
- sanácia podlažia č. 3	30 dní
- kanalizácia	60 dní
- spodná stavba objektov protihlukových stien	30 dní
- odvodnenie vozovky	15 dní
- horná stavba objektov protihlukových stien	45 dní
- konštrukcia vozovky	60 dní
- záchytné bezpečnostné zariadenia a dopravné značenie	30 dní

Čo je celkom 300 dní.

Zhotoviteľ navrhuje termín sprejzdnenia Diaľničného privádzača 30.04.2021 a termín ukončenia stavby 31.10.2021.

### Zmena Uzlového bodu č. 3

Zhotoviteľ v súčasnej dobe nemôže realizovať práce na budovaní násypu SO 102-00. Na základe zmeny termínu lehoty výstavby bol spracovaný vecný harmonogram prác č. 5, ktorý bol SD posúdený, že je v súlade so ZoD. Uvedený harmonogram deklaroval realizáciu násypového telesa od 01.09.2019 do 31.12.2019. Na základe listovej dokumentácie, koordinačných porád, KDS a ŠKDS bolo dohodnuté a listom Objednávateľa č. 6271/60443/30301/2019 upresnené budovanie násypu. Zhotoviteľ mal budovať násyp z výrubu tunela Višňové, pričom materiál z výrubu tunela Višňové mal zabezpečiť Objednávateľ. Objednávateľ začal predmetný materiál navážať až 21.10.2019 aj to nie v predpokladaných množstvách cca 1 000 m<sup>3</sup> denne, ale iba cca 650 m<sup>3</sup> denne. Nám z neznámych dôvodov Objednávateľ materiál z tunela Višňové prestal navážať 03.12.2019 a do dnešného dňa nie je problém s budovaním násypu vyriešený. Na základe uvedeného Zhotoviteľ navrhuje termín ukončenia Uzlového bodu č.3 - 31.10.2020.

### **2. Dôvod Zmeny:**

Zhotoviteľ pri príprave svojej Ponuky a pri spracovaní zmluvného harmonogramu prác, nemohol predpokladať, že práce na budovaní Diaľničného privádzača realizované po preložení VN vedenia SO 643-00 nebude môcť realizovať v zmysle zmluvného vecného harmonogramu prác, ale môžu byť podľa názoru SD zahájené až 01.07.2020.

Zhotoviteľ pri príprave svojej Ponuky a pri spracovaní zmluvného harmonogramu prác, nemohol predpokladať, že práce na budovaní telesa násypu Diaľničného privádzača nebude môcť realizovať v zmysle zmluvného vecného harmonogramu prác, nakoľko práce môžu byť podľa názoru SD zahájené až po doriešení budovania násypu a vyriešení všetkých legislatívnych zmien. Je predpoklad, že násyp bude možné budovať v 04 až 05/2020.

**3. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela: Nie**
**Rekapitulácia:**

	Časť stavby celkom	Všeobecné položky celkom	Rezerva	Cena celkom bez DPH
<b>Zmluvná cena Diela</b>	<b>11 708 538,71 €</b>	<b>987 695,20 €</b>	<b>1 269 623,39 €</b>	<b>13 965 857,30 €</b>
Pokyn na Zmenu č. 01	10 048,22 €	238,20 €	-10 286,42 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 02	189 158,98 €	- €	-189 158,98 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 03	105 691,42 €	- €	-105 691,42 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 04	- €	- €	- €	- €
Pokyn na Zmenu č. 05	41 685,25 €	- €	- 41 685,25 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 06	- €	15 267,00 €	- 15 267,00 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 07	- €	- €	- €	- €
<b>Zmluvná cena po zmenách</b>	<b>12 055 122,58 €</b> <b>102,96 %</b>	<b>1 003 200,40 €</b> <b>101,57 %</b>	<b>907 534,32 €</b> <b>71,48 %</b>	<b>13 965 857,30 €</b> <b>100,00 %</b>

**Vplyv na Lehotu výstavby: ÁNO**

Na základe vyššie uvedených skutočností SD má zato, že práce nemohli byť realizované v zmysle zmluvného vecného harmonogramu prác, nakoľko práce na preložení VN vedenia a nasledujúce práce mohli byť podľa názoru SD zahájené až **01.07.2020**.

**Keďže stále nie sú doriešené iné náležitosti na stavbe ako napr. nie je doriešená DRS SO 102-00, SO 671-00, SO 671-11, SO 243-00, SO 244-00, SO-245-00, SO 247-00, SO 248-00, bypas okružnej križovatky vyvolaný požiadavkami tretích strán, je takmer isté, že konečný termín ukončenia lehoty výstavby 31.08.2020 je nereálny.**

Zhotoviteľ predložil vyššie uvedený Návrh na Pokyn na Zmenu č. 7, ktorého predmetom je predĺženie lehoty výstavby z dôvodu nezrealizovania SO 643-00 a teda nemožnosť realizovania prác na SO stavby Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka Žilina – II. Etapa. S čím súvisí aj konečný termín lehoty výstavby. V Návrhu na Pokyn na Zmenu č. 7 si Zhotoviteľ nárokuje konečný termín lehoty výstavby **31.10.2021** a sprejzdnenie Diaľničného privádzača na **30.04.2021**.

Predmetom uvedeného návrhu Pokynu na zmenu je aj zmena termínu ukončenia Uzlového bodu č.3, nakoľko nebolo možné násypové teleso realizovať v zmysle platného vecného harmonogramu prác – aktualizácia č. 5. Zhotoviteľ si nárokuje termín ukončenia Uzlového bodu č. 3 - **31.10.2020**.

Na základe uvedeného a posúdenia aktuálnej situácie na stavbe, prebiehajúcich procesných úkonov, porád a rokovaní medzi kompetentnými zástupcami Zhotoviteľa a Objednávateľa, stavebný dozor navrhuje Objednávateľovi týmto pokynom na zmenu potvrdiť termín sprejazdnenia Diaľničného privádzača na 19.12.2020, kedy má byť sprejazdené prepojenie Diaľničného privádzača s Diaľničným úsekom D1 Lietavská Lúčka – Horný Hričov a konečný termín lehoty výstavby na 30.06.2021. SD ďalej odporúča Objednávateľovi zmeniť termín Uzlového bodu č. 3 na 31.07.2020.

**Prílohy:**

- Vyjadrenie SD
- Vydanie písomného súhlasu na uplatnenie právomoci (list č. 6271/43032/30301/2019)
- Prehľad nákladov
- Podklady k žiadosti o Pokyn na Zmenu č. 7

## Prehľad nákladov

Súpis zmien časti stavby po objektoch

Číslo objektu	Názov objektu	Vyčíslenie zmeny ceny objektu
000-00	Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka Žilina	- €
	Všeobecné položky	- €
<b>Cena pokynu na Zmenu celkom bez DPH</b>		<b>- €</b>

Rekapitulácia celkovej ceny pokynu

P.č.	Popis položky	Aktuálna zmluvná hodnota podľa ZoD (Cena v € bez DPH)	Celková cena predchádzajúcich pokynov	Cena aktuálneho pokynu č. 07		Cena všetkých predchádzajúcich pokynov vrátane aktuálneho	Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí pokynu
				(Zvýšenie)	(Zníženie)		
1	Časť stavby - celkom	11 708 538,71 €	346 583,87 €	- €	- €	346 583,87 €	12 055 122,58 €
2	Všeobecné položky - celkom	987 695,20 €	15 505,20 €	- €	- €	15 505,20 €	1 003 200,40 €
3	Rezerva - 10% zo súčtu 1 a 2	1 269 623,39 €	362 089,07 €	- €	- €	362 089,07 €	907 534,32 €
<b>Cena celkom bez DPH</b>		<b>13 965 857,30 €</b>					<b>13 965 857,30 €</b>

	Části stavby celkom	Všeobecné položky celkom	Rezerva	Cena celkom bez DPH
Zmluvná cena Diela	11 708 538,71 €	987 695,20 €	1 269 623,39 €	13 965 857,30 €
Pokyn na Zmenu č. 01	10 048,22 €	238,20 €	10 286,42 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 02	189 158,98 €	- €	189 158,98 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 03	105 691,42 €	- €	105 691,42 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 04	- €	- €	- €	- €
Pokyn na Zmenu č. 05	41 685,25 €	- €	41 685,25 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 06	- €	15 267,00 €	15 267,00 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 07	- €	- €	- €	- €
Zmluvná cena po zmenách	12 055 122,58 € 102,96%	1 003 200,40 € 101,57%	907 534,32 € 71,48%	13 965 857,30 € 100,00%

Celkom čerpané	346 583,87 €	15 505,20 €	-	362 089,07 €
	2,96%	1,57%	-	-28,52%