

Harmonogram stavby :

Diaľnica D1, modernizácia odpočívadla Červeník L

Zhotoviteľ : ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
 Mokráň záhon 2
 821 0 Bratislava

Číslo	Názov	Začiatok činnosti	Koniec činnosti	Cena (EUR)	marec 2012				apríl 2012			
					1	2	3	4	1	2	3	4
	Diaľnica D1, modernizácia odpočívadla Červeník LJP	26.03.12	23.12.12	731 728								
	Diaľnica D1, modernizácia odpočívadla Červeník	26.03.12	23.12.12	731 728								
110/3413	Diaľnica D1, modernizácia odpočívadla Červeník	26.03.12	23.12.12	731 728								
000-00	Všeobecné položky	26.03.12	23.12.12	55 554								
021-00	Demolácia drobných objektov	26.03.12	20.05.12	7 391								
031-00	Vegetačné úpravy	24.09.12	23.12.12	12 547								
101-00	Spevnené plochy	01.06.12	25.11.12	395 703								
301-00	Oplotenie	24.09.12	23.12.12	6 495								
321-00	Drobná architektúra	24.09.12	23.12.12	92 778								
501-00	Dažďová kanalizácia	01.04.12	30.04.12	70 400								
502-00	Rozvod vody pre pitné fontány	01.04.12	30.04.12	8 840								
601-00	Verejné osvetlenie	25.06.12	22.10.12	34 732								
602-00	Preložka NN prípojky pre zariadenie HOT-POT	01.05.12	30.06.12	1 377								
651-00	Kamerový dohľad	22.10.12	23.12.12	45 911								
Cena za mesiac					5 332				28 887			
Cena za štvrt'rok					5 332							
Cena za rok												