

ID	kód položky	Název úkolu	memá jednotka	množstvo	Doba trvania	
1		Rekonštrukcia cesty III/3452, Gregorovce - Veľký Slivník			92 dny	
2		SO 102-00 Rekonštrukcia cesty III/3452 Gregorovce			58 dny	
3		Práce a dodávky HSV			58 dny	
4		Zemné práce			43 dny	
5	113152650.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 150 mm 0,500 t, vrátane nakladania, odvozu a uloženia	m2	2 796,000	2 dny	
6	113307212.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t, vrátane nakladania, odvozu a uloženia	m2	3 262,000	6 dny	
7	113307213.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t, vrátane nakladania, odvozu a uloženia	m2	3 262,000	6 dny	
8	122302203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 1000 do 10 000 m3, vrátane nakladania, odvozu a uloženia	m3	745,600	2 dny	
9	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3, vrátane nakladania, odvozu a uloženia	m3	194,950	6 dny	
10	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4 016,000	2 dny	
11	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	759,839	4 dny	
12	2	Zakladanie			5 dny	
13	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	3 728,000	4 dny	
14	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky nad 3 do 6 m	m2	1 864,000	1 den	
15		Komunikácie			28 dny	
16	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm (fr. 0-22 mm)	m2	3 495,000	2 dny	
17	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm (fr. 0-32 mm)	m2	3 588,200	4 dny	
18	569231111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm	m2	466,000	4 dny	
19	569903311.S	Zhotovenie zemných krajnic z hornin akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	326,200	8 dny	
20	573131102.S	Postrek asfaltový infiltratívny s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	3 262,000	2 dny	
21	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	6 524,000	6 dny	
22	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	3 262,000	4 dny	
23	577154341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	3 262,000	4 dny	
24	577184441.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 90 mm	m2	3 262,000	2 dny	
25	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			34 dny	
26	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhadom výkopku do 3 m	ks	40,000	1 den	
27	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	492,450	1 den	
28	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	984,900	3 dny	
29	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	1 477,350	3 dny	
30	919726511.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komórkou s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	492,450	1 den	
31	935112211.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	314,000	11 dny	
32	935111411	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic - žľabovky s vyplnením a zatrením škár cementm	m	202,500	4 dny	
33		SO 110-00 Rekonštrukcia cesty III/3452 Malý Slivník			34 dny	
34	HSV	Práce a dodávky HSV			34 dny	
35	1	Zemné práce			9 dny	
36	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t, vrátane nakladania, odvozu a uloženia	m2	3 617,000	6 dny	
37	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3, vrátane nakladania, odvozu a uloženia	m3	75,600	2 dny	
38	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3, vrátane nakladania, odvozu a uloženia	m3	22,200	1 den	
39	5	Komunikácie			14 dny	
40	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	189,000	3 dny	
41	567123114.S	Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	189,000	1 den	
42	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	6 647,500	4 dny	
43	5771442341.S	Asfaltový betón vrstva vyrovnávací AC 11 v pruhu š. nad 3 m z asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 20-40 mm	m2	3 617,000	2 dny	
44	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	6 647,500	2 dny	
45	8	Rúrové vedenie			12 dny	
46	871354046.S	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 200, vrátane výkopu a spätného záspy	m	48,000	4 dny	
47	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	10,000	4 dny	
48	899623131.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 8/10 v otvorenom výkope	m3	4,320	4 dny	
49	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			28 dny	
50	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	835,000	3 dny	
51	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	835,000	1 den	
52	919726711.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla š. 10 mm hl. 20 mm	m	935,000	3 dny	
53	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	370,000	3 dny	
54	935111111.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	370,000	10 dny	
55	938909311.S	Odstánenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	6 647,500	2 dny	