

HARMONOGRAM PRÁC

Stavba : Rekonštrukcia miestnych ciest v meste Dunajská Streda rok 2024

Logický celok č. 2 chodník na ulici Gyulu Szabóa

	Pracovné dni																
Popis prác	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Rozoberanie dlažby,odstránenie krytu, Frézovanie asfalt. Podkladu ,odkopávka ,prekopávka ,vytrhanie obrúb.	■	■	■	■	■												
Podklad -kamenivo, CBGM,podklad betón				■	■	■	■	■	■								
Zhutnenie, geomreža						■	■	■	■								
Osadenie záhon, parkov. obrubníka										■	■	■	■	■			
Náter asf,infiltr, Asphaltbetón vrstva AC 8, asphaltbet.AC 11															■	■	■
DDZ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

V Topoľníkoch , dňa