

## Harmonogram prác v pracovných dňoch - Rekonštrukcia miestnych ciest v meste Dunajská Streda rok 2024

Identifik.	Názov úlohy	Trvanie	D-2	D-1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D	
1																																
2	Záhradnícka ulica	25 dni																														
3	Prebratie staveniska, DDZ, vytýčenie inžinierskych sietí	1 deň																														
4	Búracie práce, vytrhanie obrubníkov	4 dni																														
5	Frézovanie komunikácie	4 dni																														
6	Osadenie obrubníkov cestných, parkových	10 dni																														
7	Oprava komunikácie, podkladné vrstvy, asfaltové vrstvy	5 dni																														
8	Odozvdanie stavby	1 deň																														