

## Harmonogram prác v pracovných dňoch - Rekonštrukcia miestnych ciest v meste Dunajská Streda rok 2024

Identifik	Názov úlohy	Trvanie	D-2	D-1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15
1																			
2	<b>Rekonštrukcia Kukučínovej ulice</b>	<b>14 dni</b>																	
3	Prebratie staveniska, DDZ, vytýčenie inžinierskych sietí	1 deň																	
4	Búracie práce, vytrhanie obrubníkov	2 dni																	
5	Frézovanie komunikácie	3 dni																	
6	Osadenie obrubníkov cestných, parkových	6 dni																	
7	Oprava komunikácie, podkladné vrstvy, asfaltové vrstvy	1 deň																	
8	Odovzdanie stavby	1 deň																	