

Harmonogram prác v pracovných dňoch - Rekonštrukcia miestnych ciest v meste Dunajská Streda rok 2024

Identifil	Názov úlohy	Trvanie	D-1	D1	D2	D3	D4	D5	D6
1									
2	Rekonštrukcia ulice rad Pókatelek	5 dni							
3	Prebratie staveniska, DDZ, vytýčenie inžinierskych sieti	1 deň		1 deň					
4	Frézovanie komunikácie	1 deň			1 deň				
5	Oprava komunikácie, podkladné vrstvy, asfaltové vrstvy	2 dni				2 dni			
6	Odozdanie stavby	1 deň						1 deň	