

Harmonogram prác v pracovných dňoch - Rekonštrukcia miestnych ciest v meste Dunajská Streda rok 2024

Identif.	Názov úlohy	Trvanie	Deň -1	Deň 1	Deň 2	Deň 3	Deň 4	Deň 5	Deň 6	Deň 7	Deň 8	Deň 9	Deň 10	Deň 11	Deň 12	Deň 13	Deň 14	Deň 15	Deň 16	Deň 17	Deň 18	Deň 19	Deň 20	Deň 21	Deň 22	Deň 23	Deň 24				
1																															
2	Rekonštrukcia časti Poľnej ulice	20 dni																													
3	Prebratie staveniska, DDZ, vytýčenie inžinierskych sietí	1 deň		1 deň																											
4	Búracie práce, vytrhanie obrubníkov	4 dni		4 dni																											
5	Frézovanie komunikácie	2 dni					2 dni																								
6	Osadenie obrubníkov cestných, parkových	9 dni							9 dni																						
7	výšková úprava vpustí	1 deň																	1 deň												
8	Oprava komunikácie, podkladné vrstvy, asfaltové vrstvy	3 dni																		3 dni											
9	Odozdanie stavby	1 deň																					1 deň								