

PZ/2021/0130/0051



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 Dúbravská cesta 14
 841 04 Bratislava
 Slovenská republika

01396178



**PROTOKOL O PREROKOVANÍ NÁVRHU NA ZMENU Č.51 NA ZÁKLADE NÁROKU ZHOTOVITEĽA Č. 61:
 VŠEOBECNÉ POLOŽKY – ZVÝŠENÉ NÁKLADY Z DÔVODU PREDĹŽENIA LEHOTY VÝSTAVBY – ČASŤ
 PREVÁDZKA ČOV**

vydaný v súlade s podčlánkom 3.5 a 20.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe Návrhu na Zmenu č. 51

| | |
|-----------------------|---|
| Stavba: | DIAĽNICA D1 LIETAVSKÁ LÚČKA – DUBNÁ SKALA VRÁTANE TUNELA VIŠŇOVÉ |
| Zhotoviteľ: | Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ“ Skanska SK, a.s. Krajná 29, 821 04 Bratislava |
| Číslo zmluvy: | Objednávateľ č. ZM/2021/0130 Zhotoviteľ č. 10000146038/3489 |
| Hlavný inžinier - HIS | |
| Stavebný dozor | Národná diaľničná spoločnosť, a. s. |

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladáme na odsúhlasenie **Návrh na Zmenu č.51**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.5 a 20.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: 01.10.2024

podpis:

Hlavný inžinier stavby

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontroingu stavieb:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom na Zmenu č. 51, v sume celkom 796 866,96 Eur.

16. NOV. 2024

Ing. Július Mihálik
 člen predstavenstva

Ing. Filip Macháček
 predseda predstavenstva a
 generálny riaditeľ

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.

NÁVRH NA ZMENU Č.51 NA ZÁKLADE NÁROKU ZHOTOVITEĽA Č. 61: VŠEOBECNÉ POLOŽKY – ZVÝŠENÉ NÁKLADY Z DÔVODU PREDĹŽENIA LEHOTY VÝSTAVBY – ČASŤ PREVÁDZKA ČOV

vydaný v súlade s podčlánkom 3.5; 20.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999)

| | |
|-----------------------|--|
| Stavba: | DIAĽNICA D1 LIETA VSKÁ LÚČKA – DUBNÁ SKALA VRÁTANE TUNELA VIŠŇOVÉ |
| Zhotoviteľ: | Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ“ Skanska SK, a.s. Krajná 29, 821 04 Bratislava |
| Číslo zmluvy: | Objednávateľ č. ZM/2021/0130 Zhotoviteľ č. 10000146038/3489 |
| Hlavný inžinier - HIS | |
| Stavebný dozor | Národná diaľničná spoločnosť, a. s. |

| | |
|--|------------------------------|
| Predkladaný Stavebnotechnickým dozorom | Podpis: |
| | Datum predloženia 05.09.2024 |

1. Obsah zmeny:

Prevádzka ČOV v predĺžení Lehoty výstavby - v období od 05/2024 do 04/2025.

2. Popis projektovaného stavu

Podrobný popis vrátane odôvodnenia voči Zmluve je uvedený v podpornej dokumentácii Zhotoviteľa.

3. Dôvod zmeny

- A. Na základe oznámených nárokov Zhotoviteľa a po predchádzajúcom súhlase Objednávateľa Stavebnotechnický dozor (ďalej len „STD“) listom č. 88834/2023 zo dňa 30.10.2023 vydal Rozhodnutie č. 23 o predĺžení Lehoty výstavby podľa podčl. 8.4 *Predĺženie Lehoty výstavby*, ktorým sa predlžuje Lehota výstavby o 453 dní z dátumu 23.09.2024 na dátum 20.12.2025 (ďalej len „Rozhodnutie SD č.23“).
- B. Z dôvodu predĺženia Lehoty výstavby na základe Rozhodnutia STD č. 23, Zhotoviteľovi vznikajú zvýšené Náklady, o. i. aj na Všeobecné položky. Zhotoviteľ predložil oznámenie v súlade s podčl. 20.1 *Nároky Zhotoviteľa* a informoval STD, že z dôvodu sprehľadnenia administrácie Náklady súvisiace s predĺžením Lehoty výstavby, časť Všeobecné položky, bude administrovať ako nárok Zhotoviteľa č. 61 (ďalej len „Nárok č. 61“).
- C. Zhotoviteľ v Ponuke ocenil položku „Prevádzka ČOV vrátane likvidácie sedimentov“ na 36 mesiacov jednotkovou cenou. V súlade s Harmonogramom prác Zhotoviteľ zapracoval 10 mesiacov v silnej prevádzke a 26 mesiacov v slabej prevádzke, v nadväznosti na harmonogram výstavby tunela, t.j. pomer prevádzkových nákladov na 60% v silnej prevádzke a 40% v slabej prevádzke. Ukončenie Prevádzky ČOV vrátane likvidácie sedimentov bolo uvažované v termíne 04/2024. Pomer uvažovanej silnej a slabej prevádzky bol na základe revidovaného Harmonogramu prác následne zmenený:
- ROZHODNUTÍM STD Č.17 O NÁROKU ZHOTOVITEĽA Č.33 (list č. 40793/2023 zo dňa 23.05.2023)¹

¹ <https://www.crz.gov.sk/zmluva/7851711/>

- ROZHODNUTÍM STD Č.33 NA ZÁKLADE NÁROKU ZHOTOVITEĽA Č.33: PREVÁDZKA ČOV (2) (list č. 48599/2024 zo dňa 31.05.2024)²
- D. Zhotoviteľ listom č. 2564/24/DSK-ZIS zo dňa 27.08.2024 predkladá so všetkými podpornými podrobnosťami a podpornou dokumentáciou za účelom schválenia podklad na Zmenu na základe: Nároku Zhotoviteľa č. 61 : SO 001-00 Všeobecné položky - Prevádzka ČOV v predĺžení Lehoty výstavby od 5/2024 do 4/2025. Za účelom aktualizácie ceny prevádzky ČOV v predĺžení Lehoty výstavby a z dôvodu absencie vhodnej položky, Zhotoviteľ prerokoval a odsúhlasil novú jednotkovú cenu položky Zápisom č. 90 o prerokovaní a odsúhlasení jednotkovej ceny položky – Prevádzka ČOV v predĺžení lehoty výstavby od 5/2024 do 4/2025 (schválený dňa 12.08.2024)

² <https://www.crz.gov.sk/zmluva/9332504/>

4. Vplyv na Zmluvnú cenu

Zápisy o prerokovaní a odsúhlasení jednotkových cien:

- Zápis č. 90 o prerokovaní a odsúhlasení jednotkovej ceny položky (kód položky 45.00.00 16c), názov položky Prevádzka ČOV v predĺžení lehoty výstavby od 5/2024 do 4/2025, schválená dňa 12.08.2024.

Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb

| p.č. | Číslo položky | Názov položky | M.j. | Jednotková cena | Množstvo pôvodné | Cena pôvodná bez DPH € | Množstvo po zmene | Cena po zmene bez DPH € | Rozdiel množstva | Rozdiel ceny € |
|------------------------------------|---------------|--|--------|-----------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 45.00.00 | Zariadenie staveniska - zriadenie (doplnenie jestvujúceho + dočasné oplatenie) | sub | 12 700 000,00 | 1,00 | 12 700 000,00 | 1,00 | 12 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 45.00.00 | Zariadenie staveniska - prevádzka | dni | 2 050,00 | 1 095,00 | 2 244 750,00 | 1 095,00 | 2 244 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 45.00.00 | Zariadenie staveniska - odstránenie | sub | 330 000,00 | 1,00 | 330 000,00 | 1,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 45.00.00 | Dokumentácia Zhotoviteľa | sub | 5 400 000,00 | 1,00 | 5 400 000,00 | 1,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 45.00.00 | Koncepcia vetrania v podrobnosti DSP | sub | 350 000,00 | 1,00 | 350 000,00 | 1,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 45.00.00 | Poistenie Diela | kpl | 3 500 000,00 | 1,00 | 3 500 000,00 | 1,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 45.00.00 | Geotechnický monitoring | sub | 1 200 000,00 | 1,00 | 1 200 000,00 | 1,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 45.00.00 | Vytyčovacia sieť | sub | 150 000,00 | 1,00 | 150 000,00 | 1,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 45.00.00 | Inžinierská činnosť | sub | 785 000,00 | 1,00 | 785 000,00 | 1,00 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 45.00.00 | Inžinierská činnosť pre objekt V301-00 Heliport | sub | 10 000,00 | 1,00 | 10 000,00 | 1,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 45.00.00 | Fotodokumentácia, video | sub | 25 000,00 | 1,00 | 25 000,00 | 1,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 45.00.00 | Mesačné správy postupu výstavby | sub | 4 000,00 | 1,00 | 4 000,00 | 1,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 45.00.00 | Propagačný bulletin diaľnice | sub | 2 000,00 | 1,00 | 2 000,00 | 1,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 45.00.00 | Informačné tabule | sub | 10 000,00 | 1,00 | 10 000,00 | 1,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 45.00.00 | Pamätná tabuľa | sub | 10 000,00 | 1,00 | 10 000,00 | 1,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 45.00.00 | Prevádzka ČOV vrátane likvidácia sedimentov | mesiac | 44 440,00 | 36,00 | 1 599 840,00 | 36,00 | 1 599 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16c | 45.00.00 16c | Prevádzka ČOV v predĺžení lehoty výstavby od 5/2024 do 04/2025 | mesiac | 66 405,58 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 796 866,96 | 12,00 | 796 866,96 |
| 17 | 45.00.00 | Banská záchranná služba | mesiac | 11 667,00 | 36,00 | 420 012,00 | 36,00 | 420 012,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 45.00.00 | Sankcie tretích strán | sub | 100 000,00 | 1,00 | 100 000,00 | 1,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| NÁVRH NA ZMENU Č.51 celkom: | | | | | | | | | | 796 866,96 |

Návrhu na Zmenu č.51 bol vyčíslený vo výške 796 866,96 Eur bez DPH

Rekapitulácia:

| | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|
| Akceptovaná zmluvná hodnota – AZH (bez DPH) | 254 835 881,97 € | |
| Upravená zmluvná cena Dodatkom č.2: Metodický pokyn MD SR č.27/2022 (bez DPH) | 261 417 798,97 € | |
| Upravená zmluvná cena Dodatkom č.3: Úprava v dôsledku zmien Nákladov za rok 2021, 2022 (bez DPH) | 278 702 168,77 € | |
| Upravená zmluvná cena Dodatkom č.4 (Predĺženie LV; Zazmlúvnenie Zmien – nižšie ozn.modrou) | 302 399 390,65 € | |
| | | Vyjadrenie v % voči AZH |
| Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 1 | 577 586,00 € | 0,23 |
| Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 2 | 65 940,74 € | 0,03 |
| Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 3 | 240 539,66 € | 0,09 |
| Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 4 | 121 462,60 € | 0,05 |
| Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 5 | 61 050,76 € | 0,02 |
| Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 6 | 255 425,88 | 0,10 |
| Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 7 | 4 338 031,01 | 1,70 |
| Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 8 | 6 383,00 | 0,003 |
| Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 9 | 416 650,08 | 0,16 |
| Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 10 | 1 049 606,03 | 0,41 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 11 | 77 550,10 | 0,03 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 12 | 514 913,72 | 0,20 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 13 | 1 736 281,79 | 0,68 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 14 | 1 161 843,69 | 0,46 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 15 | 146 181,45 | 0,057 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 16 | 1 123 345,43 | 0,44 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 17 | 1 249 691,04 | 0,49 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 18 | 1 581 712,82 | 0,62 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 19 | 177 921,10 | 0,07 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 20 | 175 717,86 | 0,07 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 21 | 882 280,00 | 0,35 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 22 | 856 529,68 | 0,34 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 23 | 453 491,28 | 0,18 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 24 | 5 575 265,00 | 2,19 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 25 | 5 482 901,13 | 2,15 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 26 | 283 126,40 | 0,11 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 27 | 433 281,61 | 0,17 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 28 | 436 909,15 | 0,17 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 29 | 141 448,79 | 0,06 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 30 | 382 997,50 | 0,15 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 31 | 256 571,71 | 0,10 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 32 | 256 627,97 | 0,10 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 33 | 38 361,21 | 0,015 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 34 | 49 717,16 | 0,02 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 35 | 190 358,72 | 0,075 |

| | | |
|---|-----------------------|--------------|
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 36 | 587 538,70 | 0,23 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 37 | 841 856,25 | 0,33 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 38 | 287 273,76 | 0,11 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 39 | 201 820,25 | 0,08 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 40 | 203 503,27 | 0,08 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 41 | 168 330,09 | 0,07 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 42 | 856 529,76 | 0,34 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 43 | 0,00 | 0,00 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 44 | 25 501,60 | 0,01 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 45 | 246 945,60 | 0,10 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 46 | 2 541 802,26 | 1,00 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 47 | 412 753,00 | 0,16 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 48 | 3 345 392,26 | 1,31 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 49 | 473 550,00 | 0,19 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 50 | 118 328,27 | 0,05 |
| Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 51 | 796 866,96 | 0,31 |
| Cena všetkých Zmien po schválení návrhu Zmeny č.51 | 41 905 694,10 | 16,44 |
| Navrhovaná zmluvná cena po schválení Zmeny č.51 | 320 607 862,87 | |

Vplyv na Lehotu výstavby:

- nie je predmetom tohto Návrhu na Zmenu

Prílohy:

- Protokol o prerokovaní NÁVRH NA ZMENU Č.51
- Podporná dokumentácia Zhotoviteľa

Prehľad nákladov (v EUR bez DPH)
Súpis zmien nákladov
NÁVRH NA ZMENU Č.51 NA ZÁKLADE NÁROKU ZHOTOVITEĽA Č. 61: VŠEOBECNÉ POLOŽKY – ZVÝŠENÉ NÁKLADY Z DÔVODU PREDĹŽENIA LEHOTY VÝSTAVBY – ČASŤ PREVÁDZKA ČOV
VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

| | Názov objektu | Výčíslenie ceny |
|--|---|-------------------|
| | Všeobecná položka – Prevádzka ČOV v predĺžení Lehoty výstavby | 796 866,96 |
| | Cena Zmeny celkom bez DPH | 796 866,96 |

Rekapitulácia Zmluvnej ceny

| P.č. | Popis položky | Aktuálna zmluvná hodnota podľa ZoD | Dodatok č.2 | Dodatok č.3 | Dodatok č.4 | Celková cena predchádzajúcich Zmien | Cena aktuálnej Zmeny | | Cena všetkých predchádzajúcich Zmien vrátane aktuálnej | Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí Zmeny |
|------|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|--|--|
| | | (Cena v € bez DPH) | (Cena v € bez DPH) | (Cena v € bez DPH) | (Cena v € bez DPH) | | Zníženie | Zvýšenie | | |
| 1 | Časti stavby - celkom | 226 670 491,50 | 233 221 167,50 | 249 785 948,03 | 258 585 452,16 | 14 258 637,11 | 0,00 | 0,00 | 14 258 637,11 | 264 044 585,14 |
| 2 | Všeobecné položky - celkom | 28 840 602,00 | 28 840 602,00 | 28 840 602,00 | 29 697 131,68 | 5 261 954,97 | 0,00 | 796 866,96 | 6 058 821,93 | 34 899 423,93 |
| 3 | Opravné práce rozostavanej stavby | 9 850 847,76 | 9 882 088,76 | 10 601 678,03 | 24 642 866,10 | 21 588 235,06 | 0,00 | 0,00 | 21 588 235,06 | 32 189 913,09 |
| 4 | Materiál a technologické zariadenia (podľa Zväzku 5) | -10 526 059,29 | -10 526 059,29 | -10 526 059,29 | -10 526 059,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 526 059,29 |
| | Cena celkom bez DPH | 254 835 881,97 | 261 417 798,97 | 278 702 168,77 | 302 399 390,65 | | | | | 320 607 862,87 |

Za STD:

| | |
|-------------|--|
| Stavba: | Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové |
| Zhotoviteľ: | Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ“ zastúpené Skanska SK a.s. |
| PnZ č. : | |

| Časť stavby | p.č. | Typ položky | Číslo položky | Názov položky | M.j. | Jednotková cena | Množstvo pôvodné | Cena pôvodná bez DPH € | Množstvo po zmene | Cena po zmene bez DPH € | Rozdiel množstva | Rozdiel ceny € | |
|---|---------|-------------|-----------------------|--|------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|----------------|-------------|
| Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb | 1 | Pôvodná | 45.00.00 | Zariadenie staveniska - zriadenie (doplnenie jestvujúceho + dočasné oplotenie) | sub | 12 700 000,00 | 1,00 | 12 700 000,00 | 1,00 | 12 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 | Pôvodná | 45.00.00 | Zariadenie staveniska - prevádzka | dni | 2 050,00 | 1 095,00 | 2 244 750,00 | 1 095,00 | 2 244 750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | Pôvodná | 45.00.00 | Zariadenie staveniska - odstránenie | sub | 330 000,00 | 1,00 | 330 000,00 | 1,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4 | Pôvodná | 45.00.00 | Dokumentácia Zhotoviteľa | sub | 5 400 000,00 | 1,00 | 5 400 000,00 | 1,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 5 | Pôvodná | 45.00.00 | Koncepcia vetrania v podrobnosti DSP | sub | 350 000,00 | 1,00 | 350 000,00 | 1,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6 | Pôvodná | 45.00.00 | Poistenie Diela | kpl | 3 500 000,00 | 1,00 | 3 500 000,00 | 1,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 7 | Pôvodná | 45.00.00 | Geotechnický monitoring | sub | 1 200 000,00 | 1,00 | 1 200 000,00 | 1,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8 | Pôvodná | 45.00.00 | Vytyčovací sieť | sub | 150 000,00 | 1,00 | 150 000,00 | 1,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 9 | Pôvodná | 45.00.00 | Inžinierská činnosť | sub | 785 000,00 | 1,00 | 785 000,00 | 1,00 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Pôvodná | 45.00.00 | Inžinierská činnosť pre objekt V301-00 Heliport | sub | 10 000,00 | 1,00 | 10 000,00 | 1,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 11 | Pôvodná | 45.00.00 | Fotodokumentácia, video | sub | 25 000,00 | 1,00 | 25 000,00 | 1,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12 | Pôvodná | 45.00.00 | Mesačné správy postupu výstavby | sub | 4 000,00 | 1,00 | 4 000,00 | 1,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 13 | Pôvodná | 45.00.00 | Propagačný bulletin diaľnice | sub | 2 000,00 | 1,00 | 2 000,00 | 1,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 14 | Pôvodná | 45.00.00 | Informačné tabule | sub | 10 000,00 | 1,00 | 10 000,00 | 1,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 15 | Pôvodná | 45.00.00 | Pamätná tabuľa | sub | 10 000,00 | 1,00 | 10 000,00 | 1,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 16 | Pôvodná | 45.00.00 | Prevádzka ČOV vrátane likvidácia sedimentov | mesiac | 44 440,00 | 36,00 | 1 599 840,00 | 36,00 | 1 599 840,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 16c | Nová | 45.00.00 16c | Prevádzka ČOV v predĺžení lehoty výstavby od 5/2024 do 04/2025 | mesiac | 66 405,58 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 796 866,96 | 12,00 | 796 866,96 | Zápis č. 90 |
| | 17 | Pôvodná | 45.00.00 | Banská záchranná služba | mesiac | 11 667,00 | 36,00 | 420 012,00 | 36,00 | 420 012,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Pôvodná | 45.00.00 | Sankcie tretích strán | sub | 100 000,00 | 1,00 | 100 000,00 | 1,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Všeobecné položky - prevádzka ČOV v predĺžení lehoty výstavby od 5/2024 do 4/2025 | | | | | | | | 28 840 602,00 | | 29 637 468,96 | | 796 866,96 | |
| | | | | | | DPH 0% | 0,00 | DPH 0% | 0,00 | DPH 0% | 0,00 | | |
| | | | | | | cena s DPH | 28 840 602,00 | cena s DPH | 29 637 468,96 | cena s DPH | 796 866,96 | | |

Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ“ zastúpené Skanska SK a.s.

na základe delegovania oprávnený konať ako Predstavitel Zhotoviteľa

Stavebný doxo

vávrh cenového/dopadu


| | |
|-------------|--|
| Stavba: | Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové |
| Zhotoviteľ: | Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ“ zastúpené Skanska SK a.s. |
| PnZ č.: | |

| Časť stavby | p.č. | Typ položky | Číslo položky | Názov položky | M.j. | Jednotková cena | Množstvo pôvodné | Cena pôvodná bez DPH € | Predpokladané množstvo | Cena po zmene bez DPH € | Rozdiel množstva | Rozdiel ceny € |
|--|------|-------------|-----------------|---|--------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb | | Nová | 45.00.00 16c | Prevádzka ČOV v predĺžení lehoty výstavby od 5/2024 do 4/2025 | mesiac | 86 405,58 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 796 866,96 | 12,00 | 796 866,96 |
| Opravné práce | | | | | | | | 0,00 | | 796 866,96 | | 796 866,96 |
| | | | | | | | | DPH 0% cena s DPH | | 0,00 796 866,96 | DPH 0% cena s DPH | 0,00 796 866,96 |

Z Á P I S číslo 90

Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ“ zastúpené Skanska SK a.s. ,

~~Stavebný dozor~~


 návrh cenového dopadu