

HARMONOGRAM VYSTAVBY

Zhotoviteľ:

Názov stavby:

Stavbyvedúci:

Stavebný dozor investora:

Dátum spracovania:

PLANSTAV VRANOV, spol. s r.o.

Demjata - vodovod, I.etapa

Jozef Leško

6.12.2024

Názov stavby, objektu, časti

Demjata - vodovod, I.etapa

SO 0601 Rozvodná sieť

...Potrubie "1" Zemné a montážne práce vodovodu

...Potrubie "1" Povrchové úpravy

...Potrubie "1-1" Zemné a montážne práce vodovodu

...Potrubie "1-1" Povrchové úpravy

...Potrubie "1-3" Zemné a montážne práce vodovodu

...Potrubie "1-3" Povrchové úpravy

...Potrubie "1-10a" Zemné a montážne práce vodovodu

...Potrubie "1-10a" Povrchové úpravy

...Potrubie "1-11" Zemné a montážne práce vodovodu

...Potrubie "1-11" Povrchové úpravy

...Potrubie "1-12" Zemné a montážne práce vodovodu

...Potrubie "1-12" Povrchové úpravy

...Potrubie "1-13" Zemné a montážne práce vodovodu

...Potrubie "1-13" Povrchové úpravy

SO 0606 Vodovodné pripojky

...Zemné a montážne práce vodovodu

...Povrchové úpravy

STAVBA SPOLU:

ZAČIATOK (dátum)	POČET (deň)	KONIEC (dátum)
---------------------	----------------	-------------------

--	--	--

1.4.2025	44	15.5.2025
----------	----	-----------

15.7.2025	31	15.8.2025
-----------	----	-----------

1.5.2025	40	10.6.2025
----------	----	-----------

25.7.2025	31	25.8.2025
-----------	----	-----------

1.6.2025	14	15.6.2025
----------	----	-----------

10.8.2025	15	25.8.2025
-----------	----	-----------

10.6.2025	5	15.6.2025
-----------	---	-----------

25.8.2025	31	25.9.2025
-----------	----	-----------

20.6.2025	25	15.7.2025
-----------	----	-----------

30.8.2025	26	25.9.2025
-----------	----	-----------

1.7.2025	31	1.8.2025
----------	----	----------

25.8.2025	31	25.9.2025
-----------	----	-----------

1.8.2025	14	15.8.2025
----------	----	-----------

10.9.2025	15	25.9.2025
-----------	----	-----------

--	--	--

--	--	--

1.6.2025	92	1.9.2025
----------	----	----------

15.8.2025	41	25.9.2025
-----------	----	-----------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

1.4.2025	182	30.9.2025
-----------------	------------	------------------

2025											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vypracoval:

Schválil: