

Harmonogram stavebných prác

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: **Obec Vinica**

Sídlo: Cesta Slobody 466/44, 99128 Vinica

Krajina: Slovenská republika

IČO: 00319678

Názov zákazky:

„REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU V OBCI VINICA“

Popis (technologický proces)	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania v dňoch	Množstvo	Plánovaný počet Pracovníkov
Prebratie Staveniska				1		-
Zriadenie Staveniska				4		4
Prípravné práce				2		4
Búracie práce fasádnych výplní otvorov ktoré sú určené na výmenu, demontáže oplechovania parapetov, demontáže oplechovania štítových stien, atík demontáže výlezu na plochú strechu, demontáže markíz a ostatných zariadení z fasád. Z fasády sa odstránia rozvody plynu.				10		4
Výmena otvorových konštrukcií				10		6
Výkopové práce budú realizované v exteriéri za účelom izolovania a zateplenia suterénnych stien				10		5
Hydroizolácia spodnej stavby				10		10
Hydroizolácia plochej strechy				15		10
Zateplenie plochej strechy				20		10
Zateplenie obvodových stien kontaktným zatepl'ovacím systémom				55		10
Realizácia kúrenia a chladenia kultúrneho domu				20		5
Fotovoltaické zariadenie				15		5
Dokončovacie práce				5		5

Harmonogram prác bude doplnený po prevzatí staveniska.

Vajkc

©

[Handwritten signature]