

Harmonogram stavebných prác stavby:
„Výmena a oprava balkónových zábradlí VB A a VB B VM Ľ. Štúra Mlyny UK“

Popis	Počet Mesiacov																																							
	mesiac 1				mesiac 2				mesiac 3				mesiac 4				mesiac 5				mesiac 6				mesiac 7				mesiac 8				mesiac 9				mesiac 10			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Výškový blok A -zábradlie variant č.1 trapéz _434 ks - príprava, výroba																																								
Výškový blok A -zábradlie variant č.1 trapéz _434 ks																																								
Štítová stena A -zábradlie variant č. trapéz _15 ks - príprava, výroba																																								
Štítová stena A -zábradlie variant č. trapéz _15 ks																																								
Výškový blok B -zábradlie variant č.1 trapéz _356 ks - príprava, výroba																																								
Výškový blok B -zábradlie variant č.1 trapéz _356 ks																																								
Výškový blok B -zábradlie variant č.4 zosilnenie kotvenia _206 ks - príprava, výroba																																								
Výškový blok B -zábradlie variant č.4 zosilnenie kotvenia _206 ks																																								

V Banskej Bystrici dňa

.....

Ing. Martin Zubáč

podpredseda predstavenstva

.....

Ing. Pavel Fekiač

predseda predstavenstva

Navrhovaný postup prác:

Prvé tri mesiace po podpise ZoD budú prebiehať prípravné práce resp. objednanie a výroba daných zábradlí s príslušnou povrchovou úpravou. Následne bude realizovaná demontáž pôvodných a montáž nových zábradlí nasledovným spôsobom:

- demontážne a montážne práce zábradlia sa budú vykonávať zo závesných montážnych lávok (2 lávky – prvá lávka predná fasáda a 2 druhá lávka protiľahlá fasáda)
- záber jednej lávky je na 4 balkóny na príslušnom poschodí z každej strany objektu do kopy teda 8 balkónov na poschodí (z hora nadol)
- pre využitie dvoch lávok t.j. 8 balkónov (4 na prednej fasáde a 4 na protiľahlej fasáde)
- demontážne a montážne práce 8 balkónov budú prebiehať súčasne t.j. 8 balkónov sa zdemontuje a 8 nových namontuje
- z hľadiska bezpečnosti otvárania balkónov sa následne nové zábradlia namontujú, čiže po opustení lávok na ďalšie poschodie nebudú balkóny otvorené (vstup na balkón)
- demontážne a montážne práce sa budú vykonávať z najvyššieho podlažia smerom nadol a po kompletnom zrealizovaní balkónov pod sebou budú posunuté do ďalšieho poľa