



T – Industry, s.r.o. IČO: 36 327 204 tel.: +421 34 6541003
Hoštáky 910/49 IČ DPH: SK2020189754 fax.: +421 34 6541004
907 01 Myjava č.úč.: 2621810195/1100 mob.: +421 907 712955
e-mail: tind@tind.sk web: <http://www.tind.sk>

Harmonogram realizácie „Dodanie, montáž, inštalácia ITZ – 3NP_L“

- **25. - 28. 02.2019**

Vyskladnenie podstatnej časti hmotnej dodávky – klimatizačné zariadenia podľa výkazu výmer a preberacieho protokolu

- **04. - 08.03.2019 1. realizačný týždeň**

Odsatie chladiva, demontáž starej vonkajšej jednotky, montáž Cu -potrubia na chodbe v poobedných hodinách, robenie prierazov cez steny, výber 4 až 5 –tich voľných miestností pre montáž

- **11. - 15.03.2019 2. realizačný týždeň**

Inštalácia / prepojenie hl. el. prívodu zo suterénu na miesto osadenia nového rozvádzača pre klimatizáciu a VZT

- **18. - 22.03.2019 3. realizačný týždeň**

Demontáž a montáž klimatizačných jednotiek v miestnostiach, kde to bude možné, mimo prac. dobu v miestnostiach kde sa nebude dať robiť počas pracovnej doby.

- **25. - 29.03.2019 4. realizačný týždeň**

Demontáž a montáž klimatizačných jednotiek v miestnostiach kde to bude možné, mimo prac. dobu v miestnostiach kde sa nebude dať robiť počas pracovnej doby a dopojenie elektrického napájania.

- **01. - 05.4.2019 5. realizačný týždeň**

Ukončenie montáže klimatizácie, oživenie, odskúšanie, skúšobná prevádzka

- **01. - 18.4.2019 5. – 7. realizačný týždeň (pozn. sviatky Veľká noc 2019)**

Montáž vzduchotechnických potrubí v chodbe s odbočkami do jednotlivých miestností, úprava podhl'adov

- **23. - 26.4.2019 8. realizačný týždeň (pozn. sviatky Veľká noc 2019)**

Ukončenie montáže vzduchotechniky a filtroventilačného zariadenia, oživenie, odskúšanie, skúšobná prevádzka

Odborná prehliadka a odborná skúška.