



RABČAN SP, s.r.o.

registrovaný sociálny podnik

Hlavná 426

029 44 Rabča

Harmonogram prác: „Prístavba-rozšírenie kapacity MŠ Rabča“

Začiatok realizácie 07/2024

Koniec realizácie 09/2025

Výška investície: práce + materiály: 1 551 566,19 € s DPH

Stavebné práce:

1. Prevzatie staveniska, prípravné práce, prekládka sietí a úprava terénu do 07/2024
2. Prívod inžinierskych sietí, výkop základových pásov, armatúra, betónovanie základov a platne do 10/2024
3. Murovanie 1NP + šalovanie deky, armatúra a betónovanie, objednávka okien a dverí do 11/2024
4. Murovanie 2NP + šalovanie deky, armatúra a betónovanie do 01/2025
5. Murovanie 3NP + strecha do 02/2025
6. Osádzanie okien a dverí, elektroinštalácia do 03/2025
7. Vodoinštalácia, kúrenie, vzduchotechnika do 04/2025
8. Omietky a poter do 05/2025
9. Zdravotechnika + sanita kúpeľní, sadrokartóny do 06/2025
10. Maľovanie stien, pokládka podláh, vonkajšia fasáda 07/2025
11. Dokončovacie práce, montáž výťahu a protipožiarneho schodiska od 08/2025
12. Úprava terénu a zariadenie interiéru vybavením s odovzdaním stavby 09/2025

*zmeny časov vyhradené

S pozdravom

RABČAN SP, s.r.o.
Hlavná 426
029 44 Rabča
IČO: 53666411
IČ DPH:

Ing. Tomáš Kekeliak
konateľ spoločnosti
RABČAN SP, s.r.o., r.s.p.