

**ZMENOVÝ LIST**  
k Zmluve o dielo č. 2035/2022

Číslo a názov zmenového listu:	ZL_043_Úprava klampiarskych výrobkov.
Číslo a názov projektu:	P 2035 - UK_Zateplenie pavilónov ACCORD
Dátum vypracovania zmenového listu:	12.7.2023

Objednávateľ:	Stavebný dozor:
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Generálny projektant:	Zhotoviteľ:
Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica	HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

**Popis zmeny technického riešenia:**

- Oplechovanie chrlíča sa po konzultácii s objednávateľom a generálnym projektantom realizuje ako jeden samostatný klampiarsky prvok, v súčte väčšej pôdorysnej plochy, ktorý zabezpečuje ochranu celej časti chrlíča, oproti pôvodne naprojektovaným separátnym dvom oplechovaniam, chrániacim len stienky chrlíčov separátne.
- Zistená väčšia hrúbka zábradlia po obití pôvodnej povrchovej úprave, v mieste železobetónovej rámovej konštrukcie, bola opatrená rozšírenými klampiarskymi prvkami.
- Na základe požiadavky objednávateľa boli klampiarskym spôsobom z vrchnej časti ochránené statické dilatácie a náročné múriky.
- Parapety pod oknami v nárožných priestoroch sú vyrábané na mieru.
- Stĺpiky sú konštrukčne spriahnuté s atikou, preto nebolo potrebné vytvárať detail s dilatáciou medzi týmito konštrukciami. Napriek tomu, samostatné segmenty vyžadujú neúmerne množstvá spojov, súvisiacich so sťaženou výrobou a realizáciou, kde je nevyhnutné v miestach stĺpikov prídružených k atike klampiarsky modelovať z neúmerne navýšenej rozvinutej šírky klampiarskeho prvku, ktorý sa stal jednoliatou súčasťou atiky.

**Prilohy:**

Označenie prílohy:	Počet listov:	Názov/popis prílohy:
P1	1	Rozpočet
P2	1	Foto chrlíče
P3	1	Foto rozšírenie K/2 pri ŽB rámovej konštrukcii
P4	1	Foto dilatčný a rohový múrik
P5	1	Foto oplechovania strechy atiky G

**Dôvod zmeny:**

- Pri podrobnej prehliadke stavby, v rámci koordináčného mítingu sa zistil nedostatok v oplechovaní chrlíčov, kde sa spoločne prejednávalo vhodnejšie oplechovanie chrlíčov tak, aby sa zabezpečila znížená miera znečistenia fasády od poveternostných vplyvov a bola zachovaná, prípadne navýšená estetickosť oproti pôvodnému návrhu oplechovania chrlíčov. Výsledkom spoločného brainstormingu zástupcu objednávateľa, generálneho projektanta, TDI a zhotoviteľa, vznikol modulárne unifikovaný, schválený unikátny detail, korešpondujúci požadovaným špecifikám, schválený všetkými účastníkmi.
- Oplechovanie balkónového zábradlia v miestach železobetónovej rámovej konštrukcie, si vyžiadalo lokálne rozšírenie parapetnej plochy, oproti zvyšku projektu.
- Dilatčné statické spojovacie múriky a vyvýšené múriky v nárožných častiach stykov budov na balkónoch bolo nutné ochrániť voči poveternostným vplyvom klampiarskym vyhotovením.
- Na nárožniach pavilónov sú miesta s do priestoru viac vyloženými podparapetnými múrikmi, ktoré vyžadujú nadštandardnú šírku parapetu okna, schválenú objednávateľom.
- Pri obnove atiky pavilónu G sa zistil in situ nesúlad odsadenia statických pilierov v priestore atiky, ktorá je tým pádom početne členená prídruženými statickými konštrukciami. Objednávateľ vyžadoval návrh a realizáciu detailu, ktorý by tieto prvky zjednotil priestorovo s rovinou atiky. Pri realizácii oplechovania atiky bolo nevyhnutné na pokyn objednávateľa a odsúhlasenia TDI demontovať rozvod nefunkčného bleskozvodu upevneného na pôvodnej na atike.

**Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu diela:** **nie**

Číslo dok./výkresu:	Dátum vydania:	Názov dokumentácie resp. výkresu:

**Vplyv zmeny na cenu diela:** **áno**

Popis:	Cena v Eur bez DPH:
Pavilóny: B1, B2, CH1, CH2, G	9 866,71
Spolu za zmenový list	<b>9 866,71</b>

**Vplyv zmeny na čiastkové termíny plnenia diela:** **nie**

Číslo a popis čiastkového plnenia:	Pôvodný termín:	Nový termín:

**Vplyv zmeny na celkový termín ukončenia diela:** **nie**

Číslo a popis:	Pôvodný termín:	Nový termín:

		Dátum:
Odsúhlasil za objednávateľa:	<b>prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc.</b> Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:
Odsúhlasil za generálneho projektanta:	<b>Ing. arch. Ivan Supuka</b> Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica	Podpis:
Odsúhlasil za stavebný dozor:	<b>Ing. Milan Durec</b> Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:
Odsúhlasil za zhotoviteľa:	<b>Ing. Lukáš Biskupič</b> HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava	Podpis:

