





621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov penetráciou základnou	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,77	100,67	
621461052.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	30. 09. 2024	02. 10. 2024	2,95	384,17	
622422331.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti la II -30% škrabaných	m2	30. 09. 2024	07. 11. 2024	38,03	4 957,30	
622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	30. 09. 2024	13. 10. 2024	13,42	1 749,24	
622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	30. 09. 2024	30. 11. 2024	61,69	8 041,06	
622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,68	219,05	
625250121.S	Priplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,52	68,21	
625250544.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 60 mm, skrutkovacie kotvy	m2	30. 09. 2024	06. 10. 2024	6,20	808,53	
625250556.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	30. 09. 2024	08. 10. 2024	8,70	1 134,29	
625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,20	26,53	
625250701.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	30. 09. 2024	05. 10. 2024	5,51	718,71	
625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,31	170,85	
625250706.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy	m2	30. 09. 2024	31. 10. 2024	31,46	4 100,02	
625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	30. 09. 2024	09. 05. 2025	221,53	28 874,82	
625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	30. 09. 2024	10. 10. 2024	10,91	1 421,94	
9	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>		30. 09. 2024	18. 10. 2024	18,70	12 305,25	
941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	30. 09. 2024	14. 10. 2024	14,18	1 847,65	
941941192.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	30. 09. 2024	18. 10. 2024	18,70	2 436,80	
941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	30. 09. 2024	09. 10. 2024	9,26	1 206,94	
941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,35	45,06	
944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	30. 09. 2024	10. 10. 2024	10,11	1 317,41	
944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	30. 09. 2024	04. 10. 2024	4,23	550,69	
952903013.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín zo závesnej lávky	m2	30. 09. 2024	05. 10. 2024	5,23	682,23	
953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	30. 09. 2024	05. 10. 2024	5,46	711,32	
953995406	Okenný a dverový dilatčný profil Basic	m	30. 09. 2024	04. 10. 2024	4,64	604,78	
953995412	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	30. 09. 2024	02. 10. 2024	2,11	275,59	
978036341.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších z umelého kameňa, v rozsahu do 30 %, -0,01900t	m2	30. 09. 2024	06. 10. 2024	6,30	821,60	
979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,08	141,11	
979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,31	170,20	
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,33	172,70	
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,76	99,57	
979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,09	142,40	
979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,47	191,99	
979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	30. 09. 2024	03. 10. 2024	3,09	402,80	
979089801.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika ( recyklácia 70%)	t	30. 09. 2024	03. 10. 2024	3,72	484,43	
99	<b>Presun hmôt HSV</b>		30. 09. 2024	22. 10. 2024	22,68	2 955,81	
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	30. 09. 2024	22. 10. 2024	22,68	2 955,81	
PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>		30. 09. 2024	25. 10. 2024	25,94	15 284,60	
711	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>		30. 09. 2024	04. 10. 2024	4,54	607,39	
711411321.S	Izolácia proti povrchovej vode, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad, zvislá	m2	30. 09. 2024	04. 10. 2024	4,54	592,00	
998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,12	15,39	
713	<b>Izolácie tepelné</b>		30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,29	38,87	



713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,29	38,34	
998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,00	0,54	
<b>762</b>	<b>Konštrukcie tesárske</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>02. 10. 2024</b>	<b>2,52</b>	<b>390,26</b>	
762341001.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotriekovými OSB doskami na zráz	m2	30. 09. 2024	02. 10. 2024	2,52	329,04	
762361114.S	Montáž spádových klínov pre rovné strechy z reziva do 120 cm2	m	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,22	28,20	
762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,01	0,79	
762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,12	15,76	
998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,13	16,47	
<b>764</b>	<b>Konštrukcie klampiarske</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>11. 10. 2024</b>	<b>11,12</b>	<b>5 171,60</b>	
764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,93	251,13	
764313001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,46	59,71	
764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	30. 09. 2024	09. 10. 2024	9,66	1 259,43	
764359501.S	Montáž žľabu z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm	m	30. 09. 2024	05. 10. 2024	5,13	668,22	
764410440.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,59	76,97	
764410460.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	30. 09. 2024	05. 10. 2024	5,24	682,46	
764430440.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	30. 09. 2024	04. 10. 2024	4,44	579,10	
764454431.S	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,37	48,81	
764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	30. 09. 2024	11. 10. 2024	11,12	1 449,34	
998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,74	96,43	
<b>766</b>	<b>Konštrukcie stolárske</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>19. 10. 2024</b>	<b>19,39</b>	<b>4 465,51</b>	
766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	30. 09. 2024	13. 10. 2024	13,45	1 753,08	
766621405.Sr	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	30. 09. 2024	19. 10. 2024	19,39	2 527,82	
766694111.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,34	43,88	
766694112.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,06	7,49	
766694114.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,83	108,81	
998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,19	24,43	
<b>783</b>	<b>Nátery</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>25. 10. 2024</b>	<b>25,94</b>	<b>4 610,97</b>	
783101812.S	Odstránenie starých náterov z ocelových konštrukcií ťažkých A ocelovou kefou	m2	30. 09. 2024	07. 10. 2024	7,41	966,27	
783122110	Nátery ocel.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m2	30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,39	180,90	
783122710	Nátery ocel.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,63	82,40	
783522000.S	Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	m2	30. 09. 2024	25. 10. 2024	25,94	3 381,40	
<b>OST</b>	<b>Ostatné</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>02. 10. 2024</b>	<b>2,00</b>	<b>670,50</b>	
OST000112	Demontáž a spätná montáž ostatných prvkov na fasáde brániacich stavebným prácam, prípadne ich úprava	súb or	30. 09. 2024	02. 10. 2024	2,00	260,75	
M009	Demontovať prístrešky striedačky vrátane likvidácie	súb	30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,43	186,25	
M010	Demontáž konštrukciu prístrešku s plachtovým prestrešením	súb	30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,71	223,50	
<b>03</b>	<b>Vnútorne zateplenie</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>15. 11. 2024</b>	<b>46,05</b>	<b>7 943,21</b>	
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>15. 11. 2024</b>	<b>46,05</b>	<b>7 465,56</b>	
<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>15. 11. 2024</b>	<b>46,05</b>	<b>6 708,74</b>	
610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,10	12,64	
612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,39	50,39	
612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,65	85,11	
612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	30. 09. 2024	02. 10. 2024	2,18	284,60	



612460372.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm	m2	30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,04	135,28	
612481021.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 6 mm	m	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,24	31,73	
612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,26	33,57	
612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,56	73,15	
625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	30. 09. 2024	15. 11. 2024	46,05	6 002,27	
9	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>02. 10. 2024</b>	<b>2,32</b>	<b>440,16</b>	
941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	30. 09. 2024	02. 10. 2024	2,32	302,55	
953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,37	48,18	
953995406	Okenný a dverový dilatačný profil Basic	m	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,69	89,43	
99	<b>Presun hmôt HSV</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>02. 10. 2024</b>	<b>2,43</b>	<b>316,66</b>	
999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	30. 09. 2024	02. 10. 2024	2,43	316,66	
PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>01. 10. 2024</b>	<b>1,76</b>	<b>477,65</b>	
784	<b>Maľby</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>01. 10. 2024</b>	<b>1,76</b>	<b>477,65</b>	
784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,31	170,21	
784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,60	78,33	
784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,76	229,11	
04	<b>Hydroizolácia tribúny</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>23. 11. 2024</b>	<b>54,42</b>	<b>53 280,94</b>	
HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>23. 11. 2024</b>	<b>54,42</b>	<b>39 991,10</b>	
6	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>22. 10. 2024</b>	<b>22,51</b>	<b>8 164,63</b>	
631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	30. 09. 2024	05. 10. 2024	5,45	710,43	
631319171.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,56	72,36	
631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,74	96,92	
631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,25	32,23	
631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARI	t	30. 09. 2024	02. 10. 2024	2,85	370,91	
632200010.S	Montáž dlažby 400x400 mm kladená na sucho na rektifikačné terče výšky do 25 mm na plochých strechách	m2	30. 09. 2024	22. 10. 2024	22,51	2 933,36	
632451623.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón a murivo hr. 15 mm	m2	30. 09. 2024	21. 10. 2024	21,65	2 821,60	
632921411.S	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm do cem malty MC-10	m2	30. 09. 2024	08. 10. 2024	8,65	1 126,82	
9	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>23. 11. 2024</b>	<b>54,42</b>	<b>30 708,29</b>	
919724211.1R	Rezanie priečných škár v betónovom kryte vrátane výplne, š. 5 mm	m	30. 09. 2024	04. 10. 2024	4,59	598,27	
952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,25	32,04	
953946201.S	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový) POL. K1	m	30. 09. 2024	11. 10. 2024	11,99	1 562,13	
965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	30. 09. 2024	23. 11. 2024	54,42	7 092,52	
965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	30. 09. 2024	03. 10. 2024	3,24	422,34	
979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	30. 09. 2024	14. 10. 2024	14,59	1 902,19	
979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	30. 09. 2024	10. 10. 2024	10,23	1 332,91	
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	30. 09. 2024	17. 10. 2024	17,86	2 328,11	
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	30. 09. 2024	10. 10. 2024	10,30	1 342,26	
979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	30. 09. 2024	14. 10. 2024	14,73	1 919,57	
979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,65	215,67	
979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	30. 09. 2024	10. 11. 2024	41,66	5 430,19	
979089801.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika ( recyklácia 70%)	t	30. 09. 2024	19. 11. 2024	50,10	6 530,08	
99	<b>Presun hmôt HSV</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>08. 10. 2024</b>	<b>8,58</b>	<b>1 118,18</b>	
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	30. 09. 2024	08. 10. 2024	8,58	1 118,18	
PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>08. 11. 2024</b>	<b>39,48</b>	<b>13 289,84</b>	



<b>711</b>	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>28. 10. 2024</b>	<b>28,28</b>	<b>5 329,85</b>	
711131101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	30. 09. 2024	08. 10. 2024	8,02	1 045,06	
711462301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	30. 09. 2024	28. 10. 2024	28,28	3 685,96	
711236PC	M+D výstužna sieťka vtlačením do hydroizolácie	m2	30. 09. 2024	03. 10. 2024	3,56	463,76	
998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,04	135,06	
<b>762</b>	<b>Konštrukcie tesárske</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>07. 10. 2024</b>	<b>7,14</b>	<b>1 103,74</b>	
762521811.S	Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. do 32 mm, -0,01600 t	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,96	124,96	
762PV	Demontáž a opätovná montáž sedadiel	súb	30. 09. 2024	07. 10. 2024	7,14	931,25	
998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,36	47,53	
<b>763</b>	<b>Konštrukcie - drevostavby</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>08. 11. 2024</b>	<b>39,48</b>	<b>5 377,23</b>	
763750100.S	Montáž drevených podláh na terasy, balkóny, móla	m2	30. 09. 2024	08. 11. 2024	39,48	5 145,68	
998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,78	231,55	
<b>764</b>	<b>Konštrukcie klampiarske</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>09. 10. 2024</b>	<b>9,84</b>	<b>1 479,03</b>	
76431R	M+D Krycieho plechu hladiska , tmelenie okolo ocelových konštrukcií	m2	30. 09. 2024	09. 10. 2024	9,84	1 282,34	
76432182r	Demontáž oplechovania sedadiel vrátane likvidácie	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,78	102,12	
764421870.S	Demontáž oplechovania ríms rš od 400 do 500 mm, -0,00252t	m	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,52	67,70	
998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,21	26,87	
<b>05</b>	<b>Bleskozvod a uzemnenie</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>09. 11. 2024</b>	<b>40,12</b>	<b>11 411,78</b>	
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>09. 10. 2024</b>	<b>9,99</b>	<b>2 494,07</b>	
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>02. 10. 2024</b>	<b>2,83</b>	<b>368,66</b>	
113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	30. 09. 2024	02. 10. 2024	2,83	368,66	
<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>03. 10. 2024</b>	<b>3,48</b>	<b>453,32</b>	
566902162.S	Výspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	30. 09. 2024	03. 10. 2024	3,48	453,32	
<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>09. 10. 2024</b>	<b>9,99</b>	<b>1 672,09</b>	
919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150	m	30. 09. 2024	09. 10. 2024	9,99	1 301,60	
979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,57	74,00	
979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	30. 09. 2024	02. 10. 2024	2,27	296,50	
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>09. 11. 2024</b>	<b>40,12</b>	<b>8 146,09</b>	
<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>06. 10. 2024</b>	<b>6,81</b>	<b>2 185,96</b>	
210010313.S	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,18	22,85	
210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,87	113,28	
210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,67	87,04	
210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,04	4,99	
210220206.S	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 30	ks	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,60	77,77	
210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,10	13,36	
210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,16	21,38	
210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,11	14,98	
210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,12	16,03	
210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,10	13,36	
210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,40	52,42	
210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,40	51,84	
210220311.SZR	Držiak tyče na šikmú plechovú strechu	ks	30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,47	192,01	
210220325.S	Oddelovacia tyč, sklolaminát	ks	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,06	8,00	
210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,68	218,40	
210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8 mm	m	30. 09. 2024	06. 10. 2024	6,81	887,11	
210220813.S	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plechové strechy PV 23 a PV 24	ks	30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,78	232,13	
210220856.S	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žlab SO	ks	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,12	16,03	
MV	Murárske výpomoci	%	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,63	81,71	
PPV	Podiel pridružených výkonov	%	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,47	61,28	
<b>46-M</b>	<b>Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>03. 10. 2024</b>	<b>3,05</b>	<b>568,31</b>	



460200173.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	30.09.2024	03.10.2024	3,05	398,04
460560173.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	30.09.2024	01.10.2024	1,18	153,72
PPV	Podiel pridružených výkonov	%	30.09.2024	30.09.2024	0,13	16,55
<b>B1</b>	<b>Materiál</b>		<b>30.09.2024</b>	<b>09.11.2024</b>	<b>40,12</b>	<b>5 391,81</b>
DM	Dodávka materiálu		30.09.2024	09.11.2024	40,12	5 229,62
MD	Mimostavenisková doprava	%	30.09.2024	30.09.2024	0,57	74,50
PD	Presun dodávok	%	30.09.2024	30.09.2024	0,22	29,23
PM	Podružný materiál	%	30.09.2024	30.09.2024	0,45	58,46
<b>OST</b>	<b>Ostatné</b>		<b>30.09.2024</b>	<b>02.10.2024</b>	<b>2,51</b>	<b>771,63</b>
ost1	Nepredvídané práce	ho	30.09.2024	30.09.2024	0,83	108,58
ost2	Plošina	ho	30.09.2024	02.10.2024	2,51	327,80
ost3	Revízia	ks	30.09.2024	01.10.2024	1,71	223,50
ost4	Uradná skúška	ks	30.09.2024	30.09.2024	0,86	111,75
06	Vykurovanie		30.09.2024	27.05.2025	239,13	50 226,91
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>		<b>30.09.2024</b>	<b>07.10.2024</b>	<b>7,90</b>	<b>3 489,82</b>
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>		<b>30.09.2024</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>0,97</b>	<b>650,48</b>
113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	30.09.2024	30.09.2024	0,97	126,40
113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	30.09.2024	30.09.2024	0,45	59,18
119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, oplotenie výšky 2,2 m	m	30.09.2024	30.09.2024	0,85	110,96
132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	30.09.2024	30.09.2024	0,89	115,74
132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaz. i nezapažených, s urovnáním dna v hornine 3	m3	30.09.2024	30.09.2024	0,01	1,90
162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	30.09.2024	30.09.2024	0,06	7,94
162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	30.09.2024	30.09.2024	0,04	4,91
162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	30.09.2024	30.09.2024	0,10	13,54
171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	30.09.2024	30.09.2024	0,01	1,58
171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	30.09.2024	30.09.2024	0,81	106,21
174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	30.09.2024	30.09.2024	0,10	12,63
175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	30.09.2024	30.09.2024	0,65	84,76
181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	30.09.2024	30.09.2024	0,02	2,37
181201102.S	Úprava povrchu v násype so zhutnením	m2	30.09.2024	30.09.2024	0,02	2,37
<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>		<b>30.09.2024</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>0,01</b>	<b>1,19</b>
215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypu, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných, zhutnenie na relatívnu uľahnutosť Id=0,75	m2	30.09.2024	30.09.2024	0,01	1,19
<b>3</b>	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>		<b>30.09.2024</b>	<b>07.10.2024</b>	<b>7,90</b>	<b>1 029,09</b>
311102216.Sr102	Prestup v múroch, utesnenie otvoru, tesniaci krúžok	ks	30.09.2024	07.10.2024	7,90	1 029,09
<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukcie</b>		<b>30.09.2024</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>0,23</b>	<b>29,94</b>
451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	30.09.2024	30.09.2024	0,23	29,94
<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>		<b>30.09.2024</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>0,55</b>	<b>137,71</b>
564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	30.09.2024	30.09.2024	0,36	46,51
581114113.S	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	30.09.2024	30.09.2024	0,55	72,02
919716111.S	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI KY86 hmotnosť 5,27	t	30.09.2024	30.09.2024	0,15	19,19
<b>8</b>	<b>Rúrové vedenie</b>		<b>30.09.2024</b>	<b>06.10.2024</b>	<b>6,85</b>	<b>892,98</b>
894411311.S	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová	ks	30.09.2024	06.10.2024	6,85	892,98
<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>		<b>30.09.2024</b>	<b>01.10.2024</b>	<b>1,06</b>	<b>233,72</b>
971036003.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové - 0,00002t	cm	30.09.2024	30.09.2024	0,31	40,50
979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	30.09.2024	30.09.2024	0,26	34,42



979081121.S	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,16	20,89	
979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,06	137,92	
<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>03. 10. 2024</b>	<b>3,95</b>	<b>514,70</b>	
998276111.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plastických hmôt alebo sklolaminátových v štólňi	t	30. 09. 2024	03. 10. 2024	3,95	514,70	
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>27. 05. 2025</b>	<b>239,13</b>	<b>44 555,65</b>	
<b>713</b>	<b>Izolácie tepelné</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>01. 10. 2024</b>	<b>1,65</b>	<b>431,21</b>	
713471121.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia snimateľnej s plechovým púzdom v pozinkovanom šesťhrannom pletive	m2	30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,65	215,53	
713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,65	215,37	
998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,00	0,31	
<b>733</b>	<b>Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>07. 10. 2024</b>	<b>7,25</b>	<b>3 466,32</b>	
230120044.S	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 65	m	30. 09. 2024	03. 10. 2024	3,53	460,13	
733125000.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 12x1,0	m	30. 09. 2024	07. 10. 2024	7,07	921,01	
733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	30. 09. 2024	07. 10. 2024	7,25	944,94	
733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	30. 09. 2024	03. 10. 2024	3,44	448,60	
733125024.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 76x2,0	m	30. 09. 2024	04. 10. 2024	4,28	557,41	
733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,96	125,35	
998733103.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,07	8,89	
<b>734</b>	<b>Ústredné kúrenie, armatúry.</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>06. 10. 2024</b>	<b>6,96</b>	<b>2 527,64</b>	
722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,41	53,30	
734213270.S	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,09	11,71	
734240015.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	ks	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,56	73,20	
734251123.S	Ventil poistný závitový nízkozdvíhny pružinový P 10-237-606, PN 1,6/120st. C ON 13 7031 G 1/2	ks	30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,54	200,28	
734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	30. 09. 2024	05. 10. 2024	5,34	696,57	
734296160.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	ks	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,89	115,50	
734315105.S	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne prírubového DN 32	ks	30. 09. 2024	06. 10. 2024	6,96	907,63	
734315120.S	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne prírubového DN 65	ks	30. 09. 2024	03. 10. 2024	3,24	421,87	
734424120.S	Montáž tlakomera - manometra axiálneho priemer 63 mm	ks	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,34	44,30	
998734103.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,03	3,28	
<b>731</b>	<b>Ústredné kúrenie - kotolne</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>09. 10. 2024</b>	<b>9,34</b>	<b>1 369,55</b>	
7001506	Obhliadka pred UDP	ks	30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,14	149,00	
731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	30. 09. 2024	09. 10. 2024	9,34	1 216,89	
998731101.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	t	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,03	3,67	
<b>732</b>	<b>Ústredné kúrenie - strojovne</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>27. 05. 2025</b>	<b>239,13</b>	<b>36 501,19</b>	
732210912.S	Oprava ohrievača, odskrutkovanie viečka s vykurovacou vložkou,vypustenie TV,obsah 250-1000 l	ks	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,34	44,83	
732291915.S	Oprava - napustenie ohrievačov a výmenníkov vodou obsahu do 1000 l	ks	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,12	15,30	
732332063.S	Montáž radiacej jednotky základnej , umiestnenie vedľa nádoby	ks	30. 09. 2024	09. 11. 2024	40,02	5 216,37	
732460010.S	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda)	ks	30. 09. 2024	27. 05. 2025	239,13	31 167,77	
998732102.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,44	56,93	
<b>735</b>	<b>Ústredné kúrenie, vykurov. telesá</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>30. 09. 2024</b>	<b>0,18</b>	<b>42,40</b>	
735191903.S	Výčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo hliníkových	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,15	19,20	
735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,18	23,20	
<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>30. 09. 2024</b>	<b>0,57</b>	<b>100,75</b>	
230050031.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,57	74,40	
230050033.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	kg	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,20	25,99	
998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,00	0,36	







764175401.S	Krytina trapézová pozink farebný, výška profilu 3 mm, sklon strechy do 30°	m2	30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,70	221,62
998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,03	4,10
<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>20. 10. 2024</b>	<b>20,48</b>	<b>3 013,36</b>
767911130.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,96	124,82
767920220.Sr	Montáž a vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,48	192,85
76799524pc	M+D oceľová konštrukcia vrátane povrchovej úpravy žiarivý pozink	kg	30. 09. 2024	20. 10. 2024	20,48	2 668,81
998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,21	26,88
02	Bleskozvod a uzemnenie		30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,35	884,47
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>01. 10. 2024</b>	<b>1,35</b>	<b>708,30</b>
<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>30. 09. 2024</b>	<b>0,50</b>	<b>279,89</b>
210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,29	37,76
210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,17	21,76
210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,01	1,66
210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,04	5,34
210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,14	18,72
210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,17	22,72
210220265.S	Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU	ks	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,13	16,64
210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,35	45,76
210220813.S	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plechové strechy PV 23 a PV 24	ks	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,34	44,93
PPV	Podiel pridružených výkonov	%	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,50	64,59
<b>46-M</b>	<b>Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>30. 09. 2024</b>	<b>0,92</b>	<b>170,49</b>
460200173.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,92	119,41
460560173.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,35	46,12
PPV	Podiel pridružených výkonov	%	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,04	4,97
<b>B1</b>	<b>Materiál</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>01. 10. 2024</b>	<b>1,35</b>	<b>257,92</b>
DM	Dodávka materiálu		30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,35	176,37
MD	Mimostavenisková doprava	%	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,57	74,50
PM	Podružný materiál	%	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,05	7,05
<b>OST</b>	<b>Ostatné</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>01. 10. 2024</b>	<b>1,14</b>	<b>176,17</b>
ost1	Nepredvídané práce	ho	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,21	27,14
ost3	Revízia	ks	30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,14	149,02
03	Osvetlenie ihriska		30. 09. 2024	01. 07. 2025	274,98	38 411,87
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>01. 07. 2025</b>	<b>274,98</b>	<b>38 411,87</b>
<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>03. 10. 2024</b>	<b>3,77</b>	<b>2 570,77</b>
210110071	Demontáž svetometu na stožiare výšky 16m	ks	30. 09. 2024	02. 10. 2024	2,95	384,48
210110072	Demontáž tlmičky vysokotlakovej výbojky 2000W	ks	30. 09. 2024	02. 10. 2024	2,88	374,78
210110081	Montáž a zapojenie LED reflektora na stožiare výšky 16m	ks	30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,57	204,64
210204201	Prekáblovanie v rozvážači pre zapojenie LED reflektora	ks	30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,25	162,80
210100001	Ukončenie vodičov vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5mm2	ks	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,57	73,73
OST-1	Nastavenie LED reflektora na stožiare výšky 16m	ks	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,74	96,01
OST-2	Odborná prehliadka a skúška - Revízná správa	kpl	30. 09. 2024	02. 10. 2024	2,57	335,25
OST-3	Montážna plošina	ho	30. 09. 2024	03. 10. 2024	3,77	491,70
OST-4	Meranie intenzity osvetlenia a vypracovanie protokolu o meraní	kpl	30. 09. 2024	02. 10. 2024	2,86	372,50
PPV	Podiel pridružených výkonov	%	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,57	74,87
<b>21-D</b>	<b>Dodávka materiálu</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>01. 07. 2025</b>	<b>274,98</b>	<b>35 841,10</b>
DM	Dodávka materiálu		30. 09. 2024	01. 07. 2025	274,98	35 841,10
04	Neoprávnené výdavky		30. 09. 2024	09. 11. 2024	40,15	16 286,34
01	Búracie práce_01		30. 09. 2024	04. 10. 2024	4,49	666,16
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>30. 09. 2024</b>	<b>0,06</b>	<b>25,16</b>
<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>30. 09. 2024</b>	<b>0,06</b>	<b>25,16</b>



979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,02	2,28
979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,01	1,60
979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,02	2,79
979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,01	1,61
979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,02	2,30
979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,00	0,26
979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,05	6,49
979089801.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika ( recyklácia 70%)	t	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,06	7,84
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>04. 10. 2024</b>	<b>4,49</b>	<b>641,00</b>
<b>731</b>	<b>Ústredné kúrenie - kotolne</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>04. 10. 2024</b>	<b>4,49</b>	<b>606,78</b>
731360806.S	Demontáž nerezového komína dvojplášťového od DN 200 do DN 300, -0,0155 t	m	30. 09. 2024	04. 10. 2024	4,49	584,85
998731202.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,17	21,93
<b>764</b>	<b>Konštrukcie klampiarske</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>30. 09. 2024</b>	<b>0,22</b>	<b>34,22</b>
764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,04	4,75
764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,22	28,83
998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,00	0,64
<b>02</b>	<b>Vonkajšie zateplenie_01</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>09. 11. 2024</b>	<b>40,15</b>	<b>14 198,71</b>
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>09. 11. 2024</b>	<b>40,15</b>	<b>10 121,53</b>
<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>09. 11. 2024</b>	<b>40,15</b>	<b>8 942,18</b>
620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,40	51,64
621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov penetráciou základnou	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,09	12,12
621461052.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,35	46,26
622422331.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti la II -30% škrabaných	m2	30. 09. 2024	06. 10. 2024	6,07	791,14
622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	30. 09. 2024	02. 10. 2024	2,16	282,04
622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	30. 09. 2024	09. 10. 2024	9,95	1 296,51
625250121.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zateplovacieho systému z MW hr. do 190 mm	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,06	8,21
625250556.S	Kontaktný zateplovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	30. 09. 2024	03. 10. 2024	3,55	462,68
625250613.S	Kontaktný zateplovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,04	5,31
625250701.S	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,34	43,92
625250703.S	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,90	116,87
625250713.S	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	30. 09. 2024	09. 11. 2024	40,15	5 232,87
625250762.S	Kontaktný zateplovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	30. 09. 2024	04. 10. 2024	4,55	592,60
<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>01. 10. 2024</b>	<b>1,87</b>	<b>935,76</b>
952903013.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín zo závesnej lávky	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,84	108,88
953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,62	81,12
953995406	Okenný a dverový dielačný profil Basic	m	30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,87	243,42
953995412	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,73	94,57
978036341.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších z umelého kameňa, v rozsahu do 30 %, -0,01900t	m2	30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,01	131,12
979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,17	22,51
979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,12	15,78
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,21	27,56
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,12	15,89
979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,17	22,72
979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,24	30,63
979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,49	64,31



979089801.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika ( recyklácia 70%)	t	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,59	77,27
99	<b>Presun hmôt HSV</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>01. 10. 2024</b>	<b>1,87</b>	<b>243,59</b>
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,87	243,59
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>10. 10. 2024</b>	<b>10,53</b>	<b>4 077,18</b>
<b>711</b>	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>30. 09. 2024</b>	<b>0,76</b>	<b>101,07</b>
711411321.S	Izolácia proti povrchovej vode, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad, zvislá	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,76	98,51
998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,02	2,56
<b>713</b>	<b>Izolácie tepelné</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>30. 09. 2024</b>	<b>0,20</b>	<b>26,61</b>
713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,20	26,24
998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,00	0,37
<b>731</b>	<b>Ústredné kúrenie - kotolne</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>10. 10. 2024</b>	<b>10,53</b>	<b>1 843,26</b>
731361141.S	Nerezový komín dvojplášťový DN 200 mm, výšky 8 m	súb	30. 09. 2024	10. 10. 2024	10,53	1 372,30
731361149.S	Priplatok k cene za 1 m nerezového komína dvojplášťového DN 200 mm, výšky nad 8 do 18 m	súb	30. 09. 2024	03. 10. 2024	3,10	404,33
998731202.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	%	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,51	66,62
<b>762</b>	<b>Konštrukcie tesárske</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>30. 09. 2024</b>	<b>0,34</b>	<b>69,58</b>
762341001.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,34	43,83
762361114.S	Montáž spádových klinov pre rovné strechy z reziva do 120 cm2	m	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,15	20,14
762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty	m3	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,00	0,51
762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - kĺnce, závrtky	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,02	2,10
998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,02	3,00
<b>764</b>	<b>Konštrukcie klampiarske</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>03. 10. 2024</b>	<b>3,15</b>	<b>664,05</b>
764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	30. 09. 2024	01. 10. 2024	1,54	200,90
764313001.S	Oddelovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,31	40,85
764410460.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	30. 09. 2024	03. 10. 2024	3,15	409,92
998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,10	12,38
<b>766</b>	<b>Konštrukcie stolárske</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>10. 10. 2024</b>	<b>10,47</b>	<b>1 372,62</b>
766621405.Sr	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	30. 09. 2024	10. 10. 2024	10,47	1 365,11
998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,06	7,51
<b>03</b>	<b>Vnútorne zateplenie_01</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>05. 10. 2024</b>	<b>5,55</b>	<b>1 421,47</b>
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>04. 10. 2024</b>	<b>4,09</b>	<b>648,64</b>
<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>04. 10. 2024</b>	<b>4,09</b>	<b>599,10</b>
610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,02	2,75
612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,17	21,84
612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dvierneho štuková	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,15	19,78
612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietku a nátery	m2	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,17	22,25
625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	30. 09. 2024	04. 10. 2024	4,09	532,48
<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>30. 09. 2024</b>	<b>0,17</b>	<b>33,96</b>
953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,09	11,89
953995406	Okenný a dverový dilatčný profil Basic	m	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,17	22,07
<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>30. 09. 2024</b>	<b>0,12</b>	<b>15,59</b>
999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	30. 09. 2024	30. 09. 2024	0,12	15,59
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>05. 10. 2024</b>	<b>5,55</b>	<b>772,83</b>
<b>766</b>	<b>Konštrukcie stolárske</b>		<b>30. 09. 2024</b>	<b>05. 10. 2024</b>	<b>5,55</b>	<b>727,12</b>
766621408.S	Montáž plastových dverí na PUR penu	m	30. 09. 2024	05. 10. 2024	5,55	723,14



