

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zakamenné, ŽSK Žilina										
Projektant:										
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o										
Stavba: CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa										
Priebeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa										
							Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo realizované v roku 2025	Cena dodatku č. 1 - Cena rozdielu množstva celkom [EUR]
Por.č.	Kód položky	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj v EUR	Spolu v EUR	Prestavané množstvo k 31.12.2024	Vyfakturovaná cena celkom k 31.12.2024 s DPH 20%	Množstvo v ZoD - nevyfakturované množstvo v 2024	Cena, ktorá bude prepočítaná s DPH 23%
					Pôvodná ZOD		Vyfakturované v roku 2024		Fakturované v roku 2025	
		1 - E.1.1 Architektonické a stavebné riešenie								
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
2	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	6,144	m3	56,53	347,32	0,000	0,00	6,144	347,32
2	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	21,487	m3	75,00	1 611,53	0,000	0,00	21,487	1 611,53
2	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	18,831	m3	5,14	96,79	0,000	0,00	18,831	96,79
2	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	18,831	m3	0,75	14,12	0,000	0,00	18,831	14,12
2	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	32,013	t	7,00	224,09	0,000	0,00	32,013	224,09
2	162501105.S	tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	225,972	m3	0,51	115,25	0,000	0,00	225,972	115,25
2	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	18,831	m3	5,50	103,57	0,000	0,00	18,831	103,57
2	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	8,800	m3	34,79	306,15	0,000	0,00	8,800	306,15
1		ZEMNÉ PRÁCE				2 818,82		0,00		2 818,82
2		ZÁKLADY								
2	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 - podkladný betón	0,821	m3	115,00	94,42	0,000	0,00	0,821	94,42
2	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	1,642	m3	120,00	197,04	0,000	0,00	1,642	197,04
2	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	2,324	m2	18,00	41,83	0,000	0,00	2,324	41,83
2	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	2,324	m2	4,50	10,46	0,000	0,00	2,324	10,46
2	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	0,166	t	1 300,00	215,80	0,000	0,00	0,166	215,80
2	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	4,743	m3	179,00	849,00	0,000	0,00	4,743	849,00
2	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	1,029	m3	120,00	123,48	0,000	0,00	1,029	123,48
2	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	0,237	t	1 300,00	308,10	0,000	0,00	0,237	308,10
2	275321312.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	6,144	m3	120,00	737,28	0,000	0,00	6,144	737,28
2	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	30,720	m2	20,20	620,54	0,000	0,00	30,720	620,54
2	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	30,720	m2	4,60	141,31	0,000	0,00	30,720	141,31
2	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	0,098	t	1 300,00	127,40	0,000	0,00	0,098	127,40
2		ZÁKLADY				3 466,66		0,00		3 466,66
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
2	311233031.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 380 mm, na klasickú maltu	19,005	m3	155,80	2 960,98	19,005	2 960,98	0,000	0,00
2	311233041.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na klasickú maltu	12,164	m3	156,00	1 897,58	12,164	1 897,58	0,000	0,00
2	317163302	Keramický preklad 11,5, šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	1,000	ks	22,54	22,54	0,000	0,00	1,000	22,54
2	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 145 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	16,000	ks	24,05	384,80	0,000	0,00	16,000	384,80
2	317162103	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 145 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	11,000	ks	25,36	278,96	0,000	0,00	11,000	278,96

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zakamenné, ŽSK Žilina Projektant: Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o Stavba: CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa										
Pribeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa										
2	317162104	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 145 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	5,000	ks	27,65	138,25	0,000	0,00	5,000	138,25
2	317162132	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	12,000	ks	28,45	341,40	12,000	341,40	0,000	0,00
2	317162133	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	16,000	ks	31,11	497,76	0,000	0,00	16,000	497,76
2	317162134	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	3,000	ks	33,81	101,43	0,000	0,00	3,000	101,43
2	317162135	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	6,000	ks	39,27	235,62	0,000	0,00	6,000	235,62
2	340239225.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 300 mm	30,013	m2	51,00	1 530,66	15,013	765,66	15,000	765,00
2	340239228.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 380mm	5,640	m2	65,00	366,60	0,000	0,00	5,640	366,60
2	340239252.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 100 mm	1,100	m2	36,00	39,60	0,000	0,00	1,100	39,60
2	340239226.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 140 mm	8,565	m2	38,00	325,47	0,000	0,00	8,565	325,47
2	340291122.S	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	143,600	m	4,00	574,40	73,600	294,40	70,000	280,00
2	342240031.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 100 mm, na klasickú maltu	56,695	m2	29,00	1 644,16	28,695	832,16	28,000	812,00
2	342240061.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na klasickú maltu	487,137	m2	31,20	15 198,67	243,137	7 585,87	244,000	7 612,80
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					26 538,88		14 678,05		11 860,83
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
2	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	20,556	m3	125,00	2 569,50	20,556	2 569,50	0,000	0,00
2	4113511.01	Zhotovenie prestupov v stropoch v debnení do priemeru 0,9m2	1,000	ks	25,00	25,00	0,000	0,00	1,000	25,00
2	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	126,214	m2	17,00	2 145,64	126,214	2 145,64	0,000	0,00
2	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	126,214	m2	5,00	631,07	126,214	631,07	0,000	0,00
2	411354175.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	115,360	m2	8,00	922,88	115,360	922,88	0,000	0,00
2	411354176.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	115,360	m2	3,00	346,08	115,360	346,08	0,000	0,00
2	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	1,598	t	1 250,00	1 997,50	1,598	1 997,50	0,000	0,00
2	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	8,558	m3	125,00	1 069,75	8,558	1 069,75	0,000	0,00
2	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	50,340	m2	11,52	579,92	50,340	579,92	0,000	0,00
2	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	50,340	m2	3,71	186,76	50,340	186,76	0,000	0,00
2	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	0,808	t	1 300,00	1 050,40	0,808	1 050,40	0,000	0,00
2	417391151.S1	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	25,171	m2	4,50	113,27	0,000	0,00	25,171	113,27
2	283750000700	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, ISOVER	27,688	m2	5,50	152,28	0,000	0,00	27,688	152,28
2	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	1,502	m3	130,00	195,26	1,502	195,26	0,000	0,00
2	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	10,706	m2	29,89	320,00	10,706	320,00	0,000	0,00
2	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	10,706	m2	5,29	56,63	10,706	56,63	0,000	0,00
2	433351131.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych zhotovenie	7,272	m2	27,33	198,74	7,272	198,74	0,000	0,00
2	433351132.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych odstránenie	7,272	m2	6,04	43,92	7,272	43,92	0,000	0,00
2	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	0,167	t	1 350,00	225,45	0,167	225,45	0,000	0,00
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					12 830,05		12 539,50		290,55
5	SPEVNENÉ PLOCHY									
2	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	355,500	m2	11,00	3 910,50	0,000	0,00	355,500	3 910,50
2	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	355,500	m2	15,00	5 332,50	0,000	0,00	355,500	5 332,50
5	SPEVNENÉ PLOCHY					9 243,00		0,00		9 243,00
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY									

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zákamenné, ŽSK Žilina Projektant: Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o Stavba: CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa										
Priebeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa										
2	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií - pri omietaní	76,038	m2	1,79	136,11	0,000	0,00	76,038	136,11
2	612425932	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková - oprava omietky ostenia pri výmene okien a dverí	47,750	m2	13,00	620,75	0,000	0,00	47,750	620,75
2	611421421.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	625,870	m2	4,50	2 816,42	0,000	0,00	625,870	2 816,42
2	611461114	Príprava vnútorného podkladu stropov - spojovací mostík pod omietky stropov, zvýšenie priľnavosti náterom	38,895	m2	1,80	70,01	0,000	0,00	38,895	70,01
2	611460362.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová, hladká	38,895	m2	10,90	423,96	0,000	0,00	38,895	423,96
2	612421421.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	1 161,462	m2	4,20	4 878,14	0,000	0,00	1 161,462	4 878,14
2	612411121.S	Cementovanie (náter) mliekom z bežného šedého cementu vnútorných stien	1 240,995	m2	0,53	657,73	0,000	0,00	1 240,995	657,73
2	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá) hr. 10 mm	1 240,995	m2	8,50	10 548,46	0,000	0,00	1 240,995	10 548,46
2	612460382.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná) hr. 2 mm	1 240,995	m2	9,00	11 168,96	0,000	0,00	1 240,995	11 168,96
2	622255068	Montáž stien vikiera - zateplenie na rošt, s montážou tepelnej izolácie hr. 100 mm	219,960	m2	12,43	2 734,10	0,000	0,00	219,960	2 734,10
2	6313670531	Fasíl NT kamenná vlna hrúbka 100 mm	224,359	m2	8,20	1 839,74	0,000	0,00	224,359	1 839,74
2	2832208025	Parozábrana JUTAFOL N 140 SPECIAL (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2	230,958	m2	0,92	212,48	0,000	0,00	230,958	212,48
2	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	348,927	m2	14,17	4 944,30	0,000	0,00	348,927	4 944,30
2	625251310	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm BAUMIT STAR - štandardné riešenie (EPS-F), lepiace kotvy	10,500	m2	31,34	329,07	0,000	0,00	10,500	329,07
2	625251331	Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	50,960	m2	31,50	1 605,24	0,000	0,00	50,960	1 605,24
2	625251336	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	309,450	m2	35,13	10 870,98	0,000	0,00	309,450	10 870,98
2	625251382r	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT STAR - XPS-pohľadová hrana balkónov a striešok, skrutkovacie kotvy	17,605	m2	27,63	486,43	0,000	0,00	17,605	486,43
2	625251385r	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - XPS pre podhlady, skrutkovacie kotvy	65,962	m2	34,23	2 257,88	0,000	0,00	65,962	2 257,88
2	625251386r	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT STAR - XPS podhlad balkónov, skrutkovacie kotvy	27,300	m2	36,37	992,90	0,000	0,00	27,300	992,90
2	625251421r	Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm BAUMIT STAR - XPS podhlady	37,800	m2	27,50	1 039,50	0,000	0,00	37,800	1 039,50
2	631571010	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	1,838	m3	75,00	137,85	0,000	0,00	1,838	137,85
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY					58 771,01	0,00			58 771,01
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
2	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	876,000	m2	2,20	1 927,20	110,600	243,32	765,400	1 683,88
2	941941191	Ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	1 752,000	m2	1,45	2 540,40	221,200	320,74	1 530,800	2 219,66
2	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	876,000	m2	1,05	919,80	0,000	0,00	876,000	919,80
2	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	789,108	m2	3,00	2 367,32	0,000	0,00	789,108	2 367,32
2	952901110.S	Čistenie budov zametáním, vysávaním, umývaním vonkajších plôch okien a dverí	789,108	m2	1,20	946,93	0,000	0,00	789,108	946,93
2	953946201.S	Systémový ukončovací L perforovaný profil - AAKACN 45/1/120/2,5 - záchytná štrková lišta nerezová, vrátane osadenia	15,920	m	4,60	73,23	0,000	0,00	15,920	73,23
2	959941142.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M20/300 mm	273,000	ks	4,60	1 255,80	0,000	0,00	273,000	1 255,80
2	311720001000.S	Týč závitová M 16 mm, dl. 1 m, pevnostná trieda 4.8, zinkovaná	67,998	m	2,50	170,00	0,000	0,00	67,998	170,00
2	959941152.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M24/300 mm	347,000	ks	5,80	2 012,60	0,000	0,00	347,000	2 012,60
2	311720001200.S	Týč závitová M 20 mm, dl. 1 m, pevnostná trieda 4.8, zinkovaná	61,940	m	4,60	284,92	0,000	0,00	61,940	284,92
2	974031664.S	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t - vodorovné vyfrézovanie niky	20,300	m	7,00	142,10	0,000	0,00	20,300	142,10
2	974032831.S	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z tehál hĺbky do 25 mm, - 0,00180t - vertikálne vyfrézovanie omietky	2,436	m2	23,50	57,25	0,000	0,00	2,436	57,25
2	974083112.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 50 do 100 mm	34,300	m	15,30	524,79	0,000	0,00	34,300	524,79
2	975043121.S	Jednoradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov do v. 3,50 m a jeho zaťaženia nad 750 do 1000 kg/m	25,300	m	18,00	455,40	0,000	0,00	25,300	455,40

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zakamenné, ŽSK Žilina												
Projektant:												
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o												
Stavba: CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa												
Pribeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa												
2	953943115.S	Osadenie ostatných výrobkov do muríva, na chemickú maltu, hmotnosti 30-50 kg/kus (bez dodávky)	20,300	m	6,70	136,01	0,000	0,00	20,300	136,01		
2	133310002202.S	Dodávka oceľových L uholníkov	0,492	t	985,05	484,64	0,000	0,00	0,492	484,64		
2	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	406,481	m2	2,97	1 207,25	306,481	910,25	100,000	297,00		
2	962032231.S	nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	54,689	m3	26,34	1 440,51	34,689	913,71	20,000	526,80		
2	965042141.R	Búranie nášlapných vrstiev podláh, mazanín vrátane tepelnej izolácie, plochy nad 4 m2 -2,20000t	25,606	m3	70,00	1 792,42	0,000	0,00	25,606	1 792,42		
2	965081812.S	Búranie dlažieb, keramických -0,06500t	206,320	m2	3,94	812,90	0,000	0,00	206,320	812,90		
2	965043341.S	Búranie mramorových podláh hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 0,090000t	94,300	m2	12,00	1 131,60	0,000	0,00	94,300	1 131,60		
2	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	238,200	m2	8,00	1 905,60	0,000	0,00	238,200	1 905,60		
2	965043431.S	Búranie podkladov mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	1,194	m3	115,91	138,40	0,000	0,00	1,194	138,40		
2	965049120.S	Priplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. nad 100 mm	1,194	m3	40,95	48,89	0,000	0,00	1,194	48,89		
2	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, - 0,02400t	74,000	ks	0,83	61,42	34,000	28,22	40,000	33,20		
2	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, - 0,02700t	14,000	ks	1,48	20,72	7,000	10,36	7,000	10,36		
2	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, - 0,01600t	29,000	ks	0,97	28,13	10,000	9,70	19,000	18,43		
2	968062356.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	48,468	m2	6,32	306,32	24,468	154,64	24,000	151,68		
2	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	99,922	m2	2,80	279,78	45,922	128,58	54,000	151,20		
2	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06300t	37,788	m2	3,90	147,37	18,788	73,27	19,000	74,10		
2	971055014.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 200 mm stenovou pilou -0,02400t	21,960	m	44,00	966,24	11,960	526,24	10,000	440,00		
2	972054691.S	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 4 m2, hr. nad 120 mm, -2,40000t	4,780	m3	115,00	549,70	2,780	319,70	2,000	230,00		
2	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, - 0,27000t	21,816	m2	4,89	106,68	11,816	57,78	10,000	48,90		
2	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, - 1,87500t	12,926	m3	49,40	638,54	8,926	440,94	4,000	197,60		
2	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, - 1,87500t	7,368	m3	57,40	422,92	4,368	250,72	3,000	172,20		
2	973031325.S	Vysekanie kapsy (otvoru) z tehál plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm, pre osadenie prekladu -0,03100t	3,300	m	7,63	25,18	0,000	0,00	3,300	25,18		
2	978013161.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	1 161,462	m2	0,95	1 103,39	0,000	0,00	1 161,462	1 103,39		
2	978011141.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	625,870	m2	1,09	682,20	0,000	0,00	625,870	682,20		
2	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky -0,06800t	159,404	m2	7,00	1 115,83	80,404	562,83	79,000	553,00		
2	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	448,616	t	10,40	4 665,61	324,000	3 369,60	124,616	1 296,01		
2	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	1 345,848	t	4,20	5 652,56	972,000	4 082,40	373,848	1 570,16		
2	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	448,616	t	9,80	4 396,44	324,000	3 175,20	124,616	1 221,24		
2	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	10 766,784	t	0,40	4 306,71	7 776,000	3 110,40	2 990,784	1 196,31		
2	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	448,616	t	6,00	2 691,70	324,000	1 944,00	124,616	747,70		
2	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	1 794,464	t	1,10	1 973,91	1 296,000	1 425,60	498,464	548,31		
2	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	378,106	t	8,00	3 024,85	225,000	1 800,00	153,106	1 224,85		
2	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	50,089	t	15,00	751,34	35,600	534,00	14,489	217,34		
2	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	21,241	t	20,00	424,82	15,400	308,00	5,841	116,82		
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					57 118,32		24 700,20		32 418,12		
99	PRESUNY HMÔT											
2	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	507,413	t	6,00	3 044,48	324,000	1 944,00	183,413	1 100,48		
99	PRESUNY HMÔT					3 044,48		1 944,00		1 100,48		

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zákamenné, ŽSK Žilina

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba: CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

Priebeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

			Práce HSV			173 831,22		53 861,75		119 969,47
		Práce PSV								
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI								
2 711111001.S		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	35,091 m2	0,30	10,53	0,000	0,00	35,091	10,53	
2 711112001.S		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	11,928 m2	0,50	5,96	0,000	0,00	11,928	5,96	
2 111630003000.S		Penetračný náter napr. ICOPAL SIPLAST PRIMER	0,018 t	4 135,00	74,43	0,000	0,00	0,018	74,43	
2 711141559.S		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	6,141 m2	6,00	36,85	0,000	0,00	6,141	36,85	
2 711142559.S		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	11,928 m2	6,00	71,57	0,000	0,00	11,928	71,57	
2 628320000200		Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 42, pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	19,876 m2	4,45	88,45	0,000	0,00	19,876	88,45	
2 711211051		Jednozlož. silikátový hydroizolačný hmota pod obklad a dlažby s prepáskovaním kútov vodorovná + zvislá	600,667 m2	13,20	7 928,80	0,000	0,00	600,667	7 928,80	
2 998711202.S		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	9 543,513 %	0,03	252,90	0,000	0,00	9 543,513	252,90	
2 711131106.S		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	77,200 m2	4,00	308,80	0,000	0,00	77,200	308,80	
2 283230002600.S		Popová HDPE fólia hrúbky 0,4 mm, výška popu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	88,780 m2	1,10	97,66	0,000	0,00	88,780	97,66	
2 632450227		Cementový poter v spáde 1,5% balkónový, triedy CT-C25-F5, hr. 40 mm	77,200 m2	18,00	1 389,60	0,000	0,00	77,200	1 389,60	
2 621465705		Príprava vonkajšieho podkladu, penetračný náter	154,400 m2	1,20	185,28	0,000	0,00	154,400	185,28	
2 711210220		Zhotovenie izol. stierky dvojnasobnej hr. 4 mm balkónov a terás na ploche vodorovnej	77,200 m2	8,00	617,60	0,000	0,00	77,200	617,60	
2 235320055		Hydroizolačná stierka do exteriuru, fhexibilná	200,720 kg	5,00	1 003,60	0,000	0,00	200,720	1 003,60	
2 5856051375		Samolepiaca butylová izolačná páska	79,334 m	1,95	154,70	0,000	0,00	79,334	154,70	
2 7114620.01.S		Minerálny náter ADITIZOL OPEN s tepelnými aizolačnými vlastnosťami (spotreba 1-1,1/1 m2, hr. 1mm) celkovej hr. 4mm	77,200 m2	116,29	8 977,59	0,000	0,00	77,200	8 977,59	
2 621462115		Príprava vonkajšieho podkladu (BetonKontakt)	77,200 m2	1,80	138,96	0,000	0,00	77,200	138,96	
2 764346211		Montáž lemovania balkónových dosiek systémovým balkónovým profilom	29,910 m	9,00	269,19	0,000	0,00	29,910	269,19	
2 5538310701		Balkónový profil AL s okapničkou a ukončovacou hranou sivý DRIP PLUS 20 + rohy a spojky	31,406 m	9,00	282,65	0,000	0,00	31,406	282,65	
2 998711202.S.1		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 24 m	12 122,999 %	0,02	242,46	0,000	0,00	12 122,999	242,46	
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			22 137,58		0,00		22 137,58	
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
2 713111111		Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	465,440 m2	2,50	1 163,60	0,000	0,00	465,440	1 163,60	
2 6313670596		Uni kamenná vlna hrúbka 100 mm	256,265 m2	7,10	1 819,48	0,000	0,00	256,265	1 819,48	
2 6313670592		Uni kamenná vlna hrúbka 60 mm	93,024 m2	4,40	409,31	0,000	0,00	93,024	409,31	
2 6313670598		Uni kamenná vlna hrúbka 120 mm	127,969 m2	8,50	1 087,74	0,000	0,00	127,969	1 087,74	
2 713132134		Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vložení voľne v jednej vrstve	14,700 m2	5,50	80,85	0,000	0,00	14,700	80,85	
2 2837650060		Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	14,994 m2	10,00	149,94	0,000	0,00	14,994	149,94	
2 713111121		Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	45,240 m2	4,01	181,41	0,000	0,00	45,240	181,41	
2 713161530		Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	863,120 m2	6,00	5 178,72	600,000	3 600,00	263,120	1 578,72	
2 6313670077		Unirol Profi sklená vlna hrúbka 120 mm	695,982 m2	7,73	5 379,94	600,000	4 638,00	95,982	741,94	
2 6313670082		Unirol Profi sklená vlna hrúbka 160 mm	257,796 m2	10,30	2 655,30	0,000	0,00	257,796	2 655,30	
2 713161144		Montáž paropriepustnej fólie na krokvy s uchytením kontralatami	1 341,841 m2	2,50	3 354,60	600,000	1 500,00	741,841	1 854,60	
2 2832208016		Podstrešná fólia JUTADACH SUPER 210 , hr.0,9mm x (1,5 x 50bm), pre najnižší možný sklon je 8 °množstvo v 1 role:75m2	1 543,117 m2	2,40	3 703,48	720,000	1 728,00	823,117	1 975,48	
2 71316169R		Zhotovenie nadkrokovej izolácie KNAUF Unifit plus XPS hr. 160 mm	1 080,361 m2	10,50	11 343,79	600,000	6 300,00	480,361	5 043,79	

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zakamenné, ŽSK Žilina Projektant: Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o Stavba: CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa									
Pribeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa									
2	5924409524	Nadkroková izolácia KNAUF Unifit plus XPS hr. 160mm	1 080,361 m2	17,45	18 852,30	600,000	10 470,00	480,361	8 382,30
2	713191129	Izolácie tepelné, doplnky, klímamebrána ISOVER Vario KM Duplex UV	1 176,841 m2	3,91	4 601,45	600,000	2 346,00	576,841	2 255,45
2	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	69 417,096 %	0,02	1 075,96	22 344,000	346,33	47 073,096	729,63
2	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	83,946 m2	4,00	335,78	0,000	0,00	83,946	335,78
2	283750002700.S	Doska XPS spádová 3° (hr. min 20mm), zateplenie plochých striech,	5,877 m3	115,00	675,86	0,000	0,00	5,877	675,86
2	712470050.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	28,275 m2	8,00	226,20	0,000	0,00	28,275	226,20
2	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	31,668 m2	7,30	231,18	0,000	0,00	31,668	231,18
2	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° ochranná alebo podkladná vrstva (separačná)	56,550 m2	1,00	56,55	0,000	0,00	56,550	56,55
2	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	67,860 m2	1,05	71,25	0,000	0,00	67,860	71,25
2	762341002.S.	Montáž debnenia jednoduchých striech, drevotriekovými OSB doskami na pero drážku	48,333 m2	5,50	265,83	0,000	0,00	48,333	265,83
2	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	50,750 m2	8,90	451,68	0,000	0,00	50,750	451,68
2	762395009	Spojovacie prostriedky spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	1,208 m3	30,00	36,24	0,000	0,00	1,208	36,24
2	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	30 837,712 %	0,02	477,98	0,000	0,00	30 837,712	477,98
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			63 866,42		30 928,33		32 938,09
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
2	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	9,000 súb.	7,69	69,21	4,000	30,76	5,000	38,45
2	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	7,000 súb.	5,08	35,56	4,000	20,32	3,000	15,24
2	725220832.S	Demontáž vane akrylátovej vane rovnej do sute, -0,08510t	6,000 súb.	5,70	34,20	3,000	17,10	3,000	17,10
2	725310823.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	4,000 súb.	6,53	26,12	2,000	13,06	2,000	13,06
2	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej, -0,0026t	11,000 súb.	3,71	40,81	5,000	18,55	6,000	22,26
2	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej, -0,00225t	6,000 ks	3,71	22,26	3,000	11,13	3,000	11,13
2	725590813.S	zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 24 m	0,900 t	73,24	65,92	0,000	0,00	0,900	65,92
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY			294,08		110,92		183,16
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
2	762333110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	1 116,300 m	4,90	5 469,87	1 116,300	5 469,87	0,000	0,00
2	762333120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2	138,350 m	6,50	899,28	0,000	0,00	138,350	899,28
2	762333130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224-288 cm2	192,500 m	8,00	1 540,00	192,500	1 540,00	0,000	0,00
2	762333140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 288-450 cm2	102,650 m	8,70	893,06	102,650	893,06	0,000	0,00
2	6051594990	Rezivo krovu s impregnáciou	21,667 m3	310,00	6 716,77	15,667	4 856,77	6,000	1 860,00
2	424951949	Platňa oceľová 800x220x12mm - spoj jestvujúcej a navrhovanej krokvy	60,000 ks	14,65	879,00	60,000	879,00	0,000	0,00
2	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a konralaty z dosiek na zraz	2 262,562 m2	5,99	13 552,75	1 200,000	7 188,00	1 062,562	6 364,75
2	6051049500	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' A hr.24-32mm , impregnované	59,392 m3	290,00	17 223,68	30,000	8 700,00	29,392	8 523,68
2	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	1 471,051 m	2,00	2 942,10	700,000	1 400,00	771,051	1 542,10
2	6051510200	Mäkké rezivo - omietané smrekové - konralaty 60x60 mm, impregnované	5,561 m3	310,00	1 723,91	2,800	868,00	2,761	855,91
2	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	87,348 m3	38,00	3 319,22	43,348	1 647,22	44,000	1 672,00
2	762421304	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	314,622 m2	13,80	4 341,78	0,000	0,00	314,622	4 341,78
2	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	79 192,345 %	0,02	1 267,08	39 909,227	638,55	39 283,118	628,53
2	762331813.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 224 - 288 cm2, -0,02400 t	196,026 m2	2,47	484,18	196,026	484,18	0,000	0,00

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zakamenné, ŽSK Žilina									
Projektant:									
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o									
Stavba: CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa									
Priebeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa									
2	762331921.S	Rezanie častí strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky krokového prvku do 3 m -0,012000 t	117,775 m	6,00	706,65	117,775	706,65	0,000	0,00
2	762343811.S	Demontáž debnenia odkvapov z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0,01700 t	416,994 m2	2,05	854,84	220,994	453,04	196,000	401,80
2	762352811.S	Demontáž nadstrešných konštrukcií krovov - prestrešenia, vrátane latovania a debnenia -0,01900 t	685,084 m2	2,88	1 973,04	685,084	1 973,04	0,000	0,00
2	762354803.S	Demontáž strešných vikierov, z reziva prierezu do 120 cm2, s podbitím, latovaním, debnením -0,20000t	116,400 m2	20,00	2 328,00	58,200	1 164,00	58,200	1 164,00
2	762711820.S	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého plochy 120 - 224 cm2, -0,01000 t - slpy prestrešenia prízemie	35,000 m	1,54	53,90	0,000	0,00	35,000	53,90
2	762131164	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na záklopku, žalúziu alebo kratinami	219,960 m2	6,00	1 319,76	0,000	0,00	219,960	1 319,76
2	6072625000	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x25 mm	241,956 m2	8,90	2 153,41	0,000	0,00	241,956	2 153,41
2	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	161,538 m2	5,50	888,46	0,000	0,00	161,538	888,46
2	605110009800.S	Dosky zo smrekú hr. 25 mm	4,265 m3	450,00	1 919,25	0,000	0,00	4,265	1 919,25
2	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	271,560 m	4,10	1 113,40	0,000	0,00	271,560	1 113,40
2	605430000300.S	Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty impregnované 60/60mm	1,086 m3	315,00	342,09	0,000	0,00	1,086	342,09
2	762354202.S	Montáž strešných vikierov sedlových z hobľovaného reziva nad 100 cm2 do 144 cm2	78,120 m	6,00	468,72	39,060	234,36	39,060	234,36
2	762354203.S	Montáž strešných vikierov sedlových z hobľovaného reziva nad 144 cm2 do 224 cm2	300,340 m	6,50	1 952,21	150,170	976,11	150,170	976,10
2	605420000100.S	Rezivo stavebné zo smrekú vrátane dvojnásobného náteru proti hnilobe a škodcom	7,101 m3	315,00	2 236,82	3,500	1 102,50	3,601	1 134,32
2	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	12,459 m3	38,00	473,44	6,229	236,70	6,230	236,74
2	762421304.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	37,800 m2	9,50	359,10	0,000	0,00	37,800	359,10
2	998762203.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	58 468,240 %	0,03	1 754,05	0,000	0,00	58 468,240	1 754,05
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				82 149,82		41 411,05		40 738,77
763	DREVOSTAVBY								
2	763116584R	Priečka SDK hr. 105 mm jednoducho opláštená doskami HABITO 15 mm, s vloženou izoláciou izoláciou, CW 75	21,604 m2	47,47	1 025,54	0,000	0,00	21,604	1 025,54
2	763126624	Predsadená SDK stena Rigips REI 45, dvojito opláštená doskou RF 15 mm, spriahnutá na oceľ. konštrukcií R-CD	139,348 m2	30,59	4 262,66	0,000	0,00	139,348	4 262,66
2	725989.01	Montáž revízných dvierok do inšalačného jadra	1,000 ks	19,50	19,50	0,000	0,00	1,000	19,50
2	5903068R	Revízne dvierka s pož. odolnosťou REI 45 AL+SDK, 600x600mm	1,000 ks	175,00	175,00	0,000	0,00	1,000	175,00
2	763138212	Podhlád SDK závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	37,500 m2	37,23	1 396,13	0,000	0,00	37,500	1 396,13
2	763160113	Podkrovia SDK RF 15 mm, na konštrukcií R-CD priamy záves, TI 100 mm, + parozábrana	473,944 m2	32,21	15 265,74	0,000	0,00	473,944	15 265,74
2	763750020	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek zo sušeného dreva	155,320 m2	4,30	667,88	0,000	0,00	155,320	667,88
2	6054201810	Nehobľovaná doska smrek, hr. 24 mm, sušená, impregnovaná, bez defektov, hniloby, hrčí	171,240 m2	9,50	1 626,78	0,000	0,00	171,240	1 626,78
2	763752111r	Montáž podláh rámov obvod. a vnútorných, vankúšov, prierez. plochy do 60 cm2	535,860 m	5,00	2 679,30	0,000	0,00	535,860	2 679,30
2	6051525600	Hranol mákké rezivo - omietané smrek akost' prierez 60mm x 60-100 mm	2,877 m3	315,00	906,26	0,000	0,00	2,877	906,26
2	2837901090	Izolácia proti kročajovému hluku a tepelná izolácia UZIN RR 188 hr. 3 mm	59,548 m2	7,50	446,61	0,000	0,00	59,548	446,61
2	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	17 654,555 %	0,05	794,45	0,000	0,00	17 654,555	794,45
763	DREVOSTAVBY				29 265,85		0,00		29 265,85
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE								
2	764313222	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, Maslen HB50, sklon nad 30° do 45°	1 235,678 m2	33,00	40 777,37	240,000	7 920,00	995,678	32 857,37
2	765901081	Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	1 176,841 m2	3,50	4 118,94	240,000	840,00	936,841	3 278,94
2	6288005700	Vysokodifúzna membrána s drenážnou vrstvou METAL pod plechovú krytinu na debnenie hr. 8 mm, 450g/m2	1 294,525 m2	3,50	4 530,84	240,000	840,00	1 054,525	3 690,84
2	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	145,600 m	21,50	3 130,40	25,000	537,50	120,600	2 592,90
2	764359413	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	14,000 ks	15,00	210,00	4,000	60,00	10,000	150,00

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zakamenné, ŽSK Žilina											
Projektant:											
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o											
Stavba: CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa											
Priebeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa											
2	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	114,800	m	16,50	1 894,20	0,000	0,00	114,800	1 894,20	
2	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	12 203,886	%	0,03	366,12	12 203,886	366,12	0,000	0,00	
2	764312822.S	Demontáž krytiny plechovej, do 30st., -0,00751t	1 990,199	m2	1,30	2 587,26	1 290,000	1 677,00	700,199	910,26	
2	764353845.S	Demontáž žľabov pododkvapových, -0,00430t	430,765	m	1,00	430,77	430,765	430,77	0,000	0,00	
2	764361810.S	Demontáž strešného okna na krytine plechovej do 30st, -0,02000t	12,000	ks	20,00	240,00	6,000	120,00	6,000	120,00	
2	764454803.S	Demontáž odpadových rúr -0,00356t	95,000	m	0,50	47,50	95,000	47,50	0,000	0,00	
2	764311311	Krytiny so stojatým falcom z pozinkovaného plechu Maslen HB50, sklon nad 30° do 45°	399,562	m2	33,00	13 185,55	0,000	0,00	399,562	13 185,55	
2	765901081.S	Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	399,562	m2	3,50	1 398,47	0,000	0,00	399,562	1 398,47	
2	283230005700	Vysokodifúzna membrána s drenážnou vrstvou METAL pod falcovanú plechovú krytinu na debnenie hr. 8mm, 450g/m2	459,496	m2	3,50	1 608,24	0,000	0,00	459,496	1 608,24	
2	765901150	Strešná fólia JUTA Jutadach Super 210 od 22° do 35°, na krokvy	179,602	m2	2,20	395,12	0,000	0,00	179,602	395,12	
2	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	12 203,886	%	0,02	237,98	0,000	0,00	12 203,886	237,98	
2	764311311.	Krytiny so stojatým falcom z pozinkovaného plechu, výška drážky 27mm, sklon nad 30° do 45°	63,596	m2	36,00	2 289,46	0,000	0,00	63,596	2 289,46	
2	765901081.S.	Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	63,596	m2	4,50	286,18	0,000	0,00	63,596	286,18	
2	283230005700.	Vysokodifúzna membrána s drenážnou vrstvou pod falcovanú plechovú krytinu na debnenie hr. 8mm, 450g/m2	73,135	m2	3,35	245,00	0,000	0,00	73,135	245,00	
2	998764203.S.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	12 205,000	%	0,02	244,10	0,000	0,00	12 205,000	244,10	
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					78 223,50		12 838,89		65 384,61	
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE										
2	766621081	Montáž výplní otvorov plastových pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	387,809	m	17,50	6 786,66	195,600	3 423,00	192,209	3 363,66	
2	6114101	Plastové okno 1200/1800 mm dvojkrídlové OS/OS, s izolačným trojsklom + AL a plastový parapet	4,000	ks	294,77	1 179,08	0,000	0,00	4,000	1 179,08	
2	6114103	Plastové okno 2100/1800 mm dvojkrídlové OS/OS, s izolačným trojsklom + AL a plastový parapet	1,000	ks	445,19	445,19	0,000	0,00	1,000	445,19	
2	61141014.1	Plastové dvere 2160/2800 mm dvojkrídlové otváracé s bočnými svetlíkmi a nadsvetlíkmi, s izolačným trojsklom	1,000	ks	3 046,58	3 046,58	0,000	0,00	1,000	3 046,58	
2	61141ZS1	Plastová zasklená stena 25313/2362 mm, 12OS/36FIX, s izolačným trojsklom + AL a plastový parapet	59,789	m2	225,00	13 452,53	0,000	0,00	59,789	13 452,53	
2	61141ZS2	Plastová zasklená stena 2575/4024 mm zošíkmená, 6FIX, s izolačným trojsklom +rozširovací a pdkladný profil	8,496	m2	306,13	2 600,88	0,000	0,00	8,496	2 600,88	
2	61141034	Plastové balk. dvere a okno 1100/2400+1125/1600 mm OS, s izolačným trojsklom + AL a plastový parapet	10,000	ks	715,34	7 153,40	4,000	2 861,36	6,000	4 292,04	
2	61141035	Plastové balk. dvere a okno 1100/2400+990/1600 mm OS, s izolačným trojsklom + AL a plastový parapet	2,000	ks	696,15	1 392,30	2,000	1 392,30	0,000	0,00	
2	61141037	Plastové okno 900/2100 mm dvojkrídlové OS/FIX, s izolačným trojsklom + AL a plastový parapet	2,000	ks	223,16	446,32	2,000	446,32	0,000	0,00	
2	61141038	Plastové okno 900/2100 mm jednokrídlové OS, s izolačným trojsklom + AL a plastový parapet	1,000	ks	227,23	227,23	1,000	227,23	0,000	0,00	
2	61141039	Plastové okno kruhové D1180 mm pevné, s izolačným trojsklom + AL a plastový parapet	1,000	ks	222,60	222,60	1,000	222,60	0,000	0,00	
2	766671D1	Montáž a dodávka interiérových drevených dverí 900/1970 mm, s oceľovou zárubňou, ostenie hr. 170 mm, záмок dózický	5,000	ks	231,00	1 155,00	0,000	0,00	5,000	1 155,00	
2	766671D2	Montáž a dodávka interiérových drevených dverí 800/1970mm, s oceľovou zárubňou, ostenie hr. 130 mm, záмок dózický	2,000	ks	217,35	434,70	0,000	0,00	2,000	434,70	
2	766671D3	Montáž a dodávka interiérových drevených dverí 900/1970 mm, s oceľovou zárubňou, ostenie hr. 130 mm, záмок dózický	1,000	ks	218,40	218,40	0,000	0,00	1,000	218,40	
2	766671D4	Montáž a dodávka interiérových drevených dverí 1100/1970 mm, s oceľovou zárubňou, ostenie hr. 130 mm, záмок dózický	1,000	ks	418,95	418,95	0,000	0,00	1,000	418,95	
2	766671D7	Montáž a dodávka interiérových drevených dverí 1100/1970mm, s oceľovou zárubňou, ostenie hr. 170 mm, záмок dózický	2,000	ks	284,90	569,80	0,000	0,00	2,000	569,80	
2	766671D7P	Montáž a dodávka interiérových drevených dverí 1100/1970mm, s pož. odolnosťou EI30/D3-C, s oceľovou zárubňou, ostenie hr. 170 mm, záмок dózický	12,000	ks	418,95	5 027,40	0,000	0,00	12,000	5 027,40	

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zákamenné, ŽSK Žilina

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba: CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

Pribeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

2	766671D8	Montáž a dodávka interiérových drevených dverí 800/1970mm, s oceľovou zárubňou, ostenie hr. 130 mm, záмок dózický	1,000	ks	413,60	413,60	0,000	0,00	1,000	413,60
2	766671D10	Montáž a dodávka interiérových drevených dverí 900/1970 mm, s oceľovou zárubňou, ostenie hr. 170 mm, záмок dózický	14,000	ks	231,00	3 234,00	0,000	0,00	14,000	3 234,00
2	766671D15	Montáž a dodávka interiérových drevených dverí dvojkrídlových (750+900mm) 1650/1970mm s odolnosťou dymotesné S-C, s oceľovou zárubňou, ostenie hr. 320 mm, záмок dózický	2,000	ks	763,90	1 527,80	0,000	0,00	2,000	1 527,80
2	766671D15P	Montáž a dodávka interiérových drevených dverí dvojkrídlových (750+900mm) 1650/1970mm s pož. odolnosťou EI30/D3-C, s oceľovou zárubňou, ostenie hr. 150 mm, záмок dózický	1,000	ks	656,25	656,25	0,000	0,00	1,000	656,25
2	766671D19	Montáž a dodávka interiérových drevených dverí dvojkrídlových 1650/1970mm s pož. odolnosťou EI30/D3-C, s oceľovou zárubňou, ostenie hr. 405 mm, záмок dózický	1,000	ks	725,20	725,20	0,000	0,00	1,000	725,20
2	766671D20	Montáž a dodávka interiérových drevených dverí 1100/1970mm, s pož. odolnosťou EI30/D3-C, s oceľovou zárubňou, ostenie hr. 320 mm, záмок dózický	1,000	ks	418,95	418,95	0,000	0,00	1,000	418,95
2	766671D21	Montáž a dodávka interiérových drevených dverí 800/1970mm, s pož. odolnosťou EI30/D3-C, s oceľovou zárubňou, ostenie hr. 130 mm, záмок dózický	1,000	ks	394,80	394,80	0,000	0,00	1,000	394,80
2	766671D22P	Montáž a dodávka interiérových drevených dverí 1100/1970mm, s pož. odolnosťou EI30/D3-C, s oceľovou zárubňou, ostenie hr. 320 mm, záмок dózický	1,000	ks	435,75	435,75	0,000	0,00	1,000	435,75
2	766671D25	Montáž a dodávka interiérových drevených dverí 800/1970mm, s pož. odolnosťou EI30/D3-C, s oceľovou zárubňou do SDK konštrukcie hr. 120 mm, záмок dózický	2,000	ks	394,80	789,60	0,000	0,00	2,000	789,60
2	766671D26	Montáž a dodávka interiérových drevených dverí 800/1670mm, s pož. odolnosťou EI30/D3-C, s oceľovou zárubňou do SDK konštrukcie hr. 120 mm, záмок dózický	2,000	ks	409,90	819,80	0,000	0,00	2,000	819,80
2	766672022	Montáž okna strešného , veľkosť okna 780/978 mm s parozábranou a lemovaním	9,000	ks	125,00	1 125,00	0,000	0,00	9,000	1 125,00
2	611390SO	Strešné okno klyné 780/978 mm drevo-hliníkové, zasklené izolačným trojsklom	9,000	ks	243,95	2 195,55	0,000	0,00	9,000	2 195,55
2	611390SL	Tesniace lemovanie pre strešné okno 780x978 mm	9,000	ks	115,53	1 039,77	0,000	0,00	9,000	1 039,77
2	766811802.S	Demontáž kuchynskej linky -0,300t	4,000	ks	23,50	94,00	0,000	0,00	4,000	94,00
2	7668990L1	Kuchynská linka do spoločenskej miestnosti dl. 4825 mm, s osvetlením, drezom a varnou doskou m.č.2.66	1,000	kpl	3 000,00	3 000,00	0,000	0,00	1,000	3 000,00
2	767640010	Montáž a osadenie exteriérových výplní otvorov s hliníkovým rámom	53,698	m	50,00	2 684,90	0,000	0,00	53,698	2 684,90
2	61141019.1	Hliníkové ext. dvojkrídlové dvere s nadsvetlíkom 2305/2800 mm, s presklením izolačným trojsklom	1,000	ks	2 699,86	2 699,86	0,000	0,00	1,000	2 699,86
2	61141019.2	Hliníkové ext. dvojkrídlové dvere s nadsvetlíkom 2305/2800 mm, s presklením izolačným trojsklom	1,000	ks	2 699,86	2 699,86	0,000	0,00	1,000	2 699,86
2	61141020P	Hliníkové požiarne trojkrídlové okno 2390/600 mm 2S/1FIX, EI45/D1, s izolačným trojsklom + AL a plastový parapet	1,000	ks	2 706,90	2 706,90	0,000	0,00	1,000	2 706,90
2	61141025P	Hliníkové požiarne okno 1800/1400 mm dvojkrídlové OS/OS, EI45/D1, s izolačným trojsklom + AL a plastový parapet	1,000	ks	2 587,78	2 587,78	0,000	0,00	1,000	2 587,78
2	61141036	Hliníková presklená stena v štítovej stene 4970/2422 mm, s pevným presklením izolačným trojsklom + AL a plastový parapet	1,000	ks	3 476,10	3 476,10	0,000	0,00	1,000	3 476,10
2	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	16 614,368	%	0,01	132,91	8 572,810	68,58	8 041,558	64,33
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					78 635,40		8 641,39		69 994,01
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE									
2	767162Z1	Oceľový pororošt žiarovo zinkovaný 2,25x1,3 m dodávka + montáž	1,000	ks	245,00	245,00	0,000	0,00	1,000	245,00
2	767162Z2	Požiarne rebrik s ochranným košom a plošinou žiarovo zinkovaný v. 5,8 m dodávka + montáž	1,000	ks	1 525,89	1 525,89	0,000	0,00	1,000	1 525,89
2	767131Z3	horizontálnym delením max.180 mm, v. zábradlia 1,00 m, povrch. úprava syntetický náter 1x základ, 2x vrchný	7,450	m	190,33	1 417,96	0,000	0,00	7,450	1 417,96
2	767131Z4	horizontálnym delením max.180 mm, v. zábradlia 1,00 m, povrch. úprava syntetický náter 1x základ, 2x vrchný do exteriéru	2,250	m	172,89	389,00	0,000	0,00	2,250	389,00
2	767131Z67	kotvené do podlahy SPIGETA 3ks/m, madlo nerezové, kotvené do fasády	27,740	m	450,00	12 483,00	0,000	0,00	27,740	12 483,00
2	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	7 570,700	kg	1,30	9 841,91	3 500,000	4 550,00	4 070,700	5 291,91
2	767995400.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg, vrátane náteru základ + lak	7 570,700	kg	1,15	8 706,31	3 500,000	4 025,00	4 070,700	4 681,31

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zakamenné, ŽSK Žilina

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba: CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

Pribeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

2	133310002200.S	Dodávka oceľových L uholníkov a platní	7,951 t	1 000,00	7 951,00	3,890	3 890,00	4,061	4 061,00
2	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	17 250,234 %	0,01	189,75	0,000	0,00	17 250,234	189,75
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			42 749,82		12 465,00		30 284,82
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							
2	776992127.S.	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	196,360 m2	11,90	2 336,68	0,000	0,00	196,360	2 336,68
2	771415014.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu flexibilného v 100 mm	26,340 m	4,50	118,53	0,000	0,00	26,340	118,53
2	77157530.1.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu , protišmykových	196,360 m2	20,00	3 927,20	0,000	0,00	196,360	3 927,20
2	59774000380.1	Dlaždice keramické drevodecor 20x120cm	96,260 m2	19,30	1 857,82	0,000	0,00	96,260	1 857,82
2	59774000090.2.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom	119,366 m2	12,50	1 492,08	0,000	0,00	119,366	1 492,08
2	771415016.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu flexibilného výšky150 mm	79,334 m	4,50	357,00	0,000	0,00	79,334	357,00
2	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore	65,300 m2	20,00	1 306,00	0,000	0,00	65,300	1 306,00
2	597740001910.S	Dlaždice keramické, gresové mrazuvzdorné - podľa výberu investora	80,288 m2	12,50	1 003,60	0,000	0,00	80,288	1 003,60
2	585820000400	Lepiaci elastický tmel , mrazuvzdorný, na obklady a dlažby	1 471,596 kg	0,45	662,22	0,000	0,00	1 471,596	662,22
2	585860000100.S	Škárovacia hmota flexibilná 5kg	235,455 kg	2,45	576,86	0,000	0,00	235,455	576,86
2	998771203.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	11 700,711 %	0,03	351,02	0,000	0,00	11 700,711	351,02
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			13 989,01		0,00		13 989,01
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ							
2	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy vrátane obobratia líšt -0,00100t	405,320 m2	1,80	729,58	0,000	0,00	405,320	729,58
2	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	753,098 m2	1,98	1 491,13	0,000	0,00	753,098	1 491,13
2	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	753,098 m2	11,50	8 660,63	0,000	0,00	753,098	8 660,63
2	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	192,800 m2	1,90	366,32	0,000	0,00	192,800	366,32
2	776270450.S	Lepenie povlakových podláh na schodiskových stupňoch (nástupnica + podstupnica)	28,786 m2	40,80	1 174,47	0,000	0,00	28,786	1 174,47
2	284110000860.	Podlaha PVC Vinyl pásy, hr. 2,5mm	29,937 m2	14,70	440,07	0,000	0,00	29,937	440,07
2	776270117.S	Lepenie schodových hrán	63,875 m	3,50	223,56	0,000	0,00	63,875	223,56
2	697590000400.S	Schodová hrana - hliníková lišta	65,153 m	7,80	508,19	0,000	0,00	65,153	508,19
2	77642001.0.S	Schodiskový soklík z PVC lepený, výšky 100mm nad sch. stupňom - lichobežníkový tvar	28,000 m	8,50	238,00	0,000	0,00	28,000	238,00
2	776411000.S	Lepenie podlahových líšt soklových	106,659 m	2,90	309,31	0,000	0,00	106,659	309,31
2	283410017800.S	Lišta samplepiaca z tvrdného PVC	110,925 m	2,30	255,13	0,000	0,00	110,925	255,13
2	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím vrátane materiálu	497,960 m	9,25	4 606,13	0,000	0,00	497,960	4 606,13
2	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC vinylových pásov	390,618 m2	6,67	2 605,42	0,000	0,00	390,618	2 605,42
2	284110000860	Podlaha PVC Vinyl pásy, hr. 2,5mm	406,243 m2	13,98	5 679,28	0,000	0,00	406,243	5 679,28
2	776521200.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinylových, zo štvorcov, dielcov	362,480 m2	10,10	3 661,05	0,000	0,00	362,480	3 661,05
2	284110004800	Podlaha PVC Vinyl dielce (klik) hrúbka 5 mm,	376,979 m2	34,20	12 892,68	0,000	0,00	376,979	12 892,68
2	776620010.S	Lepenie PVC heterogénnych alebo homogénnych v pásoch na steny	53,330 m2	23,10	1 231,92	0,000	0,00	53,330	1 231,92
2	284110003200.S	Obklad stenový PVC vinylový, hrúbka do 2 mm	55,997 m2	14,95	837,16	0,000	0,00	55,997	837,16
2	998776203.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	3 927,910 %	0,03	117,84	0,000	0,00	3 927,910	117,84
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ			46 027,87		0,00		46 027,87
	777	PODLAHY SYNTETICKÉ							
2	777610015.S	Epoxidový dvojzložkový dvojnásobný náter, penetračný náter + vrchný náter	9,123 m2	26,80	244,50	0,000	0,00	9,123	244,50

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zakamenné, ŽSK Žilina Projektant: Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o Stavba: CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa										
Pribeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa										
777	PODLAHY SYNTETICKÉ				244,50		0,00		244,50	
781	OBKLADY KERAMICKÉ									
2 781445017.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	433,257	m2	27,50	11 914,57	0,000	0,00	433,257	11 914,57	
2 5978650000	Obklad keramický 30x90cm	376,354	m2	22,50	8 467,97	0,000	0,00	376,354	8 467,97	
2 597865001.0	Obklad keramický decor 60x180cm	91,563	m2	75,90	6 949,63	0,000	0,00	91,563	6 949,63	
2 5856110600	Flexibilné lepidlo na obklady	1 733,028	kg	0,45	779,86	0,000	0,00	1 733,028	779,86	
2 5856111600	Flexibilná škárovacia hmota 5kg	346,606	kg	2,58	894,24	0,000	0,00	346,606	894,24	
2 998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	21 462,993	%	0,02	493,65	0,000	0,00	21 462,993	493,65	
781	OBKLADY KERAMICKÉ				29 499,92		0,00		29 499,92	
784	MALBY									
2 784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	3 923,614	m2	0,85	3 335,07	0,000	0,00	3 923,614	3 335,07	
2 784452271	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	3 923,614	m2	2,00	7 847,23	0,000	0,00	3 923,614	7 847,23	
	MALBY				11 182,30		0,00		11 182,30	
	Práce PSV				498 266,07		106 395,58		391 870,49	
	1 - E1.1 Architektonické a stavebné riešenie				672 097,29		160 257,33		511 839,96	
	2 - E1.2 Výtah									
	Montážne práce									
933	M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH							0,000	0,00	
2 3300300.01	Dodávka a montáž výtahu, nosnosť 1000 kg, men. rýchlosť 0,6 m/s, počet staníc 3 - neprechodný, rozmer kabíny 2400x1400mm / výška 2140mm, kabinové dvere 1250/2000 mm	1,000	ks	49 245,00	49 245,00	0,000	0,00	1,000	49 245,00	
2 3300300.03	Záložný zdroj UPS on line 40 kVA/36 kW, 3F/3F, doba zálohovania pri výkone 11 kW min. 30 min. s príslušenstvom	0,000	kpl	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
2 MV	Murárske výpomoci	3,000	%	95,00	285,00	0,000	0,00	3,000	285,00	
	M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH				49 530,00		0,00		49 530,00	
	Montážne práce				49 530,00		0,00		49 530,00	
	2 - E1.2 Výtah				49 530,00		0,00		49 530,00	
	4 - E1.4 Zdravotnotechnická inštalácia									
	Práce HSV									
1	ZEMNÉ PRÁCE									
2 2459B0102	Tmel akrylátový protipožiarny CFS- ACR bal.580ml (biela)	40,000	baleni e	17,89	715,60	0,000	0,00	40,000	715,60	
2 2861D0105	Potrubié vodovodné PE100, PN10, SDR17 - 63 x 3,8 x 100m	13,000	m	31,23	405,99	0,000	0,00	13,000	405,99	
2 583371010	Štrkopiesok 0-8 B1	4,660	m3	12,70	59,18	0,000	0,00	4,660	59,18	
2 175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	3,490	m3	6,40	22,34	0,000	0,00	3,490	22,34	
1	ZEMNÉ PRÁCE				1 203,11		0,00		1 203,11	
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zakamenné, ŽSK Žilina									
Projektant:									
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o									
Stavba: CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa									
Pribeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa									
2 451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	1,170	m3	33,62	39,34	0,000	0,00	1,170	39,34
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				39,34		0,00		39,34
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
2 1R	Nástenná sklopná sedačka s nožkami do sprchy	12,000	súbor	78,53	942,36	0,000	0,00	12,000	942,36
2 2R	Sedátko do vane	1,000	súbor	55,49	55,49	0,000	0,00	1,000	55,49
2 3R	Sklopný úchy nerezový s podperou	15,000	súbor	104,95	1 574,25	0,000	0,00	15,000	1 574,25
2 4R	Nástenné operné držadlo do sprchy,nerez	12,000	súbor	31,40	376,80	0,000	0,00	12,000	376,80
2 5R	Sklopný úchyt pri umývadle imobilných pacientov	15,000	súbor	90,20	1 353,00	0,000	0,00	15,000	1 353,00
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				4 301,90		0,00		4 301,90
	Práce HSV				5 544,35		0,00		5 544,35
	Práce PSV								
721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
2 721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	100,000	m	4,66	466,00	50,000	233,00	50,000	233,00
2 721174024	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	14,300	m	13,00	185,90	0,000	0,00	14,300	185,90
2 721174025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	85,000	m	15,00	1 275,00	0,000	0,00	85,000	1 275,00
2 721174042	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	52,000	m	11,50	598,00	0,000	0,00	52,000	598,00
2 721174043	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	23,000	m	12,00	276,00	0,000	0,00	23,000	276,00
2 721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	17,000	kus	2,77	47,09	0,000	0,00	17,000	47,09
2 721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	15,000	kus	3,06	45,90	0,000	0,00	15,000	45,90
2 721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	17,000	kus	4,53	77,01	0,000	0,00	17,000	77,01
2 721226211	Zápachová uzávierka pisoárová DN 32	1,000	kus	4,34	4,34	0,000	0,00	1,000	4,34
2 721226212	Zápachová uzávierka pisoárová DN 40	2,000	kus	10,67	21,34	0,000	0,00	2,000	21,34
2 721226311	Zápachová uzávierka pre kondenz VZT HL136	2,000	kus	23,86	47,72	0,000	0,00	2,000	47,72
2 721226321	Zápachová uzávierka HL 4000.2	1,000	kus	22,43	22,43	0,000	0,00	1,000	22,43
2 721273153	Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 110	9,000	kus	11,38	102,42	0,000	0,00	9,000	102,42
2 721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	174,300	m	0,80	139,44	0,000	0,00	174,300	139,44
2 998721102	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	1,157	t	25,75	29,79	0,000	0,00	1,157	29,79
721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				3 338,38		233,00		3 105,38
722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
2 722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	5,000	m	15,60	78,00	0,000	0,00	5,000	78,00
2 722130214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	30,000	m	16,00	480,00	0,000	0,00	30,000	480,00
2 722130215	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	60,000	m	20,00	1 200,00	0,000	0,00	60,000	1 200,00
2 722171216	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 63/6,7	18,000	m	23,17	417,06	0,000	0,00	18,000	417,06
2 722173103	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 mm W	156,000	m	11,00	1 716,00	0,000	0,00	156,000	1 716,00
2 722173104	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 25x3,5 mm W	200,000	m	13,80	2 760,00	0,000	0,00	200,000	2 760,00
2 722173105	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 32x4,4 mm W	70,000	m	22,00	1 540,00	0,000	0,00	70,000	1 540,00
2 722173108	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 63x8,7 mm W	18,000	m	40,00	720,00	0,000	0,00	18,000	720,00
2 722182111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	156,000	m	0,20	31,20	0,000	0,00	156,000	31,20
2 722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	200,000	m	0,23	46,00	0,000	0,00	200,000	46,00

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zakamenné, ŽSK Žilina											
Projektant:											
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o											
Stavba: CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa											
Pribeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa											
2	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	70,000	m	0,28	19,60	0,000	0,00	70,000	19,60	
2	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	19,000	kus	18,77	356,63	0,000	0,00	19,000	356,63	
2	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	33,000	pár	9,16	302,28	0,000	0,00	33,000	302,28	
2	722221117	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový K1d G 1/2	19,000	súbor	18,77	356,63	0,000	0,00	19,000	356,63	
2	722232045	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vnútorný závit	9,000	kus	7,14	64,26	0,000	0,00	9,000	64,26	
2	722232063	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vnútorný závit s vypúšťaním	12,000	kus	8,93	107,16	0,000	0,00	12,000	107,16	
2	722232064	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit s vypúšťaním	10,000	kus	13,69	136,90	0,000	0,00	10,000	136,90	
2	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	557,000	m	0,50	278,50	0,000	0,00	557,000	278,50	
2	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	557,000	m	0,45	250,65	0,000	0,00	557,000	250,65	
2	998722102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	1,342	t	23,55	31,60	0,000	0,00	1,342	31,60	
722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD					10 892,47		0,00		10 892,47	
725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY										
2	725112171	Zách. misa kombi s hlbokým splachovaním odpad vodorovný	16,000	súbor	79,16	1 266,56	0,000	0,00	16,000	1 266,56	
2	725116821	Montáž záchodovej misy položené na zemi	16,000	kus	15,00	240,00	0,000	0,00	16,000	240,00	
2	725211681	Umývadlo diturvitové pre imobilných	15,000	súbor	74,98	1 124,70	0,000	0,00	15,000	1 124,70	
2	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	2,000	súbor	26,40	52,80	0,000	0,00	2,000	52,80	
2	725222116	Vaňa bez armat. výtok. akrylátová so zápach.uzav	1,000	súbor	124,30	124,30	0,000	0,00	1,000	124,30	
2	725311125	Drez jednoduchý nerezový so zápachovou uzávierkou rohový s 2 odkap. plochami	1,000	súbor	52,80	52,80	0,000	0,00	1,000	52,80	
2	725339101	Montáž výleviek keramick., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	1,000	súbor	5,10	5,10	0,000	0,00	1,000	5,10	
2	6427A0101	Výlevka MIRA 5104.6, biela	1,000	kus	178,20	178,20	0,000	0,00	1,000	178,20	
2	6427A9001	Mriežka ku výlevke MIRA	1,000	kus	4,99	4,99	0,000	0,00	1,000	4,99	
2	725810406	Ventil rohový s pripojovacou rúrkou T 70 G 1/2	54,000	súbor	2,59	139,86	0,000	0,00	54,000	139,86	
2	725820300	Batéria drezová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	1,000	kus	21,93	21,93	0,000	0,00	1,000	21,93	
2	725821200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 s dlhým ramenom pre imobilných	15,000	súbor	42,35	635,25	0,000	0,00	15,000	635,25	
2	725821300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	2,000	súbor	21,91	43,82	0,000	0,00	2,000	43,82	
2	725821400	Batéria nástenná pre výlevku 1/2	1,000	kus	33,00	33,00	0,000	0,00	1,000	33,00	
2	725830200	Batéria vaňová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	1,000	súbor	29,70	29,70	0,000	0,00	1,000	29,70	
2	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	13,000	súbor	23,10	300,30	0,000	0,00	13,000	300,30	
2	725849207	Sprchový žľab nerezový	13,000	kus	143,00	1 859,00	0,000	0,00	13,000	1 859,00	
2	725980123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	10,000	kus	7,09	70,90	0,000	0,00	10,000	70,90	
2	998725102	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m	0,166	t	550,00	91,30	0,000	0,00	0,166	91,30	
		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				6 274,51		0,00		6 274,51	
		Práce PSV				20 505,36		233,00		20 272,36	
		4 - E1.4 Zdravotnotechnická inštalácia				26 049,71		233,00		25 816,71	
		5 - E1.5 Vykurovanie									
		Práce PSV									

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zakamenné, ŽSK Žilina											
Projektant:											
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o											
Stavba: CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa											
Pribeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa											
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ										
2 713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm			30,000	m	2,40	72,00	0,000	0,00	30,000	72,00
2 azf1613	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell			30,000	m	2,42	72,60	0,000	0,00	30,000	72,60
2 713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm			10,000	m	6,00	60,00	0,000	0,00	10,000	60,00
2 azf1391	Armaflex HT 25x28 izolácia-trubica (exteriér) AZ FLEX Armacell			10,000	m	19,44	194,40	0,000	0,00	10,000	194,40
2 713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm			170,000	m	2,29	389,30	0,000	0,00	170,000	389,30
2 azf1393	Armaflex HT 25x42 izolácia-trubica (exteriér) AZ FLEX Armacell			140,000	m	7,99	1 118,60	0,000	0,00	140,000	1 118,60
2 azf3063	Tubolit DG 64 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell			30,000	m	11,26	337,80	0,000	0,00	30,000	337,80
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ						2 244,70		0,00		2 244,70
722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD										
2 722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4			5,000	ks	6,00	30,00	0,000	0,00	5,000	30,00
2 551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4, niklovaná mosadz			5,000	ks	18,18	90,90	0,000	0,00	5,000	90,90
2 722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4			1,000	ks	5,75	5,75	0,000	0,00	1,000	5,75
2 551210021600.S	Ventil poistný pre vodu DUCO 3/4" x 1 KB, PN 10, mosadz			1,000	ks	24,81	24,81	0,000	0,00	1,000	24,81
2 722221285.S	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4			2,000	ks	9,66	19,32	0,000	0,00	2,000	19,32
2 551110016800.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4 FF, PN 16, mosadz, disk plast			2,000	ks	33,15	66,30	0,000	0,00	2,000	66,30
722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD						237,08		0,00		237,08
732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE										
2 732219225.S	Spätná montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 750-1000 l			1,000	ks	146,55	146,55	0,000	0,00	1,000	146,55
2 732222095.S	Montáž doskového výmenníka tepla pripojenie G 2, 30 dosiek			1,000	ks	249,64	249,64	0,000	0,00	1,000	249,64
2 484320005320.S	Výmenník tepla doskový nerezový spájkovaný meďou so závitovým pripojením G 2, počet dosiek 30			1,000	ks	416,91	416,91	0,000	0,00	1,000	416,91
2 732320812.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l			1,000	ks	19,60	19,60	0,000	0,00	1,000	19,60
2 732320815.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 1000 l			1,000	ks	29,18	29,18	0,000	0,00	1,000	29,18
2 732324815.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu nad 500 do 1000 l			1,000	ks	13,44	13,44	0,000	0,00	1,000	13,44
2 732331864.S	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 25 l			1,000	ks	90,75	90,75	0,000	0,00	1,000	90,75
2 8704200	Reflex S 25, šedá, expanzná nádoba, 10 bar			1,000	ks	53,99	53,99	0,000	0,00	1,000	53,99
2 7613000.4	MK 3/4, guľový kohút so zaistením			1,000	ks	27,39	27,39	0,000	0,00	1,000	27,39
2 732331865.S2	Montáž expanznej nádoby pre vodovodné systémy tlak 10 barov s vakom objem 35 l			1,000	ks	92,60	92,60	0,000	0,00	1,000	92,60
2 7380700	Refix DD 33, zelená , Flow-through, expanzná nádoba valve, 10 bar			1,000	ks	123,08	123,08	0,000	0,00	1,000	123,08
2 9116799	Flowjet 3/4			1,000	ks	22,21	22,21	0,000	0,00	1,000	22,21
2 732429111.S	Montáž čerpadlovej skupiny pre solárny systém DN 25			1,000	súb.	8,36	8,36	0,000	0,00	1,000	8,36
2 36062MGH6	25-70, regulátora SRS1 T, spätného a poistného ventilu, dvoch guľových ventilov, tlakomera, teplomera, elektroinštalácie, izolácie a montážne sady			1,000	ks	705,24	705,24	0,000	0,00	1,000	705,24
2 732429112.S	Montáž čerpadla (do potrubia) cirkulačného špirálového DN 25			1,000	súb.	17,55	17,55	0,000	0,00	1,000	17,55
2 99411428	ALPHA2 25-80 N 180 1x230V 50Hz 6H			1,000	ks	736,39	736,39	0,000	0,00	1,000	736,39
2 732610040.S	Montáž 1 solárneho kolektora plochého na rovný strechu, na stojato v sklone 45°			10,000	ks	671,85	6 718,50	0,000	0,00	10,000	6 718,50
2 484720000800.S	TS 300 1,78 m2, objem 1,75 l pre vertikálnu montáž do strešnej krytiny,			10,000	súb.	552,18	5 521,80	0,000	0,00	10,000	5 521,80
2 484720002600.S	Nosná konštrukcia pre šikmú strechu, plechová krytina, kombi skrutky (kotviace háky), spájací súbor			4,000	ks	169,84	679,36	0,000	0,00	4,000	679,36

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zakamenné, ŽSK Žilina											
Projektant:											
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o											
Stavba: CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa											
Pribeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa											
2	484720002600.S2	Nosná konštrukcia pre šikmú strechu - rozšírenie, plechová krytina, kombi skrutky (kotviace háky), spájací súbor	2,000	ks	125,29	250,58	0,000	0,00	2,000	250,58	
2	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	7 113,717	%	0,01	81,81	0,000	0,00	7 113,717	81,81	
732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE					16 004,93		0,00		16 004,93	
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA										
2	733110810.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00858t	36,000	m	3,24	116,64	18,000	58,32	18,000	58,32	
2	733111102.S	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 10	364,800	m	13,00	4 742,40	0,000	0,00	364,800	4 742,40	
2	733111103.S	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	19,200	m	14,04	269,57	0,000	0,00	19,200	269,57	
2	733113112.S	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 10, ku vykurovaciemu telesu	38,000	ks	5,59	212,42	0,000	0,00	38,000	212,42	
2	733113113.S	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 15, ku vykurovaciemu telesu	6,000	ks	5,85	35,10	0,000	0,00	6,000	35,10	
2	733121122.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3,2	19,200	m	39,00	748,80	0,000	0,00	19,200	748,80	
2	733151081.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 28/1,0 mm	10,000	m	39,99	399,90	0,000	0,00	10,000	399,90	
2	733151087.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 42/1,5 mm	140,000	m	53,80	7 532,00	0,000	0,00	140,000	7 532,00	
2	733166110	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre TUV spájané lisovaním dxt 50x4 mm	30,000	m	42,00	1 260,00	0,000	0,00	30,000	1 260,00	
2	733166112	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 63x4,5 mm	30,000	m	69,00	2 070,00	0,000	0,00	30,000	2 070,00	
2	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	3,500	%	50,00	175,00	0,000	0,00	3,500	175,00	
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA					17 561,83		58,32		17 503,51	
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY										
2	734100812.S	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03900t	6,000	ks	14,22	85,32	0,000	0,00	6,000	85,32	
2	734109115.S	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 65	6,000	súb.	66,00	396,00	0,000	0,00	6,000	396,00	
2	734200814.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 6/4 do G 2, -0,00220t	6,000	ks	4,58	27,48	0,000	0,00	6,000	27,48	
2	734209117.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	6,000	ks	8,92	53,52	0,000	0,00	6,000	53,52	
2	734209118.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	6,000	ks	10,69	64,14	0,000	0,00	6,000	64,14	
2	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	2,000	ks	3,37	6,74	0,000	0,00	2,000	6,74	
2	9251620	Reflex Exvoid Solar A 1 S, threaded separátor mikrobublín, 180 °C, 10 bar	2,000	ks	143,75	287,50	0,000	0,00	2,000	287,50	
2	734223110.S	Montáž ventilu závitového termostatického G 3/8	24,000	ks	4,09	98,16	0,000	0,00	24,000	98,16	
2	1772390	Ventil, termostatický, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlomm Heimeier Eclipse DN 10	24,000	ks	39,36	944,64	0,000	0,00	24,000	944,64	
2	734223110.S2	Montáž ventilu závitového do spiatocky vkurovacieho telesa G 3/8	24,000	ks	4,09	98,16	0,000	0,00	24,000	98,16	
2	17723902	Ventil, do spiatocky, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlomm Heimeier Regulux DN 10	24,000	ks	39,36	944,64	0,000	0,00	24,000	944,64	
2	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického G 1/2	6,000	ks	4,49	26,94	0,000	0,00	6,000	26,94	
2	17723903	tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlomm Heimeier Eclipse DN 15	6,000	ks	39,36	236,16	0,000	0,00	6,000	236,16	
2	734223120.S2	Montáž ventilu závitového do spiatocky vkurovacieho telesa G 1/2	6,000	ks	4,49	26,94	0,000	0,00	6,000	26,94	
2	17723100	Ventil, do spiatocky, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlomm Heimeier Regulux DN 15	6,000	ks	19,49	116,94	0,000	0,00	6,000	116,94	
2	734223140.S	Montáž ventilu závitového pre jednobobové pripojenie vykurovacieho telesa DN15	14,000	ks	11,00	154,00	0,000	0,00	14,000	154,00	
2	551210034200.S	Ventil termostatický pre jednobobové pripojenie vykurovacieho telesa Heimeier E-Z, DN15	14,000	ks	38,00	532,00	0,000	0,00	14,000	532,00	
2	484430003300.S	Vykurovacia tyč 600 W pre elektrické vykurovacie telesá doskové kombinované a rebrikové, nastaviteľný termostat, tlačidlový vypínač	14,000	ks	99,00	1 386,00	0,000	0,00	14,000	1 386,00	

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zákamenné, ŽSK Žilina

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba: CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

Pribeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

2	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	44,000	súb.	2,35	103,40	0,000	0,00	44,000	103,40
2	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová so zaistením proti sňatiu HEIMEIER K, M30x1,5, rozsah 6°- 28°C	44,000	ks	18,85	829,40	0,000	0,00	44,000	829,40
2	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	6,000	ks	5,69	34,14	0,000	0,00	6,000	34,14
2	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	6,000	ks	18,18	109,08	0,000	0,00	6,000	109,08
2	734421160.S	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 100	1,000	ks	53,56	53,56	0,000	0,00	1,000	53,56
2	388410000200.S	Tlakomer deformačný kruhový d 100 mm, 1,6 MPa	1,000	ks	57,73	57,73	0,000	0,00	1,000	57,73
2	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	3,500	%	100,00	350,00	0,000	0,00	3,500	350,00
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY					7 022,59	0,00			7 022,59
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ									
2	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dlžky 400-600 mm	1,000	ks	18,00	18,00	0,000	0,00	1,000	18,00
2	10060040500010	RADIK KLASIK 10-0600/0400	1,000	ks	35,00	35,00	0,000	0,00	1,000	35,00
2	ZU1401	Sada pre osadenie vykurovacieho telesa (2xNavrt. konzola, 2x opora, 8x skrutka, 8x hmoždinka)	1,000	ks	6,00	6,00	0,000	0,00	1,000	6,00
2	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dlžky 400-600 mm	4,000	ks	15,00	60,00	0,000	0,00	4,000	60,00
2	20060060500010	RADIK KLASIK 20-0600/0600	1,000	ks	63,55	63,55	0,000	0,00	1,000	63,55
2	22060060500010	RADIK KLASIK 22-0600/0600	3,000	ks	84,30	252,90	0,000	0,00	3,000	252,90
2	ZU1402	Sada pre osadenie vykurovacieho telesa (2xNavrt. konzola, 2x opora, 8x skrutka, 8x hmoždinka)	4,000	ks	6,00	24,00	0,000	0,00	4,000	24,00
2	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dlžky 700-900 mm	4,000	ks	18,00	72,00	0,000	0,00	4,000	72,00
2	22060070500010	RADIK KLASIK 22-0600/0700	2,000	ks	93,10	186,20	0,000	0,00	2,000	186,20
2	22060080500010	RADIK KLASIK 22-0600/0800	2,000	ks	101,90	203,80	0,000	0,00	2,000	203,80
2	ZU1403	Sada pre osadenie vykurovacieho telesa (2xNavrt. konzola, 2x opora, 8x skrutka, 8x hmoždinka)	4,000	ks	5,00	20,00	0,000	0,00	4,000	20,00
2	735154240.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dlžky 400-600 mm	4,000	ks	18,00	72,00	0,000	0,00	4,000	72,00
2	3306005050L0010	RADIK LINE KLASIK 33-0600/0500	1,000	ks	115,17	115,17	0,000	0,00	1,000	115,17
2	3306006050L0010	RADIK LINE KLASIK 33-0600/0600	3,000	ks	128,82	386,46	0,000	0,00	3,000	386,46
2	ZU1404	Sada pre osadenie vykurovacieho telesa (2xNavrt. konzola, 2x opora, 8x skrutka, 8x hmoždinka)	4,000	ks	5,00	20,00	0,000	0,00	4,000	20,00
2	735154241.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dlžky 700-900 mm	13,000	ks	15,00	195,00	0,000	0,00	13,000	195,00
2	3306007050L0010	RADIK LINE KLASIK 33-0600/0700	5,000	ks	142,52	712,60	0,000	0,00	5,000	712,60
2	33060080500010	RADIK KLASIK 33-0600/0800	5,000	ks	156,19	780,95	0,000	0,00	5,000	780,95
2	33060090500010	RADIK KLASIK 33-0600/0900	3,000	ks	169,87	509,61	0,000	0,00	3,000	509,61
2	ZU1405	Sada pre osadenie vykurovacieho telesa (2xNavrt. konzola, 2x opora, 8x skrutka, 8x hmoždinka)	13,000	ks	5,00	65,00	0,000	0,00	13,000	65,00
2	735154242.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dlžky 1000-1200 mm	4,000	ks	15,00	60,00	0,000	0,00	4,000	60,00
2	33060100500010	RADIK KLASIK 33-0600/1000	2,000	ks	183,56	367,12	0,000	0,00	2,000	367,12
2	33060110500010	RADIK KLASIK 33-0600/1100	2,000	ks	197,23	394,46	0,000	0,00	2,000	394,46
2	ZU140	Sada pre osadenie vykurovacieho telesa (2xNavrt. konzola, 2x opora, 8x skrutka, 8x hmoždinka)	4,000	ks	5,00	20,00	0,000	0,00	4,000	20,00
2	735162120.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 900 mm	13,000	ks	18,00	234,00	0,000	0,00	13,000	234,00
2	KRC09006000E10	KORALUX RONDO CLASSIC - E 0900/0600	13,000	ks	145,74	1 894,62	0,000	0,00	13,000	1 894,62
2	735162150.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	1,000	ks	18,00	18,00	0,000	0,00	1,000	18,00
2	KRC1820750014	KORALUX RONDO CLASSIC 1820/0750	1,000	ks	134,63	134,63	0,000	0,00	1,000	134,63
2	998735203.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	3,500	%	50,00	175,00	0,000	0,00	3,500	175,00
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ					7 096,07	0,00			7 096,07

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zakamenné, ŽSK Žilina

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba: CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

Priebeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

783	NÁTERY									
2 783414240.S	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm jednonás. 1x email a základným náterom - 105µm	324,000	m	2,66	861,84	0,000	0,00	324,000	861,84	
2 783414740.S	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm základné - 35µm	324,000	m	1,00	324,00	0,000	0,00	324,000	324,00	
2 783415250.S	Nátery kov. kovového potrubia olejové do DN 100 mm jednonás. 1x email a základným náterom - 105µm	16,000	m	3,29	52,64	0,000	0,00	16,000	52,64	
2 783415750.S	Nátery kovového potrubia olejové do DN 100 mm základné - 35µm	16,000	m	1,00	16,00	0,000	0,00	16,000	16,00	
783	NÁTERY				1 254,48		0,00		1 254,48	
			Práce PSV		51 421,68		58,32		51 363,36	
	HZS									
HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY									
2 HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	72,000	hod	8,00	576,00	0,000	0,00	72,000	576,00	
	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY				576,00		0,00		576,00	
	HZS				576,00		0,00		576,00	
	5 - E1.5 Vykurovanie				51 997,68		58,32		51 939,36	
	6 - E1.6 Vzduchotechnické zariadenia									
	Montážne práce									
924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ									
2 1.1.01	Vzduchotechnická rekuperačná jeootka 490m3/h s účinnosťou rekuperácie min 90% , filtrácia G4 ako DUPLEX570	1,000	ks	3 027,32	3 027,32	0,000	0,00	1,000	3 027,32	
2 1.1.02	Hluktlmiace flexibilné potrubie o250	5,000	bm	7,10	35,50	0,000	0,00	5,000	35,50	
2 1.1.03	Odvodný tanierový ventil o200 biely, kovový	1,000	ks	9,15	9,15	0,000	0,00	1,000	9,15	
2 1.1.04	Odvodný tanierový ventil o125 biely, kovový	1,000	ks	5,23	5,23	0,000	0,00	1,000	5,23	
2 1.1.05	Prívodný tanierový ventil o200 biely, kovový	1,000	ks	9,15	9,15	0,000	0,00	1,000	9,15	
2 1.1.06	Prívodný tanierový ventil o125 biely, kovový	1,000	ks	5,23	5,23	0,000	0,00	1,000	5,23	
2 1.1.07	Sacia žalúzia ?250	1,000	ks	22,23	22,23	0,000	0,00	1,000	22,23	
2 1.1.08	Výfuková žalúzia ?250	1,000	ks	22,23	22,23	0,000	0,00	1,000	22,23	
2 1.1.09	Potrubie kruhové do o250 do 30% tvarovky	3,000	bm	22,63	67,89	0,000	0,00	3,000	67,89	
2 1.1.10	Potrubie kruhové do o125 do 30% tvarovky	6,000	bm	9,51	57,06	0,000	0,00	6,000	57,06	
2 1.1.11	Pom. montážny materiál	7,000	kg	13,83	96,81	0,000	0,00	7,000	96,81	
2 1.1.12	Montážne práce	14,000	hod	42,36	593,04	0,000	0,00	14,000	593,04	
2 1.2.01	Vzduchotechnická rekuperačná jeootka 300m3/h s účinnosťou rekuperácie min 90% , filtrácia G4 ako DUPLEX 280	1,000	ks	2 467,72	2 467,72	0,000	0,00	1,000	2 467,72	
2 1.2.02	Hluktlmiace flexibilné potrubie o160	5,000	bm	4,73	23,65	0,000	0,00	5,000	23,65	
2 1.2.03	Odvodný tanierový ventil o100 biely, kovový	3,000	ks	4,15	12,45	0,000	0,00	3,000	12,45	
2 1.2.04	Prívodný tanierový ventil o160 biely, kovový	1,000	ks	7,10	7,10	0,000	0,00	1,000	7,10	
2 1.2.05	Sacia žalúzia ?160	1,000	ks	7,87	7,87	0,000	0,00	1,000	7,87	
2 1.2.06	Výfuková žalúzia ?160	1,000	ks	7,87	7,87	0,000	0,00	1,000	7,87	
2 1.2.07	Potrubie kruhové do o100 do 30% tvarovky	2,000	bm	8,87	17,74	0,000	0,00	2,000	17,74	
2 1.2.08	Potrubie kruhové do o160 do 30% tvarovky	5,000	bm	13,01	65,05	0,000	0,00	5,000	65,05	
2 1.2.09	Pom. montážny materiál	7,000	kg	13,83	96,81	0,000	0,00	7,000	96,81	

Priebeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zákamenné, ŽSK Žilina

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba: CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

Priebeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

2	1.2.10	Montážne práce	14,000	hod	41,05	574,70	0,000	0,00	14,000	574,70
2	1.3.01	Stenový ventilátor 3200m3/h ako HXBR/4-450	1,000	ks	582,23	582,23	0,000	0,00	1,000	582,23
2	1.3.02	Motorická uzatváracia klapka 7600 230V, pružinová, tesná	1,000	ks	147,89	147,89	0,000	0,00	1,000	147,89
2	1.3.03	Motorická uzatváracia klapka 600x300 230V, pružinová, tesná	1,000	ks	177,97	177,97	0,000	0,00	1,000	177,97
2	1.3.04	Krycia mriežka D600	1,000	ks	22,64	22,64	0,000	0,00	1,000	22,64
2	1.3.05	Krycia mriežka 600x300	1,000	ks	16,74	16,74	0,000	0,00	1,000	16,74
2	1.3.06	Sacia žalúzia D600	1,000	ks	85,43	85,43	0,000	0,00	1,000	85,43
2	1.3.07	Výfuková žalúzia 600x300	1,000	ks	85,43	85,43	0,000	0,00	1,000	85,43
2	1.3.08	Vzduchotechnické potrubie D600	0,500	bm	45,48	22,74	0,000	0,00	0,500	22,74
2	1.3.09	Pom. montážny materiál	5,000	kg	13,83	69,15	0,000	0,00	5,000	69,15
2	1.3.10	Montážne práce	10,000	hod	30,98	309,80	0,000	0,00	10,000	309,80
2	1.4a.01	Potrubný ventilátor 420m3/h ako RM160	1,000	ks	157,79	157,79	0,000	0,00	1,000	157,79
2	1.4a.02	Motorická uzatváracia klapka dn160 230V, pružinová, tesná	1,000	ks	205,63	205,63	0,000	0,00	1,000	205,63
2	1.4a.03	Protidažďová žalúzia D160	1,000	ks	7,87	7,87	0,000	0,00	1,000	7,87
2	1.4a.04	Krycia mriežka dn160	1,000	ks	8,04	8,04	0,000	0,00	1,000	8,04
2	1.4a.05	Potrubie kruhové do o160 do 30% tvarovky	15,000	bm	13,00	195,00	0,000	0,00	15,000	195,00
2	1.4a.06	Pom. montážny materiál	3,000	kg	13,83	41,49	0,000	0,00	3,000	41,49
2	1.4a.07	Montážne práce	6,000	hod	38,28	229,68	0,000	0,00	6,000	229,68
2	1.4b.01	Potrubný ventilátor 590m3/h ako RM200	1,000	ks	188,80	188,80	0,000	0,00	1,000	188,80
2	1.4b.02	Motorická uzatváracia klapka dn200 230V, pružinová, tesná	1,000	ks	206,39	206,39	0,000	0,00	1,000	206,39
2	1.4b.03	Protidažďová žalúzia D200	1,000	ks	12,17	12,17	0,000	0,00	1,000	12,17
2	1.4b.04	Krycia mriežka dn200	1,000	ks	8,55	8,55	0,000	0,00	1,000	8,55
2	1.4b.05	Potrubie kruhové do o200 do 30% tvarovky	3,000	bm	13,97	41,91	0,000	0,00	3,000	41,91
2	1.4b.06	Pom. montážny materiál	2,000	kg	13,83	27,66	0,000	0,00	2,000	27,66
2	1.4b.07	Montážne práce	3,000	hod	41,87	125,61	0,000	0,00	3,000	125,61
2	1.5.01	Nešpecifikované montážne práce	20,000	hod	28,88	577,60	0,000	0,00	20,000	577,60
2	1.5.02	Uvedenie do prevádzky	16,000	hod	28,88	462,08	0,000	0,00	16,000	462,08
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ				11 248,09		0,00		11 248,09
		Montážne práce				11 248,09		0,00		11 248,09
		6 - E1.6 Vzduchotechnické zariadenia				11 248,09		0,00		11 248,09
		7a - E1.7a Elektroinštalácia 3.NP								
		Práce HSV								
1,										
2	210881050.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	95,000	m	1,50	142,50	0,000	0,00	95,000	142,50
1,						142,50		0,00		142,50
		Práce HSV				142,50		0,00		142,50

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zakamenné, ŽSK Žilina

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba: CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

Pribeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

	Montážne práce								
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
2 210140502	Montáž germicídneho žiaríča a O3 generátora	2,000	ks	20,00	40,00	0,000	0,00	2,000	40,00
2 3470401800	Germicídny žiaríč do zdraavorníctva (prevádzka pri prítomnosti ľudí) G110W/A/SPH01 + diaľkové ovládanie	2,000	ks	294,00	588,00	0,000	0,00	2,000	588,00
2 210411181	Montáž prepäťovej ochrany	3,000	ks	25,00	75,00	0,000	0,00	3,000	75,00
2 345510004300	Doplnenie repäťovej ochrany tr.III s akustic signalizáciou do zásuvky VALENA (zásuvku upresní investor pri výstavbe)	3,000	ks	125,00	375,00	0,000	0,00	3,000	375,00
2 220111781	Montáž uzemňovacej prípojnice	4,000	ks	6,00	24,00	0,000	0,00	4,000	24,00
2 3410301490	Prípojnice pospojovania pospojovania HUP	4,000	ks	16,00	64,00	0,000	0,00	4,000	64,00
2 220711045	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiér, strop	13,000	ks	10,00	130,00	0,000	0,00	13,000	130,00
2 3581900000.1	Čidlo pohyb.NIKO 350-20082	13,000	ks	16,91	219,83	0,000	0,00	13,000	219,83
2 92090102010350	Montáž tlačidla núdzového zastavenia, pripojenie,pripevnenie tlačidla do krabice a preskúšanie	1,000	ks	19,50	19,50	0,000	0,00	1,000	19,50
2 3580760572.1	Tlačítko núdzového vypínania SCAME požiarň hlašič zapustný IP55 - 676.25100 s kladivkom	1,000	ks	31,32	31,32	0,000	0,00	1,000	31,32
2 94010702900050	Vyvrtánie a vypilovanie otvoru do D 50 mm	20,000	ks	2,35	47,00	0,000	0,00	20,000	47,00
2 94010702900060	Vyvrtánie otvoru D 8-12 mm do betónového muríva	68,000	ks	0,43	29,24	0,000	0,00	68,000	29,24
2 210040701.1	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	180,000	m	3,50	630,00	0,000	0,00	180,000	630,00
2 210040702	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	50,000	m	4,00	200,00	0,000	0,00	50,000	200,00
2 973011161	Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 100x100x50 mm, -0,00100t	214,000	ks	3,50	749,00	0,000	0,00	214,000	749,00
2 974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	1 750,000	m	2,00	3 500,00	0,000	0,00	1 750,000	3 500,00
2 974041111.S	Vysekanie cementovej alebo betónovej zálievky zo škár medzi panelmi z lešenárskej kletky, prierez 30x30 mm, -0,00200t	120,000	m	2,00	240,00	0,000	0,00	120,000	240,00
2 974031123	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,00500t	150,000	m	3,00	450,00	0,000	0,00	150,000	450,00
2 974042542	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 70 mm a šírky do 70mm, -0,01100t	50,000	m	3,30	165,00	0,000	0,00	50,000	165,00
2 210010311	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	320,000	ks	0,80	256,00	0,000	0,00	320,000	256,00
2 3450900400	I-Krabica ASD 70 pod omietku	320,000	ks	0,35	112,00	0,000	0,00	320,000	112,00
2 210010313	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	10,000	ks	4,50	45,00	0,000	0,00	10,000	45,00
2 3450912000	Krabica KO-100 + vičko + uzemňovacia prípojnice	10,000	ks	2,72	27,20	0,000	0,00	10,000	27,20
2 210020931	Protipožiarna upchávka do rozváždačov, prieťah stropom, podlahou, stenou, do 150 mm hrúbky bez vane	0,500	m2	123,00	61,50	0,000	0,00	0,500	61,50
2 6319125730	Technické izolácie Protipožiarna izolácia Conlit Ductrock 90	0,500	m2	55,00	27,50	0,000	0,00	0,500	27,50
2 210100001	Ukončenie vodičov v rozváždač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	350,000	ks	1,40	490,00	0,000	0,00	350,000	490,00
2 210100002	Ukončenie vodičov v rozváždač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	70,000	ks	1,80	126,00	0,000	0,00	70,000	126,00
2 210100003	Ukončenie vodičov v rozváždač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16	45,000	ks	2,50	112,50	0,000	0,00	45,000	112,50
2 210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	25,000	ks	4,00	100,00	0,000	0,00	25,000	100,00
2 3453010302	Vypínače a zásuvky 1-pólový spínač biely, radenie 1 IP20 napr. LEGRAND VALENA LIFE	25,000	ks	3,70	92,50	0,000	0,00	25,000	92,50
2 210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	29,000	ks	3,60	104,40	0,000	0,00	29,000	104,40
2 3453010337	Vypínače a zásuvky sériový prepínač biely, radenie 5 napr. LEGRAND VALENA LIFE	29,000	ks	5,71	165,59	0,000	0,00	29,000	165,59
2 3453010337A	Vypínače a zásuvky sériový prepínač biely, radenie 5 IP44 napr. LEGRAND VALENA LIFE	0,000	ks	9,71	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
2 210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	26,000	ks	3,65	94,90	0,000	0,00	26,000	94,90
2 3453010346.1	230V/10A s WAGO svorkami a krytkami napr. LEGRAND VALENA LIFE	26,000	ks	4,56	118,56	0,000	0,00	26,000	118,56
2 3453010346.1A	230V/10A s WAGO svorkami a krytkami IP44 napr. LEGRAND VALENA LIFE	0,000	ks	7,83	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
2 3450201520	Prepínač 6+6 230V/10A s WAGO svorkami a krytkami napr. LEGRAND VALENA LIFE	0,000	ks	6,84	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zákamenné, ŽSK Žilina

Projektant:
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba: CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

Pribeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

2	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	0,00	ks	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3450201620	Prepínač 7 230V/10A s WAGO svorkami a krytkami napr. LEGRAND VALENA LIFE	0,00	ks	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	140,00	ks	3,75	525,00	0,00	0,00	140,00	525,00
2	3453010384	Vypínače a zásuvky zásuvka 2P+PE vrátane rámiu s WAGO IP21 napr. LEGRAND VALENA LIFE	112,00	ks	4,08	456,96	0,00	0,00	112,00	456,96
2	34530103801	Vypínače a zásuvky zás. 2P+PE s clonkami, IP44, biela napr. LEGRAND VALENA LIFE	28,00	ks	10,74	300,72	0,00	0,00	28,00	300,72
2	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	0,00	ks	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3453010388	Vypínače a zásuvky- zásuvka dvojnásobná 2P+PE biela s WAGO svorkami IP21 napr. LEGRAND VALENA LIFE	0,00	ks	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3453010334	Vypínače a zásuvky 1 rámček napr. LEGRAND VALENA LIFE	76,00	ks	1,01	76,76	0,00	0,00	76,00	76,76
2	3453010334A	Vypínače a zásuvky 1 rámček IP44 napr. LEGRAND VALENA LIFE	28,00	ks	3,84	107,52	0,00	0,00	28,00	107,52
2	3453010334ip	Vypínače a zásuvky 2 rámček napr. LEGRAND VALENA LIFE	18,00	ks	2,04	36,72	0,00	0,00	18,00	36,72
2	345301032865	Vypínače a zásuvky 3 rámček napr. LEGRAND VALENA LIFE	34,00	ks	3,19	108,46	0,00	0,00	34,00	108,46
2	3453010329	Vypínače a zásuvky 4 rámček napr. LEGRAND VALENA LIFE	2,00	ks	5,87	11,74	0,00	0,00	2,00	11,74
2	3453010329A	Vypínače a zásuvky 5 rámček napr. LEGRAND VALENA LIFE	0,00	ks	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	210200006.1	Svietidlo montáž (vrátane zdrojov)	223,00	ks	10,80	2 408,40	0,00	0,00	223,00	2 408,40
2	SV1	Svietidlo A napr. PROLI BACKLIGHT OPAL 45W 4000k 6750lm vrátane rámčeka na prísadenú montáž	12,00	ks	36,40	436,80	0,00	0,00	12,00	436,80
2	SV2	Svietidlo B prísadené štvorec napr. PROLI DL USLS 18W LED	20,00	ks	10,40	208,00	0,00	0,00	20,00	208,00
2	SV4	Svietidlo D prísadené štvorec napr. PROLI DL USLR 24W LED OUTSIDE	64,00	ks	14,30	915,20	0,00	0,00	64,00	915,20
2	SV5	Svietidlo I prachotesné LED 40W min 4400lm IP65	37,00	ks	30,47	1 127,39	0,00	0,00	37,00	1 127,39
2	3480714180AC	Svietidlo H - schodiská LED Stropné svietidlo so senzorom , AVESTA LED/12W/230V IP54 s PIR	5,00	ks	27,28	136,40	0,00	0,00	5,00	136,40
2	3480714180A1.1H	Stropní, nástenné prísadené svietidlo , s nastaviteľným výkonom a náhradní teplotou , chromatičnosti, 15W = 1500 lm / 10W = 1000	14,00	ks	27,55	385,70	0,00	0,00	14,00	385,70
2	3480714180A1.1I	Svietidlo POSTEL - ACA Lightning LED prísadené svietidlo , DORA 10W/230V/4000K/930L	32,00	ks	10,12	323,84	0,00	0,00	32,00	323,84
2	3480714180A1.1K	Svietidlo E prísadené okružle napr. PROLI DL USLR 18W LED OUT	39,00	ks	10,22	398,58	0,00	0,00	39,00	398,58
2	3480714180A1.1H 2 A	LED REFLEKTOR 30W s PIR IP65	0,00	ks	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg + zasekanie	3,00	ks	385,00	1 155,00	0,00	0,00	3,00	1 155,00
2	357014890023	Rozvádzač RP5 podľa el. schémy + podružný materiál + atest + zapojenie	1,00	ks	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	1,00	2 160,00
2	357014890028	Rozvádzač RP6 podľa el. schémy + podružný materiál + atest + zapojenie	1,00	ks	1 898,00	1 898,00	0,00	0,00	1,00	1 898,00
2	3570148900247	Rozvádzač RP7 podľa el. schémy + podružný materiál + atest + zapojenie	1,00	ks	1 898,00	1 898,00	0,00	0,00	1,00	1 898,00
2	210220040.1	Svorka na potrubie BERNARD/ 2 x ZS4 vrátane pásika Cu	85,00	ks	2,00	170,00	0,00	0,00	85,00	170,00
2	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	18,00	ks	0,66	11,88	0,00	0,00	18,00	11,88
2	3544247910	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	18,00	ks	12,24	220,32	0,00	0,00	18,00	220,32
2	3450661100	Svorka ZS4	67,00	ks	0,98	65,66	0,00	0,00	67,00	65,66
2	210140461	Svorka vyrovnania potenciálu PA	1,00	ks	6,00	6,00	0,00	0,00	1,00	6,00
2	3450201950	Svorka vyrovnania potenciálu dvojité ABB REFLEX SI 2095 UC-214	1,00	ks	9,40	9,40	0,00	0,00	1,00	9,40
2	210251347	súbor 4 prepoj odtok. žľaby, žľaby, zemné kanály komplet robota a montáž	10,00	ks	5,00	50,00	0,00	0,00	10,00	50,00
2	210251347D	Pospájanie vodivých konštrukcií prúdovou prepajkou, funkčný súbor zdravotníckej technológie	5,00	ks	6,00	30,00	0,00	0,00	5,00	30,00
2	210251347E	Pospájanie vodivých konštrukcií prúdovou prepajkou, ostatných el. zariadení	12,00	ks	5,00	60,00	0,00	0,00	12,00	60,00
2	210290742	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 3 kW	2,00	ks	20,00	40,00	0,00	0,00	2,00	40,00
2	210290743	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 10 kW	1,00	ks	35,00	35,00	0,00	0,00	1,00	35,00

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zakamenné, ŽSK Žilina

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba: CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

Pribeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

2	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora, klapka do 1.5 kW	18,000	ks	15,00	270,00	0,000	0,00	18,000	270,00
2	220261622	Osadenie príchytky, vyvrtanie diery,zatiačenie príchytky do otvoru,v tehlovom murive D 8 mm	950,000	ks	0,50	475,00	0,000	0,00	950,000	475,00
2	2830410500	Hmoždinka dlhá 6x60 mm typ: TH660	950,000	ks	0,10	95,00	0,000	0,00	950,000	95,00
2	5850001000	Sadra	350,000	kg	0,45	157,50	0,000	0,00	350,000	157,50
2	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	200,000	m	0,21	42,00	0,000	0,00	200,000	42,00
2	HZS001	Revízia	35,000	hod	20,00	700,00	0,000	0,00	35,000	700,00
2	HZS002	Demontáž existujúceho vedenia káblov a elektroinštalacie	180,000	hod	6,50	1 170,00	0,000	0,00	180,000	1 170,00
2	HZS006	Kompletné vyskúšanie a nešpecifikovaná práca	70,000	hod	8,00	560,00	0,000	0,00	70,000	560,00
2	HZS007	Skúšobná prevádzka	50,000	hod	16,00	800,00	0,000	0,00	50,000	800,00
2	HZS008	Zabezpečenie pracoviska	25,000	hod	12,00	300,00	0,000	0,00	25,000	300,00
2	HZS009	Koordinácia s inými profesiami	15,000	hod	10,30	154,50	0,000	0,00	15,000	154,50
2	MV	Murárske výpomoci	3,000	%	41,00	123,00	0,000	0,00	3,000	123,00
2	PM	Podružný materiál	3,000	%	48,00	144,00	0,000	0,00	3,000	144,00
2	PPV	Podiel pridružených výkonov	1,000	%	95,00	95,00	0,000	0,00	1,000	95,00
2	UZ001	Pospájanie vodivých konštrukcií prúdovou prepajkou, prepoj guľičiek v podlahe	3,000	ks	5,00	15,00	0,000	0,00	3,000	15,00
2	210881001	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 4	180,000	m	0,90	162,00	0,000	0,00	180,000	162,00
2	3410350844	N2XH 4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	180,000	m	0,70	126,00	0,000	0,00	180,000	126,00
2	210881002	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 6	400,000	m	0,90	360,00	0,000	0,00	400,000	360,00
2	3410350845	N2XH 6 Nehorľavý kábel B2ca (s1, d1, a1)	400,000	m	1,60	640,00	0,000	0,00	400,000	640,00
2	210881004	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 16	120,000	m	1,00	120,00	0,000	0,00	120,000	120,00
2	3410350847	N2XH 16 Nehorľavý kábel B2ca (s1, d1, a1)	120,000	m	2,97	356,40	0,000	0,00	120,000	356,40
2	210881005	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 25	25,000	m	1,20	30,00	0,000	0,00	25,000	30,00
2	3410350848	N2XH 25 Nehorľavý kábel B2ca (s1, d1, a1)	25,000	m	3,27	81,75	0,000	0,00	25,000	81,75
2	210881015	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	60,000	m	0,75	45,00	0,000	0,00	60,000	45,00
2	3410350858	CHKE-V 2x1,5 Nehorľavý kábel B2ca (s1, d1, a1) P90	60,000	m	1,49	89,40	0,000	0,00	60,000	89,40
2	210881216	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	1 630,000	m	0,85	1 385,50	0,000	0,00	1 630,000	1 385,50
2	3410350930	CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel B2ca (s1, d1, a1) P90	1 580,000	m	1,31	2 069,80	0,000	0,00	1 580,000	2 069,80
2	3410350930A	CHKE-V 3x1,5/O Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	50,000	m	1,15	57,50	0,000	0,00	50,000	57,50
2	210881022	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	1 870,000	m	1,05	1 963,50	0,000	0,00	1 870,000	1 963,50
2	3410350865	CHKE-V 3x2,5 Nehorľavý kábel B2ca (s1, d1, a1) P90	1 870,000	m	1,71	3 197,70	0,000	0,00	1 870,000	3 197,70
2	210881046	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	950,000	m	1,10	1 045,00	0,000	0,00	950,000	1 045,00
2	3410350889	CHKE-V 5x1,5 Nehorľavý kábel B2ca (s1, d1, a1) P90	950,000	m	2,55	2 422,50	0,000	0,00	950,000	2 422,50
2	341610017200.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x10 mm2	95,000	m	6,25	593,75	0,000	0,00	95,000	593,75
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				45 130,79		0,00		45 130,79
		Montážne práce				45 130,79		0,00		45 130,79
		7a - E1.7a Elektroinštalácia 3.NP				45 273,29		0,00		45 273,29

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zakamenné, ŽSK Žilina

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba: CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

Pribeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

		7b - E1.7b Elektroinštalácia 4.NP								
		Montážne práce								
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
2 220111781		Montáž uzemňovacej prípojnice	2,000	ks	12,00	24,00	0,000	0,00	2,000	24,00
2 3410301490		Prípojnice pospojovania pospojovania HUP	2,000	ks	8,00	16,00	0,000	0,00	2,000	16,00
2 92090102010350		Montáž tlačidla núdzového zastavenia, pripojenie, pripevnenie tlačidla do krabice a preskúšanie	1,000	ks	12,00	12,00	0,000	0,00	1,000	12,00
2 3580760572.1		Tlačítko núdzového vypínania SCAME požiarny hlásič zapustný IP55 - 676.25100 s kladivkom	1,000	ks	31,32	31,32	0,000	0,00	1,000	31,32
2 94010702900050		Vyvrtanie a vypilovanie otvoru do D 50 mm	2,000	ks	2,35	4,70	0,000	0,00	2,000	4,70
2 94010702900060		Vyvrtanie otvoru D 8-12 mm do betónového muriva	10,000	ks	0,43	4,30	0,000	0,00	10,000	4,30
2 210040701.1		Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	5,000	m	3,50	17,50	0,000	0,00	5,000	17,50
2 210040702		Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	50,000	m	4,00	200,00	0,000	0,00	50,000	200,00
2 973011161		Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 100x100x50 mm, -0,00100t	9,000	ks	6,00	54,00	0,000	0,00	9,000	54,00
2 974031121		Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	100,000	m	2,00	200,00	0,000	0,00	100,000	200,00
2 974041111.S		Vysekanie cementovej alebo betónovej zálievky zo škár medzi panelmi z lešenárskej kletky, prierez 30x30 mm, -0,00200t	20,000	m	8,00	160,00	0,000	0,00	20,000	160,00
2 974031123		Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,00500t	5,000	m	4,40	22,00	0,000	0,00	5,000	22,00
2 210010311		Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	9,000	ks	0,80	7,20	0,000	0,00	9,000	7,20
2 3450900400		I-Krabica ASD 70 pod omietku	9,000	ks	0,40	3,60	0,000	0,00	9,000	3,60
2 210010313		Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	1,000	ks	4,00	4,00	0,000	0,00	1,000	4,00
2 3450912000		Krabica KO-100 + víčko + uzemňovacia prípojnice	1,000	ks	2,70	2,70	0,000	0,00	1,000	2,70
2 210020931		Protipožiarna upchávka do rozvádzačov, priechod stropom, podlahou, stenou, do 150 mm hrúbky bez vane	0,250	m2	123,00	30,75	0,000	0,00	0,250	30,75
2 6319125730		Technické izolácie Protipožiarna izolácia Conlit Ductrock 90	0,250	m2	55,00	13,75	0,000	0,00	0,250	13,75
2 210100001		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	25,000	ks	1,50	37,50	0,000	0,00	25,000	37,50
2 210100002		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	10,000	ks	1,80	18,00	0,000	0,00	10,000	18,00
2 210100003		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16	30,000	ks	2,30	69,00	0,000	0,00	30,000	69,00
2 210110041		Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	1,000	ks	4,00	4,00	0,000	0,00	1,000	4,00
2 3453010302		Vypínače a zásuvky 1-pólový spínač biely, radenie 1 IP20 napr. LEGRAND VALENA LIFE	1,000	ks	3,70	3,70	0,000	0,00	1,000	3,70
2 210110043		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	1,000	ks	4,00	4,00	0,000	0,00	1,000	4,00
2 3453010337		Vypínače a zásuvky sériový prepínač biely, radenie 5 napr. LEGRAND VALENA LIFE	1,000	ks	5,70	5,70	0,000	0,00	1,000	5,70
2 210111011		Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	7,000	ks	4,00	28,00	0,000	0,00	7,000	28,00
2 3453010384		Vypínače a zásuvky zásuvka 2P+PE vrátane rámiku s WAGO IP21 napr. LEGRAND VALENA LIFE	0,000	ks	4,08	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
2 34530103801		Vypínače a zásuvky zás. 2P+PE s clonkami, IP44, biela napr. LEGRAND VALENA LIFE	7,000	ks	10,74	75,18	0,000	0,00	7,000	75,18
2 3453010334		Vypínače a zásuvky 1 rámček napr. LEGRAND VALENA LIFE	2,000	ks	1,02	2,04	0,000	0,00	2,000	2,04
2 3453010334A		Vypínače a zásuvky 1 rámček IP44 napr. LEGRAND VALENA LIFE	7,000	ks	3,84	26,88	0,000	0,00	7,000	26,88
2 210200006.1		Svietidlo montáž (vrátane zdrojov)	12,000	ks	11,50	138,00	0,000	0,00	12,000	138,00
2 SV5		Svietidlo I prachotesné LED 40W min 4400lm IP65	10,000	ks	41,60	416,00	0,000	0,00	10,000	416,00
2 3480714180AC		Svietidlo H - schodiská LED Stropné svietidlo so senzorom , AVESTA LED/12W/230V IP54 s PIR	2,000	ks	52,00	104,00	0,000	0,00	2,000	104,00
2 210190001		Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg + zasekanie	1,000	ks	385,00	385,00	0,000	0,00	1,000	385,00
2 357014890023		Rozvádzač RP8 podľa el. schémy + podružný materiál + atest + zapojenie	1,000	ks	1 783,00	1 783,00	0,000	0,00	1,000	1 783,00
2 210251347		súbor 4 prepoj odtok. žľaby, žľaby, zemné kanály komplet robota a montáž	3,000	ks	5,00	15,00	0,000	0,00	3,000	15,00

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zákamenné, ŽSK Žilina											
Projektant:											
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o											
Stavba: CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa											
Priebeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa											
2	210251347E	Pospájanie vodivých konštrukcií prúdovou prepajkou, ostatných el. zariadení	2,000	ks	6,00	12,00	0,000	0,00	2,000	12,00	
2	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora, klapka do 1.5 kW	3,000	ks	5,00	15,00	0,000	0,00	3,000	15,00	
2	220261622	Osadenie príchytky, vyvrtanie diery,zatlacenie príchytky do otvoru,v tehlovom murive D 8 mm	450,000	ks	0,60	270,00	0,000	0,00	450,000	270,00	
2	2830410500	Hmoždinka dlhá 6x60 mm typ: TH660	450,000	ks	0,10	45,00	0,000	0,00	450,000	45,00	
2	5850001000	Sadra	50,000	kg	0,45	22,50	0,000	0,00	50,000	22,50	
2	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	50,000	m	0,21	10,50	0,000	0,00	50,000	10,50	
2	HZS001	Revízia	5,000	hod	20,00	100,00	0,000	0,00	5,000	100,00	
2	HZS002	Demontáž existujúceho vedenia káblov a elektroinstalacie	25,000	hod	6,50	162,50	0,000	0,00	25,000	162,50	
2	HZS006	Kompletné vyskúšanie a nešpecifikovaná práca	4,000	hod	18,00	72,00	0,000	0,00	4,000	72,00	
2	HZS007	Skúšobná prevádzka	1,000	hod	16,00	16,00	0,000	0,00	1,000	16,00	
2	HZS008	Zabezpečenie pracoviska	2,000	hod	20,00	40,00	0,000	0,00	2,000	40,00	
2	HZS009	Koordinácia s inými profesiami	5,000	hod	10,30	51,50	0,000	0,00	5,000	51,50	
2	MV	Murárske výpomoci	3,000	%	36,00	108,00	0,000	0,00	3,000	108,00	
2	PM	Podružný materiál	3,000	%	43,00	129,00	0,000	0,00	3,000	129,00	
2	PPV	Podiel pridružených výkonov	1,000	%	75,00	75,00	0,000	0,00	1,000	75,00	
2	UZ001	Pospájanie vodivých konštrukcií prúdovou prepajkou, prepoj guľičiek v podlahe	3,000	ks	5,00	15,00	0,000	0,00	3,000	15,00	
2	210881002	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 6	50,000	m	0,90	45,00	0,000	0,00	50,000	45,00	
2	3410350845	N2XH 6 Nehorľavý kábel B2ca (s1, d1, a1)	50,000	m	1,60	80,00	0,000	0,00	50,000	80,00	
2	210881004	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 16	20,000	m	1,00	20,00	0,000	0,00	20,000	20,00	
2	3410350847	N2XH 16 Nehorľavý kábel B2ca (s1, d1, a1)	20,000	m	2,97	59,40	0,000	0,00	20,000	59,40	
2	210881216	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	165,000	m	1,00	165,00	0,000	0,00	165,000	165,00	
2	3410350930	CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel B2ca (s1, d1, a1)	145,000	m	1,31	189,95	0,000	0,00	145,000	189,95	
2	3410350930A	CHKE-V 3x1,5/O Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	20,000	m	1,15	23,00	0,000	0,00	20,000	23,00	
2	210881022	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	75,000	m	1,00	75,00	0,000	0,00	75,000	75,00	
2	3410350865	CHKE-V 3x2,5 Nehorľavý kábel B2ca (s1, d1, a1) P90	75,000	m	1,71	128,25	0,000	0,00	75,000	128,25	
2	210881176.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x4	10,000	m	1,00	10,00	0,000	0,00	10,000	10,00	
2	341610021100.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x4 mm2	10,000	m	2,79	27,90	0,000	0,00	10,000	27,90	
2	210881046	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	10,000	m	1,00	10,00	0,000	0,00	10,000	10,00	
2	3410350889	CHKE-V 5x1,5 Nehorľavý kábel B2ca (s1, d1, a1) P90	10,000	m	2,55	25,50	0,000	0,00	10,000	25,50	
2	210881236.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x10	120,000	m	1,50	180,00	0,000	0,00	120,000	180,00	
2	341610022900.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x10 mm2 B2ca (s1, d1, a1) P90	120,000	m	8,63	1 035,60	0,000	0,00	120,000	1 035,60	
2	361410105.S	Montáž napájacieho zdroja UPS v skriňovom vyhotovení 10kVA/9kW, 1x20x20Ah	1,000	ks	384,00	384,00	0,000	0,00	1,000	384,00	
2	384490002500.S		1,000	ks	2 979,00	2 979,00	0,000	0,00	1,000	2 979,00	
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				10 504,42		0,00		10 504,42	
		Montážne práce				10 504,42		0,00		10 504,42	
		7b - E1.7b Elektroinštalácia 4.NP				10 504,42		0,00		10 504,42	

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zákamenné, ŽSK Žilina

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba: CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

Priebeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

		7c - E1.7c Požiarna signalizácia 3.NP								
		Práce HSV								
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
2	612453621.S	Omiетка рýв в стѣнах мaлтoу цементoв. ш. рýхы над 150 до 300mm хладѣна дrevѣным хладидлом врátане материалу	15,000	m2	8,77	131,55	0,000	0,00	15,000	131,55
2	974032121.S	Высекание рýв в стѣнах а прѣчѣках з дутýх тѣхál а твáрниc до глýбки 30 mm а ш. до 30 mm, -0,00100t	380,000	m	2,35	893,00	0,000	0,00	380,000	893,00
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				1 024,55		0,00		1 024,55
		Práce HSV				1 024,55		0,00		1 024,55
		Montážne práce								
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
2	210011301	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6, do tehlového muriva	150,000	ks	1,02	153,00	0,000	0,00	150,000	153,00
2	2830403000	Hmoždinka klasická 6 mm T6 typ: T6-PA	150,000	ks	0,02	3,00	0,000	0,00	150,000	3,00
2	210191030	Montáž panelového štítka	70,000	ks	0,87	60,90	0,000	0,00	70,000	60,90
2	3455111705	Štítok pre označenie prístroja	70,000	ks	0,48	33,60	0,000	0,00	70,000	33,60
2	210969420.S	Demontáž - kábel signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 - 0,00006 t	360,000	m	0,43	154,80	0,000	0,00	360,000	154,80
2	210960322.S	Demontáž do sute - lišta elektroinštalčná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia -0,00016 t	360,000	m	0,64	230,40	0,000	0,00	360,000	230,40
2	210960926.S	Demontáž na spätnú montáž - tlačidlo, snímač, siréna...	48,000	ks	25,68	1 232,64	0,000	0,00	48,000	1 232,64
2	220511025	Montáž konektoru (zástrčky)	2,000	ks	2,68	5,36	0,000	0,00	2,000	5,36
2	3582010160	Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6-počítačová sieť a príslušenstvo	2,000	ks	3,85	7,70	0,000	0,00	2,000	7,70
2	220260551A	Rúrka PVC D 16 uloží.pod omietku, vrátane napoj.krabíc,vývodiek, drážky,(bez dodania krabíc)	380,000	m	0,96	364,80	0,000	0,00	380,000	364,80
2	3450702100	I-Rúrka 16 hfxp vrátane uchytenia	380,000	m	1,52	577,60	0,000	0,00	380,000	577,60
2	220280221A	Káble bytové J-H(St)H-V 2x2x0,8 mm uložené 20% v rúrkach ostatne na GRIP príchytках v podhlade	430,000	m	1,18	507,40	0,000	0,00	430,000	507,40
2	3410300750	JE-H(St)H-V FE 180 1x2x0,8	380,000	m	0,80	304,00	0,000	0,00	380,000	304,00
2	3410300750A	JE-H(St)H-V FE 180 4x2x0,8	50,000	m	1,80	90,00	0,000	0,00	50,000	90,00
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				3 725,20		0,00		3 725,20
922		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNYCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ								
2	10	Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásica,zapojenie, preskúšanie na omietku	8,000	ks	14,98	119,84	0,000	0,00	8,000	119,84
2	4040001025	Resetovateľné červené tlačidlo s izolátorom vrátane samolepky označenia	3,000	ks	43,87	131,61	0,000	0,00	3,000	131,61
2	220330111B	hlásica, zapojenie, preskúšanie na omietku vrátane znaku samolepky	48,000	ks	19,26	924,48	0,000	0,00	48,000	924,48
2	4040001068A	Pática k hlásičom so štítkom na popis	0,000	ks	5,89	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
2	4040001068D	Silikónové tesnenie do vlhkého prostredia	0,000	ks	1,71	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
2	4040001068	Optický inteligentný hlásič s izolátorom	0,000	ks	40,66	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
2	4040001068B	Multisenzorový intelig. hlásič s izolátorom FD7160	0,000	ks	58,85	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
2	220330166.S	EPS, montáž poplachovej sirény, zapojenie, preskúšanie	33,000	ks	14,98	494,34	0,000	0,00	33,000	494,34
2	404640000100	Akusticko optická signalizácia	33,000	ks	74,90	2 471,70	0,000	0,00	33,000	2 471,70
2	220330171	Montáž vstup./výst. jednotky na stenu,zapojenie,preskúšanie	2,000	ks	51,36	102,72	0,000	0,00	2,000	102,72
2	404000109C	Vstupnovýstupná jednotka na ovládanie externých zariadení 4 vstupy, 4 reléové výstupy, na stenu, s krabicou	2,000	ks	171,20	342,40	0,000	0,00	2,000	342,40
2	220330703.S	Úprava požiarnej ústredne, pripojenie vedení,oživenie	1,000	ks	406,60	406,60	0,000	0,00	1,000	406,60
2	220330392	Revízia požiarnej ústredne typu 2- slučkovej a reléovej sady vrátane revíznej správy, a prvej úradnej skúšky	1,000	ks	374,50	374,50	0,000	0,00	1,000	374,50
2	MV	Murárske výpomoci a likvidácia odpadu	2,000	%	88,44	176,88	0,000	0,00	2,000	176,88

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zakamenné, ŽSK Žilina

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba: CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

Pribeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

2	PM	Podružný materiál	2,000	%	88,44	176,88	0,000	0,00	2,000	176,88
2	PPV	Podiel pridružených výkonov	2,000	%	88,44	176,88	0,000	0,00	2,000	176,88
		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ				5 898,83	0,00			5 898,83
		Montážne práce				9 624,03	0,00			9 624,03
		7c - E1.7c Požiarna signalizácia 3.NP				10 648,58	0,00			10 648,58
		7d - E1.7d Požiarna signalizácia 4.NP								
		Práce HSV								
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
2	612453621.S	Omietka rýh v stenách maltou cementov. š. ryhy nad 150 do 300mm hladená dreveným hladidlom vrátane materiálu	2,000	m2	8,77	17,54	0,000	0,00	2,000	17,54
2	974032121.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00100t	380,000	m	2,35	893,00	0,000	0,00	380,000	893,00
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				910,54	0,00			910,54
		Práce HSV				910,54	0,00			910,54
		Montážne práce								
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
2	210011301	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6, do tehlového muriva	50,000	ks	1,02	51,00	0,000	0,00	50,000	51,00
2	2830403000	Hmoždinka klasická 6 mm T6 typ: T6-PA	50,000	ks	0,02	1,00	0,000	0,00	50,000	1,00
2	210191030	Montáž panelového štítka	12,000	ks	0,87	10,44	0,000	0,00	12,000	10,44
2	3455111705	Štítok pre označenie prístroja	12,000	ks	0,48	5,76	0,000	0,00	12,000	5,76
2	210969420.S	Demontáž - kábel signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 - 0,00006 t	0,000	m	0,43	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
2	210960322.S	Demontáž do sute - lišta elektroinštalácia z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia -0,00016 t	0,000	m	0,64	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
2	210960926.S	Demontáž na spätnú montáž - tlačidlo, snímač, siréna...	0,000	ks	25,68	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
2	220511025	Montáž konektoru (zástrčky)	1,000	ks	2,68	2,68	0,000	0,00	1,000	2,68
2	3582010160	Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6-počítačová sieť a príslušenstvo	1,000	ks	3,85	3,85	0,000	0,00	1,000	3,85
2	220260551A	Rúrka PVC D 16 uložená pod omietku, vrátane napoj.krabíc,vývodiek, drážky,(bez dodania krabíc)	70,000	m	0,96	67,20	0,000	0,00	70,000	67,20
2	3450702100	I-Rúrka 16 hŕxp vrátane uchytenia	70,000	m	1,52	106,40	0,000	0,00	70,000	106,40
2	220280221A	Káble bytové J-H(St)H-V 2x2x0,8 mm uložené 20% v rúrkach ostatne na GRIP príchytkách v podhlade	80,000	m	1,18	94,40	0,000	0,00	80,000	94,40
2	3410300750	JE-H(St)H-V FE 180 1x2x0,8	80,000	m	0,80	64,00	0,000	0,00	80,000	64,00
2	3410300750A	JE-H(St)H-V FE 180 4x2x0,8	0,000	m	1,80	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				406,73	0,00			406,73
922		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ								
2	10	Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásica,zapojenie, preskúšanie na omietku	1,000	ks	14,98	14,98	0,000	0,00	1,000	14,98
2	4040001025	Resetovateľné červené tlačidlo s izolátorom vrátane samolepky označenia	1,000	ks	43,87	43,87	0,000	0,00	1,000	43,87
2	220330111B	hlásica, zapojenie, preskúšanie na omietku vrátane znaku samolepky	10,000	ks	19,26	192,60	0,000	0,00	10,000	192,60
2	4040001068A	Pätica k hlásičom so štítkom na popis	10,000	ks	5,89	58,90	0,000	0,00	10,000	58,90
2	4040001068D	Silikónové tesnenie do vlhkého prostredia	10,000	ks	1,71	17,10	0,000	0,00	10,000	17,10
2	4040001068	Optický inteligentný hlásič s izolátorom	10,000	ks	40,66	406,60	0,000	0,00	10,000	406,60

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zákamenné, ŽSK Žilina											
Projektant:											
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o											
Stavba: CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa											
Pribeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa											
2	4040001068B	Multisenzorový intelig. hlásič s izolátorom FD7160	0,000	ks	58,85	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
2	220330166.S	EPS, montáž poplachovej sirény, zapojenie, preskúšanie	0,000	ks	14,98	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
2	404640000100	Akusticko optická signalizácia	0,000	ks	74,90	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
2	220330171	Montáž vstup./výst. jednotky na stenu,zapojenie,preskúšanie	0,000	ks	51,36	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
2	404000109C	Vstupnovýstupná jednotka na ovládanie externých zariadení 4 vstupy, 4 reléové výstupy, na stenu, s krabicou	0,000	ks	171,20	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
2	220330703.S	Úprava požiarnej ústredne, pripojenie vedení,oživenie	1,000	ks	406,60	406,60	0,000	0,00	1,000	406,60	
2	220330392	Revízia požiarnej ústredne typu 2- slučkovej a reléovej sady vrátane revíznej správy, a prvej úradnej skúšky	1,000	ks	374,50	374,50	0,000	0,00	1,000	374,50	
2	MV	Murárske výpomoci a likvidácia odpadu	2,000	%	24,30	48,60	0,000	0,00	2,000	48,60	
2	PM	Podružný materiál	2,000	%	24,30	48,60	0,000	0,00	2,000	48,60	
2	PPV	Podiel pridružených výkonov	2,000	%	24,30	48,60	0,000	0,00	2,000	48,60	
		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ				1 660,95		0,00		1 660,95	
		Montážne práce				2 067,68		0,00		2 067,68	
		7d - E1.7d Požiarna signalizácia 4.NP				2 978,22		0,00		2 978,22	
		7e - E1.7e Hlasová signalizácia požiaru 3.NP									
		Montážne práce									
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE									
2	94010702900050	Vyvŕtanie a vypilovanie otvoru do D 50 mm	10,000	ks	2,35	23,50	0,000	0,00	10,000	23,50	
2	94010702900060	Vyvŕtanie otvoru D 8-12 mm do betónového muriva	20,000	ks	0,43	8,60	0,000	0,00	20,000	8,60	
2	210011301	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6, do tehlového muriva	116,000	ks	1,02	118,32	0,000	0,00	116,000	118,32	
2	2830403000	Hmoždinka klasická 6 mm T6 typ: T6-PA	116,000	ks	0,02	2,32	0,000	0,00	116,000	2,32	
2	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	190,000	m	0,21	39,90	0,000	0,00	190,000	39,90	
2	612453621.S	Omietka rýh v stenách maltou cementov. š. rýhy nad 150 do 300mm hladená dreveným hladidlom vrátane materiálu	7,000	m2	8,77	61,39	0,000	0,00	7,000	61,39	
2	974032121.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00100t	190,000	m	2,35	446,50	0,000	0,00	190,000	446,50	
2	210881212	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1,5	210,000	m	1,18	247,80	0,000	0,00	210,000	247,80	
2	341610020400.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 2x1,5 mm2	210,000	m	1,23	258,30	0,000	0,00	210,000	258,30	
2	220260551A	Rúrka PVC D 16 uloží pod omietku, vrátane napoj.krabíc,vývodiek, drážky,(bez dodania krabíc)	20,000	m	0,96	19,20	0,000	0,00	20,000	19,20	
2	3450702100.1	I-Rúrka 16 HFXP vrátane uchytenia	20,000	m	1,52	30,40	0,000	0,00	20,000	30,40	
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				1 256,23		0,00		1 256,23	
922		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ									
2	220370064	charakteristik,vyprac.protokolu potrebné ku kolaudácii (vrátane merania intenzity a zrozumiteľnosti)	1,000	ks	449,40	449,40	0,000	0,00	1,000	449,40	
2	220370427	Úprava a živienie rozhlasovej ústredne pre požiarňú rozhlas, do 400W	1,000	ks	235,40	235,40	0,000	0,00	1,000	235,40	
2	220370536	Montáž reproduktora do 6 W nastenného skrinkového,upevnenie,pripojenie,odskúšanie	24,000	ks	14,98	359,52	0,000	0,00	24,000	359,52	
2	3837001001	WA 06-165/T-EN54 Biela reproduktorová skrinka, IP54, 6W, EN54	24,000	ks	37,45	898,80	0,000	0,00	24,000	898,80	
922		M-22 MONTAZ OZNAMOVACICH, SIGNALIZACNYCH A ZABEZPECOVACICH ZARIADENI				1 943,12		0,00		1 943,12	
		Montážne práce				3 199,35		0,00		3 199,35	

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zakamenné, ŽSK Žilina

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba: CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

Pribeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

		HZS								
0		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE								
2	HZS001	Revízia	6,000	hod	48,15	288,90	0,000	0,00	6,000	288,90
2	HZS006	Kompletné vyskúšanie	6,000	hod	32,10	192,60	0,000	0,00	6,000	192,60
2	HZS007	Skúšobná prevádzka	1,000	hod	32,10	32,10	0,000	0,00	1,000	32,10
2	HZS008	Zabezpečenie pracoviska	1,000	hod	32,10	32,10	0,000	0,00	1,000	32,10
2	HZS009	Koordinácia s inými profesiami a demontáže	25,000	hod	26,75	668,75	0,000	0,00	25,000	668,75
2	MV	Murárske výpomoci a likvidácia odpadu	2,000	%	32,00	64,00	0,000	0,00	2,000	64,00
2	PM	Podružný materiál	2,000	%	32,00	64,00	0,000	0,00	2,000	64,00
2	PPV	Podiel pridružených výkonov	2,000	%	32,00	64,00	0,000	0,00	2,000	64,00
		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE				1 406,45		0,00		1 406,45
		HZS				1 406,45		0,00		1 406,45
		7e - E1.7e Hlasová signalizácia požiaru 3.NP				4 605,80		0,00		4 605,80
		7f - E1.7f Hlasová signalizácia požiaru 4.NP								
		Montážne práce								
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
2	94010702900050	Vyvrátenie a vypilovanie otvoru do D 50 mm	2,000	ks	2,35	4,70	0,000	0,00	2,000	4,70
2	94010702900060	Vyvrátenie otvoru D 8-12 mm do betónového muriva	8,000	ks	0,43	3,44	0,000	0,00	8,000	3,44
2	210011301	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6, do tehlového muriva	9,000	ks	1,02	9,18	0,000	0,00	9,000	9,18
2	2830403000	Hmoždinka klasická 6 mm T6 typ: T6-PA	9,000	ks	0,02	0,18	0,000	0,00	9,000	0,18
2	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	80,000	m	0,21	16,80	0,000	0,00	80,000	16,80
2	612453621.S	Omietka rýh v stenách maltou cementov. š. rýhy nad 150 do 300mm hladená dreveným hladidlom vrátane materiálu	3,000	m2	8,77	26,31	0,000	0,00	3,000	26,31
2	974032121.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00100t	80,000	m	2,35	188,00	0,000	0,00	80,000	188,00
2	210881212	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1,5	90,000	m	1,18	106,20	0,000	0,00	90,000	106,20
2	341610020400.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 2x1,5 mm2 v rúrke	90,000	m	1,23	110,70	0,000	0,00	90,000	110,70
2	220260551A	Rúrka PVC D 16 uložená pod omietku, vrátane napoj.krabíc,vývodiek, drážky,(bez dodania krabíc)	90,000	m	0,96	86,40	0,000	0,00	90,000	86,40
2	3450702100.1	I-Rúrka 16 HFXP vrátane uchytenia	90,000	m	1,52	136,80	0,000	0,00	90,000	136,80
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				688,71		0,00		688,71
		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZACNYCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ								
922		Závěrečné meranie rozhlas.zariad.400 W bez merania ZR,meranie charakteristik,vyprac.protokolu potrebné ku kolaudácii (vrátane merania intenzity a zrozumiteľnosti)	1,000	ks	449,40	449,40	0,000	0,00	1,000	449,40
2	220370064	Úprava a živienie rozhlasovej ústredne pre požiarň rozhl., do 400W	1,000	ks	235,40	235,40	0,000	0,00	1,000	235,40
2	220370536	Montáž reproduktora do 6 W nastenného skrinkového,upevnenie,pripojenie,odskúšanie	3,000	ks	14,98	44,94	0,000	0,00	3,000	44,94
2	3837001001	WA 06-165/T-EN54 Biela reproduktorová skrinka, IP54, 6W, EN54	3,000	ks	37,45	112,35	0,000	0,00	3,000	112,35
922		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZACNYCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ				842,09		0,00		842,09
		Montážne práce				1 530,80		0,00		1 530,80
		HZS								

Odberteľ: Centrum sociálnych služieb Zákamenné, ŽSK Žilina										
Projektant:										
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o										
Stavba: CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa										
Pribeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa										
0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE									
2 HZS001	Revízia	2,000 hod	48,15	96,30	0,000	0,00	2,000	96,30		
2 HZS006	Kompletné vyskúšanie	2,000 hod	32,10	64,20	0,000	0,00	2,000	64,20		
2 HZS007	Skúšobná prevádzka	1,000 hod	32,10	32,10	0,000	0,00	1,000	32,10		
2 HZS008	Zabezpečenie pracoviska	1,000 hod	32,10	32,10	0,000	0,00	1,000	32,10		
2 HZS009	Koordinácia s inými profesiami a demontáže	3,000 hod	26,75	80,25	0,000	0,00	3,000	80,25		
2 MV	Murárske výpomoci a likvidácia odpadu	2,000 %	15,32	30,64	0,000	0,00	2,000	30,64		
2 PM	Podružný materiál	2,000 %	15,32	30,64	0,000	0,00	2,000	30,64		
2 PPV	Podiel pridružených výkonov	2,000 %	15,32	30,64	0,000	0,00	2,000	30,64		
	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE			396,87		0,00		396,87		
	HZS			396,87		0,00		396,87		
	7f - E1.7f Hlasová signalizácia požiaru 4.NP			1 927,67		0,00		1 927,67		
	7g - E1.7g Bleskozvod									
	Práce HSV									
1	ZEMNÉ PRÁCE									
2 113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	60,000 m2	19,00	1 140,00	0,000	0,00	60,000	1 140,00		
2 113203111.S	Vytŕhanie betónových kociek 50x50cm, a následné poukladanie	50,000 m2	15,60	780,00	0,000	0,00	50,000	780,00		
2 460200145.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 5	220,000 m	8,00	1 760,00	0,000	0,00	220,000	1 760,00		
2 460560145.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 5	220,000 m	2,20	484,00	0,000	0,00	220,000	484,00		
1	ZEMNÉ PRÁCE			4 164,00		0,00		4 164,00		
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
2 564751114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 180 mm	125,000 m2	9,00	1 125,00	0,000	0,00	125,000	1 125,00		
2 573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	20,000 m2	3,00	60,00	0,000	0,00	20,000	60,00		
2 577164431	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	20,000 m2	25,50	510,00	0,000	0,00	20,000	510,00		
2 919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 100 do 150 mm	160,000 m	6,00	960,00	0,000	0,00	160,000	960,00		
2 589410002200.S	Asfaltový koberec veľmi tenký BBTM 8 O, PMB 45/80-75, I, STN EN 13108-2	7,000 t	115,00	805,00	0,000	0,00	7,000	805,00		
2 979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku a likvidácia odpadu	7,500 t	14,77	110,78	0,000	0,00	7,500	110,78		
2 998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	7,500 t	2,51	18,83	0,000	0,00	7,500	18,83		
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			3 589,61		0,00		3 589,61		
		Práce HSV		7 753,61		0,00		7 753,61		
	Montážne práce									
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE									
2 210020951	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	22,000 ks	4,00	88,00	0,000	0,00	22,000	88,00		

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zakamenné, ŽSK Žilina

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba: CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

Pribeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

2	2469508100	Tmel tesniaci klampiarsky	10,000	kg	4,50	45,00	0,000	0,00	10,000	45,00
2	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	3,000	ks	9,00	27,00	0,000	0,00	3,000	27,00
2	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá 200	3,000	ks	5,58	16,74	0,000	0,00	3,000	16,74
2	3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	3,000	ks	9,41	28,23	0,000	0,00	3,000	28,23
2	210220031A	Mertacia svorkovnica v krabici PAWBOLL	20,000	ks	8,00	160,00	0,000	0,00	20,000	160,00
2	3410300258a	Krabica PAWBOLL	20,000	ks	7,00	140,00	0,000	0,00	20,000	140,00
2	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	35,000	ks	2,00	70,00	0,000	0,00	35,000	70,00
2	3544247925	Štítok orientačný , obj. č. EBL000000359;bleskozvodný a uzemňovací materiál	35,000	ks	0,80	28,00	0,000	0,00	35,000	28,00
2	210220095	Náter zvodového vodiča	40,000	m	2,00	80,00	0,000	0,00	40,000	80,00
2	5855658500	Náter antikorózna ochrana, balenie 5kg, ozn.141	2,000	ks	65,00	130,00	0,000	0,00	2,000	130,00
2	210220098	Montáž vysúvacieho rebríka na budovách do 12 m výšky na 1 zvode	22,000	ks	12,00	264,00	0,000	0,00	22,000	264,00
2	210220105	Podpery vedenia FeZn do muríva PV 01h a PV01-03	10,000	ks	3,00	30,00	0,000	0,00	10,000	30,00
2	3544216400	Podpera vedenia do muríva na hmoždinku ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 01 h	10,000	ks	0,78	7,80	0,000	0,00	10,000	7,80
2	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30 komplet podľa popisu dole	1,000	ks	25,00	25,00	0,000	0,00	1,000	25,00
2	3544215600A	Zachytávacia tyč hliníková JP 30 + svorka na pripojenie vodiča + betónový podstavec + kajlík + podložka pod betón	1,000	ks	22,62	22,62	0,000	0,00	1,000	22,62
2	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	10,000	ks	2,00	20,00	0,000	0,00	10,000	20,00
2	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	10,000	ks	1,16	11,60	0,000	0,00	10,000	11,60
2	210220247	Svorka DEHN SV-UNI+ Rd8-10/FI30 NIRO	45,000	ks	2,00	90,00	0,000	0,00	45,000	90,00
2	3544220000	DEHN SV-UNI+ Rd8-10/FI30 NIRO	45,000	ks	3,62	162,90	0,000	0,00	45,000	162,90
2	210220250	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	3,000	ks	2,00	6,00	0,000	0,00	3,000	6,00
2	3544220750	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SU	3,000	ks	0,90	2,70	0,000	0,00	3,000	2,70
2	210220252	Svorka FeZn odbočovací spojovacia SR01-02	24,000	ks	2,00	48,00	0,000	0,00	24,000	48,00
2	3544221100	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M6)	24,000	ks	1,10	26,40	0,000	0,00	24,000	26,40
2	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	60,000	ks	2,00	120,00	0,000	0,00	60,000	120,00
2	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	60,000	ks	1,07	64,20	0,000	0,00	60,000	64,20
2	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	490,000	m	1,30	637,00	0,000	0,00	490,000	637,00
2	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	66,150	kg	5,20	343,98	0,000	0,00	66,150	343,98
2	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový O 8 mm	22,000	m	1,50	33,00	0,000	0,00	22,000	33,00
2	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	22,000	m	0,98	21,56	0,000	0,00	22,000	21,56
2	210220804.S	Dilatačná spojka AlMgSi drôt O 8 mm	10,000	ks	6,00	60,00	0,000	0,00	10,000	60,00
2	210220810.S	Podpery vedenia hrebeň a zvody od hrebeňa na falc	582,000	ks	1,50	873,00	0,000	0,00	582,000	873,00
2	354410034900.S	DEHN PV-F Rd 8 snap 36S M8 klobúčikom a lepiacou páskou	230,000	ks	0,55	126,50	0,000	0,00	230,000	126,50
2	354410035000.S	DEHN PV-SF Rd 8 grip 20, do 20mm Al	352,000	ks	2,30	809,60	0,000	0,00	352,000	809,60
2	210220853.S	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	196,000	ks	2,00	392,00	0,000	0,00	196,000	392,00
2	354410012900.S	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s príloškou Al	196,000	ks	1,63	319,48	0,000	0,00	196,000	319,48
2	210220856.S	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	40,000	ks	1,50	60,00	0,000	0,00	40,000	60,00
2	354410013800.S	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	40,000	ks	2,97	118,80	0,000	0,00	40,000	118,80
2	210222247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	22,000	ks	2,00	44,00	0,000	0,00	22,000	44,00

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zakamenné, ŽSK Žilina

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba: CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

Pribeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

2	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	22,000	ks	1,69	37,18	0,000	0,00	22,000	37,18
2	210222260.S	Ochranný uholník FeZn OU, pre vonkajšie práce	2,000	ks	15,00	30,00	0,000	0,00	2,000	30,00
2	354410053400.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	2,000	ks	7,51	15,02	0,000	0,00	2,000	15,02
2	210222265.S	Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU, pre vonkajšie vedenie	4,000	ks	6,00	24,00	0,000	0,00	4,000	24,00
2	354410054050.S	Držiak FeZn ochranného uholníka	4,000	ks	1,65	6,60	0,000	0,00	4,000	6,60
2	220261661	Zváranie spoja vrátane izolácie	3,000	ks	0,21	0,63	0,000	0,00	3,000	0,63
2	HZS001	Revízia	12,000	zvodo v	20,00	240,00	0,000	0,00	12,000	240,00
2	HZS009	Koordinácia s inými profesiami	12,000	hod	10,30	123,60	0,000	0,00	12,000	123,60
2	MV	Murárske výpomoci	3,000	%	23,00	69,00	0,000	0,00	3,000	69,00
2	PM	Podružný materiál	3,000	%	27,00	81,00	0,000	0,00	3,000	81,00
2	PPV	Podiel pridružených výkonov	1,000	%	85,00	85,00	0,000	0,00	1,000	85,00
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				7 713,74		0,00		7 713,74
		Montážne práce				7 713,74		0,00		7 713,74
		7g - E1.7g Bleskozvod				15 467,35		0,00		15 467,35
		7i - E1.7i Slaboprúd rozvody 3.NP								
		Montážne práce								
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
2	3450702800	I-Rúrka HFX 25 čierna	1 100,000	m	0,90	990,00	0,000	0,00	1 100,000	990,00
2	210010311	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	23,000	ks	2,50	57,50	0,000	0,00	23,000	57,50
2	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	1 100,000	m	0,60	660,00	0,000	0,00	1 100,000	660,00
2	3450900400	I-Krabica ASD 70 pod omietku	23,000	ks	0,15	3,45	0,000	0,00	23,000	3,45
2	210040701.1	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	1 050,000	m	2,70	2 835,00	0,000	0,00	1 050,000	2 835,00
2	973011161	Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 100x100x50 mm, -0,00100t	23,000	ks	0,65	14,95	0,000	0,00	23,000	14,95
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				4 560,90		0,00		4 560,90
922		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ								
2	220280221A	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 pevné uloženie	1 780,000	m	0,70	1 246,00	0,000	0,00	1 780,000	1 246,00
2	3410300750	FTP 4x2x24 AWG Patch Dátový kábel LSOH CAT6A B2ca (S1a,d1, a1)	1 780,000	m	0,61	1 085,80	0,000	0,00	1 780,000	1 085,80
2	220511001	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod/nad omietku/ konektoru	19,000	ks	4,90	93,10	0,000	0,00	19,000	93,10
2	3582010097	Počítačová sieť a príslušenstvo Zásuvka systému 1xRJ45 tienená Cat.6,biela, napr. Valena life biela	14,000	ks	13,65	191,10	0,000	0,00	14,000	191,10
2	3582010097AA	Počítačová sieť a príslušenstvo Zásuvka systému 1xRJ45 tienená Cat.6,biela,kompletný napr. VALENA LIFE biela na povrch	5,000	ks	13,65	68,25	0,000	0,00	5,000	68,25
2	3582010097AC	Počítačová sieť a príslušenstvo konektor 1xRJ45 tienená Cat.6, kompletný napr. VALENA LIFE biela na povrch	9,000	ks	0,48	4,32	0,000	0,00	9,000	4,32
2	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod/nad omietku	2,000	ks	4,45	8,90	0,000	0,00	2,000	8,90
2	3582010082	Počítačová sieť a príslušenstvo Zásuvka systému 2xRJ45 tienená , Cat.6, biela, kompletná	2,000	ks	25,00	50,00	0,000	0,00	2,000	50,00
2	220732110	Montáž a zapojenie (wifi router) na stenu pod strop	5,000	ks	23,00	115,00	0,000	0,00	5,000	115,00
2	3837002760	WIFI ROUTER UBIQUITI UNIFI AP PRO umiestniť podľa požiadavky	5,000	ks	150,35	751,75	0,000	0,00	5,000	751,75
2	2203307081	Oživenie PC systému meracie protokoly a zaškolenie obsluhy	1,000	ks	250,00	250,00	0,000	0,00	1,000	250,00

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zakamenné, ŽSK Žilina

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba: CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

Pribeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

2	MV	Murárske výpomoci	3,000	%	20,00	60,00	0,000	0,00	3,000	60,00
2	PM	Podružný materiál	3,000	%	23,00	69,00	0,000	0,00	3,000	69,00
2	PPV	Podiel pridružených výkonov	1,000	%	85,00	85,00	0,000	0,00	1,000	85,00
		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ				4 078,22		0,00		4 078,22
		Montážne práce				8 639,12		0,00		8 639,12
		7i - E1.7i Slaboprúd rozvody 3.NP				8 639,12		0,00		8 639,12
		7j - E1.7j Požiarna signalizácia								
		Práce HSV								
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
2	612453621.S	Omietka rýh v stenách maltou cementov. š. rýhy nad 150 do 300mm hladená dreveným hladidlom vrátane materiálu	15,000	m2	8,77	131,55	0,000	0,00	15,000	131,55
2	974032121.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00100t	380,000	m	2,35	893,00	0,000	0,00	380,000	893,00
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				1 024,55		0,00		1 024,55
		Práce HSV				1 024,55		0,00		1 024,55
		Montážne práce								
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
2	210011301	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6, do tehlového muriva	150,000	ks	1,02	153,00	0,000	0,00	150,000	153,00
2	2830403000	Hmoždinka klasická 6 mm T6 typ: T6-PA	150,000	ks	0,02	3,00	0,000	0,00	150,000	3,00
2	210191030	Montáž panelového štítka	77,000	ks	0,87	66,99	0,000	0,00	77,000	66,99
2	3455111705	Štítok pre označenie prístroja	77,000	ks	0,48	36,96	0,000	0,00	77,000	36,96
2	210969420.S	Demontáž - kábel signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 - 0,00006 t	360,000	m	0,43	154,80	0,000	0,00	360,000	154,80
2	210960322.S	Demontáž do sute - lišta elektroinštalácia z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia -0,00016 t	360,000	m	0,64	230,40	0,000	0,00	360,000	230,40
2	210960926.S	Demontáž na spätnú montáž - tlačidlo, snímač, siréna...	69,000	ks	25,68	1 771,92	0,000	0,00	69,000	1 771,92
2	220511025	Montáž konektoru (zástrčky)	1,000	ks	2,68	2,68	0,000	0,00	1,000	2,68
2	3582010160	Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6-počítačová sieť a príslušenstvo	1,000	ks	3,85	3,85	0,000	0,00	1,000	3,85
2	220260551A	Rúrka PVC D 16 uložená pod omietku, vrátane napoj.krabíc,vývodiek, drážky,(bez dodania krabíc)	380,000	m	0,96	364,80	0,000	0,00	380,000	364,80
2	3450702100	I-Rúrka 16 hřxp vrátane uchytenia	380,000	m	1,52	577,60	0,000	0,00	380,000	577,60
2	220280221A	Káble bytové J-H(St)H-V 2x2x0,8 mm uložené 20% v rúrkach ostatne na GRIP príchtykach v podhlade	380,000	m	1,18	448,40	0,000	0,00	380,000	448,40
2	3410300750	JE-H(St)H-V FE 180 1x2x0,8	380,000	m	0,80	304,00	0,000	0,00	380,000	304,00
2	3410300750A	JE-H(St)H-V FE 180 4x2x0,8	0,000	m	1,80	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				4 118,40		0,00		4 118,40
922		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ								
2	10	Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásica,zapojenie, preskúšanie na omietku	10,000	ks	14,98	149,80	0,000	0,00	10,000	149,80
2	4040001025	Resetovateľné červené tlačidlo s izolátorom vrátane samolepky označenia	0,000	ks	43,87	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
2	220330111B	hlásica, zapojenie, preskúšanie na omietku vrátane znaku samolepky	54,000	ks	19,26	1 040,04	0,000	0,00	54,000	1 040,04
2	4040001068A	Pática k hlásičom so štítkom na popis	0,000	ks	5,89	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
2	4040001068D	Silikónove tesnenie do vlhkého prostredia	3,000	ks	1,71	5,13	0,000	0,00	3,000	5,13

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zakamenné, ŽSK Žilina

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba: CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

Pribeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

2	4040001068	Optický inteligentný hlásič s izolátorom	48,000	ks	40,66	1 951,68	0,000	0,00	48,000	1 951,68
2	4040001068B	Multisenzorový intelig. hlásič s izolátorom FD7160	3,000	ks	58,85	176,55	0,000	0,00	3,000	176,55
2	220330166.S	EPS, montáž poplachovej sirény, zapojenie, preskúšanie	13,000	ks	14,98	194,74	0,000	0,00	13,000	194,74
2	404640000100	Akusticko optická signalizácia	13,000	ks	74,90	973,70	0,000	0,00	13,000	973,70
2	220330171	Montáž vstup./výst. jednotky na stenu,zapojenie,preskúšanie	2,000	ks	51,36	102,72	0,000	0,00	2,000	102,72
2	404000109C	Vstupnovýstupná jednotka na ovládanie externých zariadení 4 vstupy, 4 reléové výstupy, na stenu, s krabicou	2,000	ks	171,20	342,40	0,000	0,00	2,000	342,40
2	220330702	Montáž požiarnej ústredne prejednu linku linky, pripojenie vedení, oživenie, vrátane bezdrôtového modulu	1,000	ks	449,40	449,40	0,000	0,00	1,000	449,40
2	220330703.S	Úprava požiarnej ústredne, pripojenie vedení,oživenie	1,000	ks	406,60	406,60	0,000	0,00	1,000	406,60
2	220330392	Revízia požiarnej ústredne typu 2- slučkovej a reléovej sady vrátane revíznej správy, a prvej úradnej skúšky	1,000	ks	374,50	374,50	0,000	0,00	1,000	374,50
2	MV	Murárske výpomoci a likvidácia odpadu	2,000	%	107,95	215,90	0,000	0,00	2,000	215,90
2	PM	Podružný materiál	2,000	%	107,95	215,90	0,000	0,00	2,000	215,90
2	PPV	Podiel pridružených výkonov	2,000	%	107,95	215,90	0,000	0,00	2,000	215,90
		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ				6 814,96		0,00		6 814,96
		Montážne práce				10 933,36		0,00		10 933,36
		7j - E1.7j Požiarna signalizácia				11 957,91		0,00		11 957,91
		7k - E1.7k Požiarna signalizácia 2.NP								
		Práce HSV								
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
2	612453621.S	Omietka rýh v stenách maltou cementov. š. rýhy nad 150 do 300mm hladená dreveným hladidlom vrátane materiálu	15,000	m2	8,77	131,55	0,000	0,00	15,000	131,55
2	974032121.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00100t	380,000	m	2,35	893,00	0,000	0,00	380,000	893,00
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				1 024,55		0,00		1 024,55
		Práce HSV				1 024,55		0,00		1 024,55
		Montážne práce								
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
2	210011301	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6, do tehlového muriva	150,000	ks	1,02	153,00	0,000	0,00	150,000	153,00
2	2830403000	Hmoždinka klasická 6 mm T6 typ: T6-PA	150,000	ks	0,02	3,00	0,000	0,00	150,000	3,00
2	210191030	Montáž panelového štítka	77,000	ks	0,87	66,99	0,000	0,00	77,000	66,99
2	3455111705	Štítok pre označenie prístroja	77,000	ks	0,48	36,96	0,000	0,00	77,000	36,96
2	210969420.S	Demontáž - kábel signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 - 0,00006 t	350,000	m	0,43	150,50	0,000	0,00	350,000	150,50
2	210960322.S	Demontáž do sute - lišta elektroinštalácia z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia -0,00016 t	350,000	m	0,64	224,00	0,000	0,00	350,000	224,00
2	210960926.S	Demontáž na spätnú montáž - tlačidlo, snímač, siréna...	45,000	ks	25,68	1 155,60	0,000	0,00	45,000	1 155,60
2	220511025	Montáž konektoru (zástrčky)	2,000	ks	2,68	5,36	0,000	0,00	2,000	5,36
2	3582010160	Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6-počítačová sieť a príslušenstvo	2,000	ks	3,85	7,70	0,000	0,00	2,000	7,70
2	220260551A	Rúrka PVC D 16 uložená pod omietku, vrátane napoj.krabič,vývodiek, drážky,(bez dodania krabič)	380,000	m	0,96	364,80	0,000	0,00	380,000	364,80
2	3450702100	I-Rúrka 16 hřp vrátane uchytenia	380,000	m	1,52	577,60	0,000	0,00	380,000	577,60
2	220280221A	Káble bytové J-H(St)H-V 2x2x0,8 mm uložené 20% v rúrkach ostatne na GRIP príchytках v podhlade	430,000	m	1,18	507,40	0,000	0,00	430,000	507,40
2	3410300750	JE-H(St)H-V FE 180 1x2x0,8	380,000	m	0,80	304,00	0,000	0,00	380,000	304,00

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zakamenné, ŽSK Žilina

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba: CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

Pribeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

2	3410300750A	JE-H(St)H-V FE 180 4x2x0,8	50,000	m	1,80	90,00	0,000	0,00	50,000	90,00
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				3 646,91		0,00		3 646,91
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ								
2	10	Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásica,zapojenie, preskúšanie na omietku	8,000	ks	14,98	119,84	0,000	0,00	8,000	119,84
2	4040001025	Resetovateľné červené tlačidlo s izolátorom vrátane samolepky označenia	2,000	ks	43,87	87,74	0,000	0,00	2,000	87,74
2	220330111B	hlásica, zapojenie, preskúšanie na omietku vrátane znaku samolepky	48,000	ks	19,26	924,48	0,000	0,00	48,000	924,48
2	4040001068A	Pática k hlásičom so štítkom na popis	1,000	ks	5,89	5,89	0,000	0,00	1,000	5,89
2	4040001068D	Silikónove tesnenie do vlhkého prostredia	3,000	ks	1,71	5,13	0,000	0,00	3,000	5,13
2	4040001068	Optický inteligentný hlásič s izolátorom	1,000	ks	40,66	40,66	0,000	0,00	1,000	40,66
2	4040001068B	Multisenzorový intelig. hlásič s izolátorom FD7160	3,000	ks	58,85	176,55	0,000	0,00	3,000	176,55
2	220330166.S	EPS, montáž poplachovej sirény, zapojenie, preskúšanie	23,000	ks	14,98	344,54	0,000	0,00	23,000	344,54
2	404640000100	Akusticko optická signalizácia	23,000	ks	74,90	1 722,70	0,000	0,00	23,000	1 722,70
2	220330171	Montáž vstup./výst. jednotky na stenu,zapojenie,preskúšanie	2,000	ks	51,36	102,72	0,000	0,00	2,000	102,72
2	404000109C	Vstupnovýstupná jednotka na ovládanie externých zariadení 4 vstupy, 4 reléové výstupy, na stenu, s krabicou	2,000	ks	171,20	342,40	0,000	0,00	2,000	342,40
2	220330703.S	Úprava požiarnej ústredne, pripojenie vedení,oživenie	1,000	ks	406,60	406,60	0,000	0,00	1,000	406,60
2	220330392	Revízia požiarnej ústredne typu 2- slučkovvej a reléovej sady vrátane revíznej správy, a prvej úradnej skúšky	1,000	ks	374,50	374,50	0,000	0,00	1,000	374,50
2	MV	Murárske výpomoci a likvidácia odpadu	2,000	%	89,11	178,22	0,000	0,00	2,000	178,22
2	PM	Podružný materiál	2,000	%	89,11	178,22	0,000	0,00	2,000	178,22
2	PPV	Podiel pridružených výkonov	2,000	%	89,11	178,22	0,000	0,00	2,000	178,22
		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ				5 188,41		0,00		5 188,41
		Montážne práce				8 835,32		0,00		8 835,32
		7k - E1.7k Požiarna signalizácia 2.NP				9 859,87		0,00		9 859,87
		7L - E1.7L Systém pacient - sestra								
		Montážne práce								
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ								
2	TNTEL1	SMILE, bezdrôtové núdzové tlačidlo komplet	30,000	ks	72,76	2 182,80	0,000	0,00	30,000	2 182,80
2	TNTEL2	SMILE ID, bezdrôtové núdzové tlačidlo komplet	15,000	ks	126,13	1 891,95	0,000	0,00	15,000	1 891,95
2	TNTEL3	TREX, vrecková prijímacia jednotka komplet	6,000	ks	363,83	2 182,98	0,000	0,00	6,000	2 182,98
2	TNTEL4	REPO+ II opakovač rádiového signálu komplet	6,000	ks	293,49	1 760,94	0,000	0,00	6,000	1 760,94
2	TNTEL5	FALL - náramkové tlačidlo s detektorom pádu	15,000	ks	237,70	3 565,50	0,000	0,00	15,000	3 565,50
2	TNTEL6	3 PUSH - izbová jednotka	5,000	ks	199,62	998,10	0,000	0,00	5,000	998,10
2	TNTEL7	6 PULL - šnúrový hlásič	5,000	ks	167,36	836,80	0,000	0,00	5,000	836,80
2	TNTEL8	Nabíjacia kolíska pre TREX	6,000	ks	115,22	691,32	0,000	0,00	6,000	691,32
2	TNTEL9	D-POS II detekčná jednotka	4,000	ks	213,44	853,76	0,000	0,00	4,000	853,76
2	TNTEL10	D-POS ANT - anténa sada	4,000	ks	276,51	1 106,04	0,000	0,00	4,000	1 106,04
2	TNTEL11	Konfigurácia zariadení	1,000	ks	2 020,00	2 020,00	0,000	0,00	1,000	2 020,00

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zakamenné, ŽSK Žilina

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba: CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

Pribeh fakturácie CSS Zakamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

2	TNTEL12	Montáž, inštalácia, zaškolenie personálu	1,000	ks	685,00	685,00	0,000	0,00	1,000	685,00
2	TNTEL13	Doprava, kuriér	350,000	km	0,65	227,50	0,000	0,00	350,000	227,50
2	TNTEL14	Predĺžená záručná doba až do 36 mesiacov / promptné a bezstarostné vybavenie reklamácie na naše náklady / bezplatná	1,000	ks	242,00	242,00	0,000	0,00	1,000	242,00
		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ				19 244,69	0,00		19 244,69	
		Montážne práce				19 244,69	0,00		19 244,69	
		7L - E1.7L Systém pacient - sestra				19 244,69	0,00		19 244,69	
		7h - E1.7h Elektroinštalácia 1.NP								
		Montážne práce								
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
2	ELE1	Odpojenie napätia od elektroinštalácie v miestnostiach 1.01 – 1.08	4,000	hod	15,00	60,00	0,000	0,00	4,000	60,00
2	ELE2	Demontáž existujúcich prvkov elektroinštalácie v m. 1.01- 1.08	8,000	hod	15,00	120,00	0,000	0,00	8,000	120,00
2	ELE3	Odpojenie napätia od elektroinštalácie v miestnostiach 0.67 – 0.72	3,000	hod	15,00	45,00	0,000	0,00	3,000	45,00
2	ELE4	Demontáž existujúcich prvkov elektroinštalácie v m. 0.67 – 0.72	5,000	hod	15,00	75,00	0,000	0,00	5,000	75,00
2	ELE5	Odpojenie napätia od elektroinštalácie v miestnostiach 0.41 – 0.44	2,000	hod	15,00	30,00	0,000	0,00	2,000	30,00
2	ELE6	Demontáž existujúcich prvkov elektroinštalácie v m. 0.41 – 0.44	3,000	hod	15,00	45,00	0,000	0,00	3,000	45,00
2	ELE7	Odpojenie napätia od elektroinštalácie v miestnostiach 0.02	2,000	hod	15,00	30,00	0,000	0,00	2,000	30,00
2	ELE8	Demontáž existujúcich prvkov elektroinštalácie v m. 0.02	2,000	hod	15,00	30,00	0,000	0,00	2,000	30,00
2	ELE9	Odpojenie napätia od elektroinštalácie v miestnostiach 0.35	2,000	hod	15,00	30,00	0,000	0,00	2,000	30,00
2	ELE10	Demontáž existujúcich prvkov elektroinštalácie v m. 0.35	3,000	hod	15,00	45,00	0,000	0,00	3,000	45,00
2	ELE11	Nešpecifikovaná práca	15,000	hod	15,00	225,00	0,000	0,00	15,000	225,00
2	HZS004	Likvidácia odpadu a odvoz materiálu na skládku na to určenú (pre všetky rozpočty vrátane SLP....)	1,000	pol	250,00	250,00	0,000	0,00	1,000	250,00
2	HZS006	Kompletné vyskúšanie	1,000	pol	150,00	150,00	0,000	0,00	1,000	150,00
2	HZS007	Skúšobná prevádzka	1,000	pol	100,00	100,00	0,000	0,00	1,000	100,00
2	HZS008	Zabezpečenie pracoviska	1,000	pol	85,00	85,00	0,000	0,00	1,000	85,00
2	HZS009	Koordinácia s inými profesiami	1,000	pol	150,00	150,00	0,000	0,00	1,000	150,00
2	MV	Murárske výpomoci	3,000	%	50,00	150,00	0,000	0,00	3,000	150,00
2	PM	Podružný materiál	3,000	%	50,00	150,00	0,000	0,00	3,000	150,00
2	PPV	Podiel pridružených výkonov	1,000	%	100,00	100,00	0,000	0,00	1,000	100,00
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				1 870,00	0,00		1 870,00	
		Montážne práce				1 870,00	0,00		1 870,00	
		7h - E1.7h Elektroinštalácia 1.NP				1 870,00	0,00		1 870,00	
		Celkom				953 899,69		160 548,65		793 351,04