

**Zmenový list - REKONŠTRUKCIA ODDELENIA DLHODOBO CHORÝCH NEMOCNICA AKAD. L. DÉRERA, LIMBOVÁ 5, BRATISLAVA**

Projekt spracovaný projekčnou kancelariou MOROCZ\_TACOVSKY s. r. o.

Z.L. číslo **1**Datum vyst. **25.9.2019**

**Zdôvodnenie zmeny** Projekt uvádza v rámci rekonštrukcie aplikáciu nových vrstiev omietky a následne maľby na súčasný povrch stien, s tým, že súčasný povrch je potrebné hĺbkovo napenetrovať. Súčasný povrch stien v izbách pacientov v lôžkovej časti je však realizovaný na olejových náteroch. Hĺbková penetrácia teda neprenikne do hlbších vrstiev. Súčasná vrstva cca 2-3 mm sa od tohto náteru začína odlupovať a nedoporučujeme na ňu aplikovať ďalšie vrstvy.

**Technický popis zmeny** Navrhujeme súčasnú povrchovú úpravu stien odstrániť až k olejovému náteru, napenetrovať špeciálnym adhéznym mostíkom a až následne realizovať omietky - stierky.

**Cenový dopad** **3 567,12 €****Časový dopad** **7 dní****Dopad do štandardu** **X**Přílohy  
č.1 Rozpočet Z.L.

Vystavil:

\_\_\_\_\_  
Ing. Stanislav Janek  
za MTS

Schválil:

\_\_\_\_\_  
za UNB správa nemocnice\_\_\_\_\_  
vedúci odboru investícií\_\_\_\_\_  
štatutárny zástupca UNB

Prevodník	P.Č.	Stavebný objekt	Kód položky	Popis jednotlivých prác	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v EUR	Dodávka	Montáž	Celková cena v EUR
	1		<b>Nová položka</b>	Zoškrabanie pôvodnej stierky s maľbou	m2	875,00	2,90 €			2 537,50 €
	2		<b>Nová položka</b>	Likvidácia odpadu a presun hmôt	kpl	1,00	200,00 €			200,00 €
	3		<b>Nová položka</b>	Penetrácia - adhézny mostík	m2	875,00	2,60 €			2 275,00 €
				<b>Odpočty:</b>						
	4		56	Príprava vnútorného podkladu stien, stropov penetráciou hĺbkovou N7,12,13,17	m2	-875,00	1,65			-1 445,38 €
										<b>3 567,12 €</b>