

Zmenový list - REKONŠTRUKCIA ODDELENIA DLHODOBO CHORÝCH NEMOCNICA AKAD. L. DÉRERA, LIMBOVÁ 5, BRATISLAVAProjekt spracovaný projekčnou kancelariou MOROCZ_TACOVSKY s. r. o. Z.L. číslo **5**Datum vyst. **7.10.2019**

Zdôvodnenie zmeny Na základe požiadavky z kontrolného dňa sa dopĺňujú dvere do miestností číslo 6 a 8 pre ďalšie vizuálne predelenie infekčnej časti izby od chodby izby.
Prívod kabeláže z priestoru elektrickej rozvodne cez jednotlivé poschodia objektu až k ODCH.

Technický popis zmeny Prívod je možné zrealizovať z rozvodne elektro suterén -2.P povrchovo po stenách jednotlivých poschodí, cez jadrové vrty v stropoch jednotlivých poschodí až k miestu nového rozvádzača na ODCH. V tejto trase spoločne viesť aj prívodnú kabeláž pre rozvádzače R1/1T a R1/1D. Povrchová kabeláž sa následne okapatuje SDK kastlíkom. Prestupy cez stropy budú obstarané požiarnou upchávkou.

Cenový dopad **2 840,87 €**Časový dopad **x**Dopad do štandardu **X**Přílohy
č.1 Rozpočet Z.L.

Vystavil:

Ing. Stanislav Janek
za MTS

Schválil:

za UNB správa nemocnice_____
vedúci odboru investícií_____
štatutárny zástupca UNB

| Prevodník | P.Č. | Stavebný objekt | Kód položky | Popis jednotlivých prac | M.j. | Množstvo | Jednotková cena v EUR | Dodávka | Montáž | Celková cena v EUR |
|-----------|------|-----------------|-----------------|--|------|----------|-----------------------|---------|--------|--------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | Zmluvná položka | Montáž a dodávka dveří s ocelovou zárubňou D11 | ks | 2,00 | 383,94 € | | | 767,89 € |
| | | | Nová položka | Stavebné úpravy a prívod hl. kabeláže | kpl | 1,00 | 2 072,98 | | | 2 072,98 € |
| | | | | | | | | | | 2 840,87 € |