


Mesto Trnava



## ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo č.č.373/2022

Mesto Trnava

Zmenový list číslo

01

Ev.číslo Objednávateľa

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo č.č.373/2022

CS, s.r.o., Trnava

Ev. číslo Zhotoviteľa

Dátum vydania  
zmenového listu

10.11.2022

Názov časti stavby dotknutej  
zmenou (vrátane čísla SO  
alebo PS)

Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou

Popis zmeny technického riešenia:

Naviac práce mimo zmluvný rozpočet

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa	
chyba v projektovej dokumentácii	
chyba zhotoviteľa	
vyššia moc	
nepredvídateľné okolnosti	Pri búraní pôvodnej asfaltovej plochy multifunkčného ihriska bola zistená väčšia hrúbka asfaltu cca 10 cm oproti v PD uvažovanej hr.5 cm. Zároveň po vybúraní bolo zistené že podkladný betón pod touto asfaltovou plochou sa nenachádza po celej ploche ihriska (po vonkajšom obvode v šírke cca 2,5 m sa nachádzala kamenná vrstva). Z tohto dôvodu a na základe stanoviska projektanta bola táto vrstva kameniva zamenená za betónový podklad, aby pôsobenie novej EPDM vrstvy bolo v celej ploche rovnomerné. Taktiež bolo zistené, že pôvodné futbalové bránky sú v dezolátnom stave a treba ich vymeniť za nové.
iné:	

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov výkresu:	SO 03 Multifunkčné ihrisko
b. Označenie výkresu:	č.11
c. Dátum vydania výkresu:	02/2020

Zmena Ceny diela:

Odpočet - Pôvodné nahradzované položky - zámena materiálu

Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Spolu						0,00 €

Odpočet - Nerealizované položky						
Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn .	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
<b>Spolu</b>						<b>0,00 €</b>

Prípočet - Nové položky						
Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn .	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
SO 01	2	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	510,000	2,450	1 249,500
	61	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	49,980	7,560	377,850
	62	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	449,820	0,350	157,440
	63	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	49,980	2,100	104,960
	5	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	250,000	0,600	150,000
	13	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	37,500	7,450	279,380
	12	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	37,500	0,450	16,880
	18	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	37,500	1,200	45,000
	19	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	52,500	14,000	735,000
	25	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	250,000	0,560	140,000
	64	Poplatok za zneškodnenie odpadu - asfalt	t	49,980	14,000	699,720
	567124315.S	Podklad z podkladného betónu PB III.tr.C12/15 hr.150 mm	m2	250,00	17,91	4 477,500
		Futbalové bránky	KS	2,000	385,00	770,000
<b>Spolu</b>						<b>9 203,23 €</b>
<b>Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady</b>						<b>9 203,23 €</b>

### Zmena termínov plnenia diela:

Zmena termínov čiastkových plnení			
Čiastkove plnenie číslo	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín
		17.11.2022	17.11.2022

Zmena celkového termínu ukončenia diela		
Popis	Pôvodný	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela	17.11.2022	17.11.2022

Zmenu navrhuje:	Zhotoviteľ
Dátum:	10.11.2022
Podpis:	Ing.Jaroslav Lenghardt

Zmenový list vyhotovil:	Zhotoviteľ
Dátum:	10.11.2022
Podpis:	Ing.Jaroslav Lenghardt

Vyjadrenie zhotoviteľa:	
Dátum:	10.11.2022
Podpis:	Ing. Jaroslav Lenghardt

Vyjadrenie projektanta:	
Dátum:	
Podpis:	

Vyjadrenie gestora PD:	
Dátum:	
Podpis:	

Vyjadrenie TDI:	
Dátum:	
Podpis:	Miroslav Horník- TDI

Vyjadrenie objednávateľa:	
Dátum:	
Podpis:	

Prílohy zmenového listu: