

**Vyjadrenie generálneho projektanta č. 1 k zmenám na stavbe:
Zvýšenie kapacity MŠ v obci Tehla rekonštrukciou existujúceho
objektu**

Zmena č. 1: Zámena technológie izolácie strechy:

V rozpočte je uvedené, že hydroizolácia na streche bude pripevnená lepením. Hydroizoláciu je možné pripevniť aj kotvením, avšak bude potrebné vykonať ťahové/odtrhové skúšky. Kotvenie nezníži kvalitu diela a preto s touto zmenou ako generálny projektant súhlasím.

Zmena č. 2: Zmena spôsobu nakladania s časťou odpadov:

V projekte sa počíta so skládkovaním všetkých stavebných odpadov. Časť týchto odpadov však môže byť zhodnotená napr. drvením. Tento spôsob je šetrnejší k životnému prostrediu a nebude mať vplyv na kvalitu diela a preto s touto zmenou ako generálny projektant súhlasím.

V Selciach, 17.04.2023

Ing. Roman Hanák aut. ing.

Generálny projektant stavby