

Harmonogram stavby "Komplexná technická vybavenosť pre časť obytnej zóny JUH Kolárovo - Prípojky"

Kód položky	Rok		2023					
	Mesiac		1					2
	Týždeň		1	2	3	4	5	6
	Popis	Celk. cena [EUR]						
230210	Komplexná technická vybavenosť pre časť obytnej zóny JUH Kolárovo - Prípojky	52 929,46						
01	SO 02 Vodovodné prípojky	15 888,79						
D1	Práce HSV	15 738,79						
1	ZEMNÉ PRÁCE	4 241,84						
132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	1 703,24						
132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	53,52						
174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	2 485,08						
8	Rúrové vedenie	11 448,70						
871171056	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 D 32x2,0 mm	988,20						
891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	9 037,50						
899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	1 423,00						
99	PRESUNY HMÔT	48,25						
998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	48,25						
D3	VEDĽAJŠIE NÁKLADY	150,00						
VRN	VEDĽAJŠIE NÁKLADY	150,00						
000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou, určenie vytyčovacej siete, vytýčenie trasovania, zameranie skutočného stavu	150,00						
02	SO 03 Kanalizačné prípojky	19 132,90						
D1	Práce HSV	19 132,90						
1	ZEMNÉ PRÁCE	4 806,08						
132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	2 020,79						
132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	45,79						
174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	426,38						
175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	1 474,12						
175101109	Obysp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 , Príplato k cene za prehodenie sypaniny	839,00						
4	Vodorovné konštrukcie	592,91						
451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	592,91						
8	Rúrové vedenie	13 147,54						
871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	4 136,83						
871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	118,63						
877376034	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	1 870,12						
892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	766,08						
892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	14,48						
894431133	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm	6 067,72						
894431163	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1400 do 1800mm	173,68						
99	PRESUNY HMÔT	344,52						
998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	344,52						
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	241,85						
000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou, určenie vytyčovacej siete, vytýčenie trasovania, zameranie skutočného stavu	241,85						
03	SO 05 Plynové prípojky	17 907,77						
D1	Práce HSV	5 859,62						
1	ZEMNÉ PRÁCE	5 859,62						
131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	1 625,40						
132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	1 778,68						
132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	42,84						
174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	2 412,70						
D2	Montážne práce	11 898,15						
923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	11 898,15						
230201048.S	Montáž plynového RC potrubia PE 100 RC SDR11 zváraných natupo D 32x3,0	2 168,35						
230203003.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 32 mm	343,57						
230203236.S	Montáž armatúry prípojkovvej navŕtavacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 50/32 mm	503,68						
230203239.S	Montáž armatúry prípojkovvej navŕtavacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 63/32 mm	1 190,70						
230203253.S	Montáž armatúry prípojkovvej navŕtavacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 110/32 mm	1 290,13						
230203581.S	Montáž prechodka PE/oceľ s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 32/DN25 mm	1 858,46						
230040006.S	Montáž závitových dielov G 1"	479,45						
802810040	Prípojková konštrukcia	1 634,00						
899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	721,28						
899721133.S	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	396,70						
230230016.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50	856,52						
230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200	455,31						
D3	VEDĽAJŠIE NÁKLADY	150,00						
VRN	VEDĽAJŠIE NÁKLADY	150,00						
000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou, určenie vytyčovacej siete, vytýčenie trasovania, zameranie skutočného stavu	150,00						