

ZMENOVÝ LIST
k Zmluve o dielo č. 2035/2022

| | |
|-------------------------------------|--|
| Číslo a názov zmenového listu: | ZL_044_Realizácia dodatočných konštrukcií s vysprávkami |
| Číslo a názov projektu: | P 2035 - UK_Zateplenie pavilónov ACCORD |
| Dátum vypracovania zmenového listu: | 12.7.2023 |

| | |
|---|---|
| Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava | Stavebný dozor: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava |
|---|---|

| | |
|--|---|
| Generálny projektant: Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica | Zhotoviteľ: HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava |
|--|---|

Popis zmeny technického riešenia:

- Namiesto štandardne realizovanej omietky sa po odsúhlasení zástupcom objednávateľa a TDI zrealizovala SDK predstena a tým sa vytvorili ostenia z vnútornej strany po obvode okien na zabezpečenie unifikačie vzhľadu chodby do ostatného štandardu.
- Realizácia deliacich stienok bude vyhotovená podľa priestorových možností zo sádrokartónu. Stienky budú následne prestierokované, resp. omietnuté a vymalované.
- Miestnosť má už odlišné využitie ako v minulosti, preto nebola potrebná vysprávka v súlade s pôvodnou barytovou omietkou, objednávateľ si preto vyžiadala realizovať opravu štandardnú vápenno-cementovú omietkou s bieluou farbou.
- Demontáž pôvodnej otvorovej konštrukcie so substitúciou za murovanú pórobetónovú stenu s vyomietaním a konečnou povrchovou úpravou v podobe malby.
- V pavilóne G na Severne, Východnej a Západnej fasáde sa demontovali vetracie mriežky rozmerov 700x150mm. Prestupy, ktoré ostali v obvodovej konštrukcii po VZT mrieškach sa vyspravili murárskym spôsobom z interiérovej strany s omietnutím a s konečnou povrchovou úpravou v podobe malby.

Prílohy:

| | | |
|--------------------|---------------|-------------------------|
| Označenie prílohy: | Počet listov: | Názov/popis prílohy: |
| P1 | 1 | Rozpočet |
| P2 | 1 | SDK predstena B2 |
| P3 | 1 | Deliacia stienka CH2 |
| P4 | 1 | Omietka CH2 207 |
| P5 | 1 | Stena G juh átrium 1.NP |

Dôvod zmeny:

- Na vnútornej chodbovej strane Južnej obvodovej átriovej steny pavilónu G1, vzniklo z dôvodu nerovnosti steny neštandardné odsadenie okien, ktoré muselo byť osadené na vnútornú stranu ostenia. Následkom toho nebolo možné realizovať špalety okien.
- Na základe požiadavky objednávateľa sa budú realizovať tenké deliace stienky medzi kanceláriami k okenným konštrukciám. V PD boli stienky ukončené 190mm od okenných konštrukcií, resp. v niektorých prípadoch v pôdoryse neboli zakreslené deliace stienky vôbec. Objednávateľ požaduje predĺženie deliacich stien medzi kanceláriami aby neboli prepojené.
- V pavilóne CH2 na 1.PP v miestnosti č. 207 si objednávateľ vyžiadala popri modernizácii parapetov aj opravu opadanej časti (Röntgenovej) barytovej omietky.
- Na žiadosť objednávateľa sa na juhu átria v chodbe pavilónu G na 1.NP demontovali pôvodné dvere so sklennou výplňou a oddelenie priestoru sa zabezpečilo zhotovením priečky murárskym spôsobom. Priečka bude oddeľovať monitorovanú chodbu kamerovým systémom a priestor bude prístupný už len z jednej strany, z dôvodu vyššieho zabezpečenia bezpečnosti tohoto chráneného priestoru.
- Objednávateľ požaduje demontáž a zamurovanie určených vetracích mriežok na pavilóne G. Vetracie mriežky odvetrávali miestnosti strojovne VZT.

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu diela: nie

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|
| Číslo dok./výkresu: | Dátum vydania: | Názov dokumentácie resp. výkresu: |
| | | |

Vplyv zmeny na cenu diela: áno

| | |
|--|---------------------|
| Popis: | Cena v Eur bez DPH: |
| Pavilóny: CH2, G, B2 | 5 672,16 |
| Realizácia dodatočných konštrukcií s vysprávkami | |
| Spolu za zmenový list | 5 672,16 |

Vplyv zmeny na čiastkové termíny plnenia diela: nie

| | | |
|------------------------------------|-----------------|--------------|
| Číslo a popis čiastkového plnenia: | Pôvodný termín: | Nový termín: |
| | | |

Vplyv zmeny na celkový termín ukončenia diela: áno

| | | |
|----------------|-----------------|--------------|
| Číslo a popis: | Pôvodný termín: | Nový termín: |
| | 21.7.2023 | 28.7.2023 |

| | | |
|--|--|---------|
| | | Dátum: |
| Odsúhlasil za objednávateľa: | prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava | Podpis: |
| Odsúhlasil za generálneho projektanta: | Ing. arch. Ivan Supuka Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica | Podpis: |
| Odsúhlasil za stavebný dozor: | Ing. Milan Durec Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava | Podpis: |
| Odsúhlasil za zhotoviteľa: | Ing. Lukáš Biskupič HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava | Podpis: |

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie pavilónov - ACCORD

Objekt:

Realizácia dodatočných konštrukcií s vysprávkami

Miesto:

Mlynská dolina, Bratislava

Dátum:

12.07.2023

Objednávateľ:

Univerzita Komenského v Bratislave

Projektant:

Zhotoviteľ:

HORNEX, a.s.-

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|------------|--|-----------|---------------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 5 672,16 |
| D | | D01 | 1. SDK predsadená konštrukcia v B2 juh atrium | | | | 2 437,90 |
| 1 | K | ZL44.01 | SDK predsadená stena, vrátane špaliet | m2 | 54,761 | 47,41 | 2 596,22 |
| | | | <i>SDK stena 85,98-38,59</i> | <i>m2</i> | <i>47,390</i> | | |
| | | | <i>kastlík 28,35x0,26</i> | <i>m2</i> | <i>7,371</i> | | |
| | | | SPOLU | m2 | 54,761 | | |
| 2 | K | ZL44.02 | Špalety okolo okien | m | 70,000 | 22,09 | 1 546,30 |
| | | | <i>špalety 70,00</i> | <i>m</i> | <i>70,000</i> | | |
| 3 | K | ZL44.03 | Vnútorne omietky -povrchy nových murovaných stien - Baumit prednástrežok | m2 | -47,390 | 4,27 | -202,36 |
| 4 | K | ZL44.04 | Vnútorne omietky - povrchy nových murovaných stien - omietka Baumit jadrová omietka hr. 10mm | m2 | -47,390 | 15,85 | -751,13 |
| 5 | K | ZL44.05 | Vnútorne omietky -povrchy nových murovaných stien Baumit - jemná štuková omietka hr. 3 mm | m2 | -47,390 | 15,85 | -751,13 |
| D | | D02 | 2. Realizácia deliacich stienok v m.č. 338 a 438 v pavilóne CH2 | | | | 380,00 |
| 6 | K | ZL44.06 | Realizácia dodatočných deliacich stienok v m.č. 338 a 438 vrátane povrchových úprav | kpl | 2,000 | 190,00 | 380,00 |
| D | | D03 | 3. Realizácia opravy omietky v m.č 1.PP CH2 207 | | | | 472,60 |
| 7 | K | ZL44.07 | Vnútorne omietky -povrchy nových murovaných stien - Baumit prednástrežok | m2 | 12,385 | 4,27 | 52,88 |
| | | | <i>3,962 x 3,126</i> | <i>m2</i> | <i>12,385</i> | | |
| 8 | K | ZL44.08 | Vnútorne omietky - povrchy nových murovaných stien - omietka Baumit jadrová omietka hr. 10mm | m2 | 12,385 | 15,85 | 196,30 |
| 9 | K | ZL44.09 | Vnútorne omietky -povrchy nových murovaných stien Baumit - jemná štuková omietka hr. 3 mm | m2 | 12,385 | 15,85 | 196,30 |
| 10 | K | ZL44.10 | Konečná povrchová úprava vnútorných stien v štandardnom vyhotovení je maľba Primalex šedá | m2 | 12,385 | 2,19 | 27,12 |
| D | | D04 | 4. Vymurovanie priečky z YTONG hr.75mm na chodbe juh átria pavilónu G 1.NP | | | | 892,34 |
| 11 | K | ZL44.11 | Priečky z tvárníc YTONG hr. 75 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (75x249x599) | m2 | 5,776 | 35,42 | 204,59 |
| | | | <i>1,89 x 3,04</i> | <i>m2</i> | <i>5,776</i> | | |
| 12 | K | ZL44.12 | Demontáž oceľových dverí (podľa zmenového listu č. 14) | kpl | 1,000 | 246,92 | 246,92 |
| 13 | K | ZL44.13 | Vnútorne omietky -povrchy nových murovaných stien - Baumit prednástrežok | m2 | 11,552 | 4,27 | 49,33 |
| | | | <i>1,89 x 3,04x2</i> | <i>m2</i> | <i>11,552</i> | | |
| 14 | K | ZL44.14 | Vnútorne omietky - povrchy nových murovaných stien - omietka Baumit jadrová omietka hr. 10mm | m2 | 11,552 | 15,85 | 183,10 |
| 15 | K | ZL44.15 | Vnútorne omietky -povrchy nových murovaných stien Baumit - jemná štuková omietka hr. 3 mm | m2 | 11,552 | 15,85 | 183,10 |
| 16 | K | ZL44.16 | Konečná povrchová úprava vnútorných stien v štandardnom vyhotovení je maľba Primalex šedá | m2 | 11,552 | 2,19 | 25,30 |
| D | | D05 | 5. Demontáž zamurovanie a vyspravenie vetracích mriežok z interiéru | | | | 1 489,32 |
| 17 | K | ZL44.20 | Demontáž vetracej mriežky 70x15cm a zamurovanie otvoru | ks | 21,000 | 27,92 | 586,32 |
| 18 | K | ZL44.21 | Vyspravenie otvoru omietkou a maľbou | kpl | 21,000 | 43,00 | 903,00 |