

PRÍKAZ K ZMENE č. 01 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ: Názov, Sídlo, štatutár		IČO: 318 252 49 <i>Trnavská univerzita v Trnave</i>		DIČ:
Zhotoviteľ: Názov, Sídlo, štatutár		IČO: 44886021 <i>DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov</i>		IČ DPH: zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva
Projekt: Aula a kongresové centrum Trnavskej univerzity v Trnave				
Dátum: 30.1.2025		Príkaz k zmene č: 01		Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: Zmena zabezpečenia stavebnej jamy				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:		v priebehu realizácie		
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		§ 18 ods. 1 písm. b)		
Podrobný popis zmeny: Po obdržaní stanoviska spoločnosti ZSE k existencii podzemných vedení a informatívneho zákresu, bolo zistené, že v tesnej blízkosti existujúceho objektu, zo západnej, východnej a severnej strany sa nachádza káblové vedenie nízkeho napätia (NN) vo vzdialenosti 0,6 m. Realizácia prekládky týchto NN vedení nie je možná, čo znemožňuje realizáciu zemných a výkopových prác, ako aj realizáciu štetovnicových stien v súlade s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer. Na základe týchto skutočností bolo po dohode s objednávatelom na severnej a východnej strane objektu navrhnuté nové technické riešenie – stabilizácia stavebnej jamy pomocou záporového paženia. Následne bola vypracovaná výrobná a dodávateľská dokumentácia. Pre realizáciu záporového paženia v bezprostrednej blízkosti káblového vedenia NN je potrebné odstrániť časť asfaltovej cestnej komunikácie, vybúrať existujúce cestné obrubníky a vykonať ručný výkop. Po dokončení prác na fasáde bude cestná komunikácia uvedená do pôvodného stavu. Na základe vykonaní sond bolo zistené, že na západnej strane objektu sa v bezprostrednej blízkosti nachádza káblové vedenie NN a optické vedenie, čo znemožňuje realizáciu zemných a výkopových prác, ako aj akýkoľvek spôsob stabilizácie stavebnej jamy. Z toho dôvodu autorský dozor navrhol zachovanie pôvodného základového múru s následnou sanáciou.				
Dohodnutá cena zmeny:		55 424,43 €		
Odpočít		-26 940,08 €		
Prípočet		82 364,51 €		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):				
Prílohy: rozpočet, stanovisko spoločnosti ZSE so zakreslením, výrobná dokumentácia Dopady na termíny výstavby a iné:				
		Odtlačok pečiatky	Meno, Podpis	Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:				
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:				
Súhlas Stavebný dozor:				
Súhlas Projektant:				
Distribúcia originálov:		☒	☒	☒
Počet originálov: 4		Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor
			☒	☐
			Projektant	