

## REKAPITULÁCIA ODSÚHLASENÝCH ZMENOVÝCH LISTOV

k Zmluve o dielo č. 2035/2022

Číslo a názov projektu:	<b>P 2035 - UK_Zateplenie pavilónov ACCORD</b>
Dátum vypracovania rekapitulácie zmenových listov:	<b>12.4.2023</b>

Objednávateľ:	Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99
---------------	---

Stavebný dozor:	Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
-----------------	--

Generálny projektant:	Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica
-----------------------	---

Zhotoviteľ:	HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava
-------------	--

Číslo zmenového listu	Názov zmenového listu	Vplyv zmenového listu na termín ukončenia podľa Zmluvy o dielo		Vplyv zmenového listu na cenu podľa Zmluvy o dielo v Eur bez DPH
		áno/nie	nový termín ukončenia diela	
ZL-001	Interiérové PVC parapety hl. 230 mm	nie		5 049,33 €
ZL-002	Eloxované strieborné hliníkové lišty na interiérové parapety	nie		890,52
ZL-003	Úprava dverí na výťahových šachtách	nie		540,00
ZL-004	Demontáž okenných oceľových mreží	nie		6 926,26
ZL-005	Betonáž ŽB vencia	áno	22.5.2023	64 611,78
ZL-006	Omietky parapetov v átriách	áno	12.6.2023	65 652,61
ZL-007	Realizácia dočasných ochranných stien	nie		5 854,59
ZL-008	B1 - podjazd 1.PP, 2. PP	nie		4 188,03
ZL-009	Realizácia deliacich stienok a zamurovanie dverí na CH2	nie		8 169,10
ZL-010	B1 - podjazd doplnenie okna a dverí - 1.PP,2.PP	nie		5 217,77
ZL-011	Demontáž, úprava a montáž odvetrania digestorov na CH2	nie		4 809,84
ZL-012	Kotvenie balkónových zábradlí na pavilóne CH2	nie		3 105,00
ZL-013	Odpočty a prípočty na pavilónoch FMFI UK	nie		-19 732,11
ZL-014	Demontáž oceľových dverí na chodbách CH2	nie		1 234,58
ZL-015	Prípočty a odpočty okenných konštrukcií + murárske práce na CH2	nie		10 099,35
ZL-016	Zateplenie schodísk v átriu pavilónu CH2	áno	22.6.2023	4 423,75
ZL-017	Oplechovanie atiky na pavilóne B1	nie		2 440,00
ZL-018	Kotvenie balkónových zábradlí na pavilónoch B2 a G1	nie		5 837,40
ZL-019	Úprava rohových miestností, demontáž sklenníka B2	nie		2 371,51
ZL-020	Odpočty na výťahové šachty G, B1	nie		-34 993,45
ZL-021	Zmena revíznej šírky oplechovania, navyac práce	nie		42 456,83
ZL-022	Nerealizované interiérové žalúzie	nie		-8 558,98
ZL-023	Zmena dispozície CH2 východ m.č. 108, 185	nie		1 086,95
ZL-024	Zamurovanie vetracích mriežok CH2,B2,G	nie		3 280,95
ZL-025	Realizácia dočasných ochranných stien B2,G	nie		5 518,03
ZL-026	Demontáž vykurovacích telies	nie		5 582,26
ZL-027	Betonáž vencov v átriu pavilónu G1	nie		4 710,66
ZL-028	PVC sendvičové panely	nie		6 819,30

**Spolu za zmenové listy**

**207 591,86**

Podpisom tejto rekapitulácie zmenových listov objednávateľ odsúhlasuje zmeny diela v nej uvedené.

	Dátum:
Odsúhlasil za objednávateľa: <b>doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.,</b> Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:
Odsúhlasil za generálneho projektanta: <b>Ing. arch. Ivan Supuka</b> Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica	Podpis:
Odsúhlasil za stavebný dozor: <b>Ing. Milan Durec</b> Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:
Odsúhlasil za zhotoviteľa: <b>Ing. Lukáš Biskupič</b> HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava	Podpis:

**ZMENOVÝ LIST**  
k Zmluve o dielo č. 2035/2022

Číslo a názov zmenového listu:	ZL_028_PVC sendvičové panely
Číslo a názov projektu:	P 2035 - UK_Zateplenie pavilónov ACCORD
Dátum vypracovania zmenového listu:	12.4.2023

Objednávateľ:	Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
---------------	--

Stavebný dozor:	Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
-----------------	--

Generálny projektant:	Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica
-----------------------	---

Zhotoviteľ:	HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava
-------------	--

**Popis zmeny technického riešenia:**

Na základe požiadavky objednávateľa má zhotoviteľ vymeniť v objednávateľom určených pozíciách zasklenie z číreho skla za netransparentný PVC panel. V niektorých prípadoch je požiadavka na výrez otvoru do PVC panelov pre vzduchotechnické potrubia.

**Prílohy:**

Označenie prílohy:      Počet listov:      Názov/popis prílohy:

P1	1	Rozpočet

**Dôvod zmeny:**

Na základe požiadavky objednávateľa sa budú osádzať PVC panely v laboratóriách, resp. v miestnostiach, kde je potrebné vyviezť vzduchotechnické potrubie cez okenné konštrukcie.

**Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu diela:** **nie**

Číslo dok./výkresu:      Dátum vydania:      Názov dokumentácie resp. výkresu:

--	--	--

**Vplyv zmeny na cenu diela:** **áno**

Popis: Cena v Eur bez DPH:

<b>Pavilóny: B1, CH1, G, CH2, B2</b>	6 819,30
PVC sendvičové panely	
Spolu za zmenový list	<b>6 819,30</b>

**Vplyv zmeny na čiastkové termíny plnenia diela:** **nie**

Číslo a popis čiastkového plnenia: Pôvodný termín:      Nový termín:

--	--	--

**Vplyv zmeny na celkový termín ukončenia diela:** **nie**

Číslo a popis: Pôvodný termín:      Nový termín:

--	--	--

			Dátum:
Odsúhlasil za objedávateľa:	<b>doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.,</b> Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:	
Odsúhlasil za generálneho projektanta:	<b>Ing. arch. Ivan Supuka</b> Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica	Podpis:	
Odsúhlasil za stavebný dozor:	<b>Ing. Milan Durec</b> Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:	
Odsúhlasil za zhotoviteľa:	<b>Ing. Lukáš Biskupič</b> HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava	Podpis:	

## Rekapitulácia rozpočtu

**Stavba:** Zateplenie pavilónov - ACCORD

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6  
814 99 Bratislava 1

Dátum: 12.4.2023

Zhotoviteľ: HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

Kód	OBJEKT	Cena bez DPH EUR	DPH EUR	Cena s DPH EUR
SO 05	Pavilón_G1	3 140,83	628,17	3 769,00
SO 01,02,03,04,05	Pavilón_CH1, CH2, B1, B2, G	3 678,47	735,69	4 414,16
Spolu		6 819,30	1 363,86	8 183,16

## ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie pavilónov - ACCORD

Objekt:

Výpne otvorov - PVC sendvičový panel hr. 48mm von antracit drevodekor/dnu biela- pavilón G1 pozícia 36

Miesto:

Mlynská dolina, Bratislava

Dátum:

12.04.2023

Objednávateľ:

Univerzita Komenského v Bratislave

Projektant:

Zhotoviteľ:

HORNEX, a.s.-

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**3 140,83**

1	K	760.panel.48.01	PVC sendvičový panel hr. 48mm von antracit drevodekor/dnu biela, (dodávka panelu a presklenie PVC namiesto skla, dovoz)	m2	11,515	272,76	3 140,83
VV			panel PVC hr. 48 mm, farba: von antracit drevodekor/dnu biela, pozícia 1 - 796x522 mm	ks	1		
VV			panel PVC hr. 48 mm, farba: von antracit drevodekor/dnu biela, pozícia 2 - 866x756 mm	ks	1		
VV			panel PVC hr. 48 mm, farba: von antracit drevodekor/dnu biela, pozícia 3 - 822x756 mm	ks	1		
VV			panel PVC hr. 48 mm, farba: von antracit drevodekor/dnu biela, pozícia 4 - 642x922 mm	ks	1		
VV			panel PVC hr. 48 mm, farba: von antracit drevodekor/dnu biela, pozícia 5 - 1223x823 mm	ks	1		
VV			panel PVC hr. 48 mm, farba: von antracit drevodekor/dnu biela, pozícia 6 - 1192x922 mm	ks	1		
VV			panel PVC hr. 48 mm, farba: von antracit drevodekor/dnu biela, pozícia 7 - 772x922 mm	ks	1		
VV			panel PVC hr. 48 mm, farba: von antracit drevodekor/dnu biela, pozícia 8 - 522x922 mm	ks	1		
VV			panel PVC hr. 48 mm, farba: von antracit drevodekor/dnu biela, pozícia 9 - 866x922 mm	ks	1		
VV			panel PVC hr. 48 mm, farba: von antracit drevodekor/dnu biela, pozícia 10 - 522x922 mm	ks	1		
VV			panel PVC hr. 48 mm, farba: von antracit drevodekor/dnu biela, pozícia 11 - 642x922 mm	ks	1		
VV			panel PVC hr. 48 mm, farba: von antracit drevodekor/dnu biela, pozícia 12 - 1223x823 mm	ks	1		
VV			panel PVC hr. 48 mm, farba: von antracit drevodekor/dnu biela, pozícia 13 - 1192x922 mm	ks	1		
VV			panel PVC hr. 48 mm, farba: von antracit drevodekor/dnu biela, pozícia 14 - 772x922 mm	ks	1		
VV			panel PVC hr. 48 mm, farba: von antracit drevodekor/dnu biela, pozícia 15 - 522x790 mm	ks	1		
VV			panel PVC hr. 48 mm, farba: von antracit drevodekor/dnu biela, pozícia 16 - 866x790 mm	ks	1		
VV			panel PVC hr. 48 mm, farba: von antracit drevodekor/dnu biela, pozícia 17 - 522x790 mm	ks	1		

A	B	PLOCHA
(m)	(m)	(m2)
0,522	0,756	0,395
0,866	0,758	0,658
0,522	0,756	0,395
0,642	0,922	0,592
1,223	0,823	1,007
1,192	0,922	1,099
0,772	0,922	0,712
0,522	0,922	0,481
0,866	0,922	0,798
0,522	0,922	0,481
0,642	0,922	0,592
1,223	0,823	1,007
1,192	0,922	1,099
0,772	0,922	0,712
0,522	0,78	0,407
0,866	0,78	0,675
0,522	0,78	0,407
<b>SPOLU</b>	<b>m2</b>	<b>11,515</b>











D

16

K









-1

#ODKAZI

2

ROZPOCET

#ODKAZI! #ODKAZI! #ODKAZI! #ODKAZI! #ODKAZI! 2

3 140,83 16

224

# ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie pavilónov - ACCORD

Objekt:

Výplne otvorov - PVC sendvičový panel hr. 48mm von antracit drevedekor/dnu biela

Miesto:

Mlynská dolina, Bratislava

Dátum:

12.04.2023

Objednávateľ:

Univerzita Komenského v Bratislave

Projektant:

Zhotoviteľ:

HORNEX, a.s.-

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							<b>3 678,47</b>
<b>1</b>	<b>K</b>	<b>780.panel.48.01</b>	<b>PVC sendvičový panel hr. 48mm von antracit drevedekor/dnu biela, (dodávka panelu a presklenie PVC namiesto skla, dovoz)</b>	<b>m2</b>	<b>8,300</b>	<b>157,96</b>	<b>1 311,07</b>
CH1	248	740x515	panel PVC hr. 48 mm, farba: von antracit drevedekor/dnu biela	ks	1		
CH1	247	755x1295	panel PVC hr. 48 mm, farba: von antracit drevedekor/dnu biela	ks	1		
CH2	414	915x515	panel PVC hr. 48 mm, farba: von antracit drevedekor/dnu biela	ks	1		
CH2	230	735x515	panel PVC hr. 48 mm, farba: von antracit drevedekor/dnu biela	ks	1		
CH2	233	750x515	panel PVC hr. 48 mm, farba: von antracit drevedekor/dnu biela	ks	1		
CH2-V	111	820x365	panel PVC hr. 48 mm, farba: von antracit drevedekor/dnu biela	ks	1		
B	405	1145x755	panel PVC hr. 48 mm, farba: von antracit drevedekor/dnu biela	ks	1		
B	505	750x1145	panel PVC hr. 48 mm, farba: von antracit drevedekor/dnu biela	ks	1		
B	530	1015x560	panel PVC hr. 48 mm, farba: von antracit drevedekor/dnu biela	ks	1		
B	552	1145x785	panel PVC hr. 48 mm, farba: von antracit drevedekor/dnu biela	ks	1		
CH1	216	710x1170	panel PVC hr. 48 mm, farba: von antracit drevedekor/dnu biela	ks	1		
CH1	306	755x1175	panel PVC hr. 48 mm, farba: von antracit drevedekor/dnu biela	ks	1		
G	312	775x642	panel PVC hr. 48 mm, farba: von antracit drevedekor/dnu biela	ks	1		
<b>2</b>	<b>K</b>	<b>780.panel.48.02</b>	<b>Presklenie PVC namiesto skla, vrátane dovozu</b>	<b>ks</b>	<b>13,000</b>	<b>114,80</b>	<b>1 492,40</b>
<b>3</b>	<b>K</b>	<b>780.panel.48.03</b>	<b>Orez na vzduchotechniku na CH2</b>	<b>ks</b>	<b>5,000</b>	<b>175,00</b>	<b>875,00</b>

A	B	FLOCHA
(m)	(m)	(m2)
0,740	0,515	0,381
0,755	1,295	0,978
0,915	0,515	0,471
0,735	0,515	0,379
0,750	0,515	0,386
0,820	0,365	0,299
1,145	0,755	0,864
0,750	1,145	0,859
1,015	0,560	0,568
1,145	0,785	0,899
0,710	1,170	0,831
0,755	1,175	0,887
0,775	0,642	0,496
<b>SPOLU</b>	<b>m2</b>	<b>8,300</b>











16 D  
K

16 K











-1

2

ROZPOCET

#ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 2

#ODKAZ!

1 311,07 16

224

2

ROZPOCET

#ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 2

875,00 16

224