

Odberateľ: OBEC VAŽEC  
Projektant: Ing.arch.Ivan Smolec Arkáda Poprad  
Dodávateľ: JABRAS s.r.o.

Spracoval: Ing. Ján Pelach  
JKSO :  
Dátum: 10.07.2024

Stavba : POŽIARNÁ ZBROJNICA -OBEC VAŽEC  
Objekt : SPEVNENÉ PLOCHY

ASO - Iveta Zuskinová

### Súpis vykonaných dodávok a prác -práce navyč oproti zmluve

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>Práce a dodávky navyč oproti zmluve</b>								
1	767	45.34.10 76791-6110	Plot - demontáž a montáž	42,750	m	14,80	632,70	20
2	767	45.23.12 767920280	Brány - úprava vstupnej brány zvaraním	1,000	súb	270,00	270,00	20
3	HZS	99.99.00 990000000	Úradná skúška podkladu podložia	1,000	scel	200,00	200,00	20
4	767	45.58.17 171200006	Úprava terénu zásypom dunajským štrkom 16/22 - 32m2	5,150	m3	90,00	463,50	20
5	271	26.45.15 273000000	Dodatočná kanalizačná šachta s vpusťou	1,000	súb	650,00	650,00	20
6	272	26.45.15 273000001	Kanalizačné potrubie s výkopom pre šachtu a napojením	8,000	bm	85,00	680,00	20
7	272	45 14 24 122202452	Vybúranie betonového podkladu hr. Do 100 mm	88,400	m2	9,50	839,80	20
8	272	45 11 24 181101102	Rozhrnutie zeminy a úprava terénu	88,000	m2	4,50	396,00	20
9	272	45 11 24 17120122R	Presun sute a jeho uloženie	48,500	t	27,00	1 309,50	20
<b>SPOLU práce navyč</b>							<b>5 441,50</b>	
<b>Za rozpočet celkom</b>				<b>5 441,50</b>			<b>5 441,50</b>	