HARMONOGRAM VÝSTAVBY " KOMPLETNÁ REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIÍ A OPRAVY FASÁDY, ATIKY A OKIEN NA ČOV "

Popis	Trvanie - dní	Rok	Mesiac	Týždeň														
		2022	September					Október						November				
				35	36	37	38	39	39	40	41	42	43	44	44	45	46	47	48
				4	7	7	7	5	2	7	7	7	7	1	6	7	7	7	3
KOMPLETNÁ REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIÍ A OPRAVA FASÁDY A OKIEN NA ČOV	**87**																		
OPRAVA FASÁDY, ATIKY A OKIEN NA ČOV	**87**																		
Práce a dodávky HSV	**87**																		
Zvislé a kompletné konštrukcie	**14**																		
Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného ľahkými pórobet. tvárnicami na maltu	14																		
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	**87**																		
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	61																		
Vonkajšia omietka stien marmolitová	61																		
Vonkajšia omietka štruktúrovaná tenkovrstvová so škrabanou štruktúrou 2 mm – Farba svetlosivá	61																		
Kontaktný zatepľovací systém z EPS hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	61																		
Kontaktný zatepľovací systém ostenia z EPS hr. 40 mm	61																		
Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 60 mm, skrutkovacie kotvy	61																		
Drobné úpravy podláh	7																		
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	14																		
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	14																		
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	**87**																		
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	14																		
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	70																		
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	14																		
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	80																		
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	10																		
Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	21																		
Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	21																		
Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	21																		
Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 m2	21																		
Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06100t	21																		
Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05300t	21																		
Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,05000t	21																		
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	21																		
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	21																		
Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t	21																		
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	21																		
Odstránenia pôvodných a nesúdržných vrstiev na fasáde ako prípravu podkladu pre lepenie EPS.	63																		
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	14																		
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	21																		
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	21																		
Presun hmôt HSV	**87**																		
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	87																		
Práce a dodávky PSV	**87**																		
Zdravotechnika kanalizácia	**14**																		
Potrubie z PVC odpadné pripájacie D 32 mm	14																		
Montáž zápachového uzáveru (sifónu)	14																		
Montáž podlahovej guličky	14																		
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	14																		
Zdravotechnika - vnútorný vodovod	**14**																		
Potrubie z plastických rúr	14																		
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	14																		
Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	**21**																		
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	14																		
Montáž záchodovej misy keramickej volne stojacej + ventil + prívodná hadica	14																		
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	14																		
Montáž umývadla keramického	14																		
Montáž záchodového sedadla s poklopom	14																		
Demontáž výlevky -0,03470t	14																		
Montáž výlevky vr. výtokovej armatúry	21																		
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	14																		
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21																		
Konštrukcie klampiarske	**80**																		
Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	28																		
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	19																		
Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	28																		
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	14																		
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	70																		
Konštrukcie stolárske	**31**																		
Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	30																		
Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	30																		
Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	22																		
Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	22																		
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	31																		
Konštrukcie doplnkové kovové	**87**																		
Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	21																		
Montáž kovového dverového krídla otočného dvojkrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	21																		
Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej zárubne z dielov, s plochou nad 9 do 13 m2	21																		
Demontáž rámov copilitových stien zváraných, -0,01800t	26																		
Demontáž a spätná montáž rebríka s ochranným košom a s predĺžením kotvenia obnovením náteru	10																		
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	87																		
Montáže vzduchotechnických zariadení	**21**																		
Montáž mriežky vetracej	21																		
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	21																		
Podlahy z dlaždíc	**21**																		
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	14																		
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	21																		
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21																		
Obklady	**14**																		
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	14																		
Presun hmôt pre oblady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	14																		
Maľby	**17**																		
Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m	17																		
Oprava maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal dvojnásobná jednofarebná na hrubozrnný podklad do 3,80 m	17																		
Zasklievanie	**14**																		
Vysklievanie stien a priečok, balkón. zábradlia, výťahových šachiet skla Copilit, -0,04400t	14																		
Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	14																		
ELEKTROINŠTALÁCIE	**70**																		
Práce a dodávky HSV	**14**																		
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	**14**																		
Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m2,do 150 mm, -0,00800t	14																		
Práce a dodávky M	**49**																		
Elektromontáže	**49**																		
Montáž ovládacej skrinky MS	14																		
Montáž o ovladacích skriniek osvetlenia a ventilátorov	16																		
Montáž rozvádzača DT	16																		
Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	23																		
Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 150 kg	14																		
Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	35																		
Zemné práce pri extr.mont.prácach	**14**																		
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4	14																		
Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehlami naprieč smeru kábla na šír. 35 cm	14																		
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	14																		
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4	14																		
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	14																		
Podiel pridružených výkonov	14																		
Hodinové zúčtovacie sadzby	**26**																		
Demontáž existujúcej elektroinštalácie ,káblových rozvodov,nosných kab.konštrukcií a rozvádzačov , káblové rozvody 3900kg, nosné káblové koštrukcie 240kg, rozvádzače 2500kg	26																		

HARMONOGRAM PLATÍ ODO DŇA ODOVZDANIA VYPRATANÝCH INTERIÉROVÝCH PRIESTOROV STAVBY OBJEDNÁVATEĽOM.