Príloha č. 2 Harmonogram postupu stavebných prác

Stavba: SO 100-00 - Modernizácia cesty III/3112, Havka

Objednávateľ: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Realizácia stavby 300 kalendárnych dní
1	2	3	4	5	6	7	1. mesiac: 1 2 3 4 5; 2. mesiac: 6 7 8 9; 3. mesiac: 10 11 12 13; 4. mesiac: 14 15 16 17 18; 5. mesiac: 19 20 21 22; 6. mesiac: 23 24 25 26 27; 7. mesiac: 28 29 30 31; 8. mesiac: 32 33 34 35; 9. mesiac: 36 37 38 39 40; 10. mesiac: 41 42 43 44
				HSV Práce			
				Zemné práce			
1			113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,125 t, vrátane nakladania, odvozu a uloženia	m2	480,000	
				Komunikácie			
2			573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	23 875,400	
3			5771442341.S	Asfaltový betón vrstva vyrovnávacia AC 11 v pruhu š. nad 3 m z asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 20-40 mm	m2	11 937,700	
4			577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	23 875,400	
				Ostatné práce			
5			915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	4 640,000	
6			915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	4 640,000	
7			919726711.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla š. 10 mm hl. 20 mm	m	4 647,000	
8			938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	23 875,400	
				Vedľajšie rozpočtové náklady			
9			000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného realizovania stavby	eur	1,000	
10			001490019.S	Ostatné náklady stavby - Propagačná tabuľa stavby 500x1000	ks	1,000	