Harmonogram postupu výstavby

Zvolen - Kruhový objazd na križovatke ul. J. Kollára a cesty 2460

kód	Objekty	roky / mesiace / dni	2024 máj	jún	júl	august	september	október	november	december	2025 január	február	marec	apríl
Odovzdanie staveniska: 22.05.2024														
Zmluvná lehota výstavby v dňoch		365												
Aktuálna lehota výstavby - v dňoch		209												
000-00	Všeobecné položky	209												
	prevzatie staveniska, zriadenie zariadenia staveniska	7												
	ZS - prevádzka	206												
	ZS - odstránenie	27												
	DVP a DSRS	49												
01.1	Turbookružná križovatka ZV-Rákoš na ceste III/2460	207												
	odstránenie spevnených plôch, odvoz a drvenie na medziskládke	28												
	frézovanie asfaltového krytu s odvozom frézingu na skládku	14												
	prípravné práce a odstránenie ornice a mačiny s odvozom	9												
	zemné práce - odkopávky a vykopávky s odvozom	23												
	zriadenie tativodov a odvodňovacej drenáže	18												
	Konštrukcie z hornín - násypy a prechodové vrstvy so zhutnením	36												
	Kanalizácie, vpusty kanalizačné s prípojlami z rúr PVC	14												
	Konštrukcie z hornin - zásypy a obsypy so zhutnením	28												
	Piióty pre založenie portálov ZDZ, beton železový	12												
	Základy, pätky z betónu železového pre portály	15												
	Dodávka a montáž portálov pre ZDZ	7												
	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	28												
	Podkladné a krycie vrstvy, kamenivo spevnené cementom	21												
	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové a záhonové	21												
	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	14												
	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	16												
	Podkladné a krycie vrstvy, kamenivo obaľované asfaltom	6												
	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	16												
	AB - ložná vrstva z asfaltových zmesí	10												
	Kryty dláždené zo zámkovej dlažby betónovej a kamenných kociek	35												
	dodávka a osadenie ZDZ	15												
	AB - krycia vrstva z asfaltových zmesí, rezanie a asfaltová zálievka	14												
	nástrek vodorovného DZ	16												
	vypratanie zariadenia staveniska, terénne úpravy a dokončovacie práce	19												
01.2	Miestne komunikácie a chodníky pri TOK ZV-Rákoš	172												
	odstránenie spevnených plôch, odvoz a drvenie na medziskládke	7												
	frézovanie asfaltového krytu s odvozom frézingu na skládku	2												
	prípravné práce a odstránenie ornice a mačiny s odvozom	5												
	zemné práce - odkopávky a vykopávky s odvozom	14												
	zriadenie tativodov a odvodňovacej drenáže	7												
	Konštrukcie z hornín - násypy a prechodové vrstvy so zhutnením	14												
	Kanalizácie, vpusty kanalizačné s prípojlami z rúr PVC	7												
	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením	2												
	Piióty pre založenie portálov ZDZ, beton železový	7												
	Základy, pätky z betónu železového pre portály	7												
	Dodávka a montáž portálov pre ZDZ	7												
	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	7												
	Podkladné a krycie vrstvy, kamenivo spevnené cementom	4												
	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové, záhonové a palisády	28												
	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	2												
	Podkladné a krycie vrstvy, kamenivo obaľované asfaltom	2												
	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	7												
	AB - ložná vrstva z asfaltových zmesí	3												
	Kryty dláždené zo zámkovej dlažby betónovej a kamenných kociek	28												
	dodávka a osadenie ZDZ	7												
	AB - krycia vrstva z asfaltových zmesí, rezanie a asfaltová zálievka	7												
	nástrek vodorovného DZ	5												
	terénne úpravy a dokončovacie práce	7												
01.3	Ochrana vodovodu oceľ DN 700	42												
	zemné práce, vykopávky s odvozom	7												
	Paženie rýhy príložné - zriadenie a odstránenie	14												
	Podkladná vrstva pod chráničku zo ŠD	7												
	Kompletná dodávka a montáž chráničky delenej DN 1200	20												
	Asfaltová izolácia povrchu chráničky aj s prepojmi	7												
	Obsyp chráničky štrkodrvou fr. 0/22	7												
	Konštrukcie z hornín - zasypy a obsypy so zhutnením	7												
01.4	Ochrana vodovodu HDPE DN 160	28												
	zemné práce, vykopávky s odvozom	7												
	Paženie rýhy príložné - zriadenie a odstránenie	7												
	Podkladná vrstva pod chráničku zo ŠD	7												
	Kompletná dodávka a montáž chráničky delenej DN 300	14												
	Obsyp chráničky štrkodrvou fr. 0/22	7												
	Konštrukcie z hornín - zasypy a obsypy so zhutnením	7												
02	Verejné osvetlenie	112												
	vybúranie základov, demontáž stožiarov, svietidiel a elektrovýzbroje	7												
	pretláčanie chráničky HDPE DN 110	7												
	zemné práce, vykopávky s odvozom	14												
	Konštrukcie z hornín - zásypy a obsypy	7												
	Kábelovody z HDPE DN 110	28												
	betonáž pätiek a osadenie osvetľovacích stožiarov	21												
	elektromontáže, osadenie svietidiel a signal zariadení	30												
	terénne úpravy a dokončovacie práce	7												
03	Elektronické telekomunikačné siete Slovak Telekom	54												
	pretláčanie chráničky HDPE DN 110	7												
	zemné práce, vykopávky s odvozom	7												
	Konštrukcie z hornín - zásypy a obsypy	14												
	Kábelovody z HDPE DN 110	28												
	elektromontáže, uloženie káblov do chráničiek, spojkovanie a meranie	15												
04	Elektronické telekomunikačné siete MO SR	49												
	pretláčanie chráničky HDPE DN 110	7												
	zemné práce, vykopávky s odvozom	7												
	Konštrukcie z hornín - zásypy a obsypy	14												
	Kábelovody z HDPE DN 110	28												
	elektromontáže, uloženie káblov do chráničiek, spojkovanie a meranie	15												
05	Dažďová kanalizácia	148												
	prípravné práce a odstránenie ornice a mačiny s odvozom	7												
	zemné práce - vykopávky jám a rýh s pažením a odvozom	56												
	pretláčanie oceľovej chráničky DN 700	7												
	osadenie rúry DN 400 do chráničky, obetónovanie	7												
	paženie jamy pre ORL zo štetovníc - zriadenie a odstránenie	10												
	výkop paženej jamy pre ORL s odvozom výkopku	3												
	podkladné vrstvy a osadenie ORL so vstupnými komínmi	14												
	podkladné vrstvy pod rúry kanalizácie zo ŠD	24												
	Kanalizácie, rúry kanalizačné z rúr PVC DN 300 a 400	35												
	kanalizačné šachty, kompletná dodávka a montáž	28												
	skúšky kanalizačného potrubia DN 200, 300, 400	21												
	Konštrukcie z hornín - zásypy a obsypy rúr, jamy pre ORL a pretlak	20												
	zriadenie výustného objektu, osadenie koncovej klapky	14												
	stavebné práce na pravej berme Hrona, kamenná dlažba a zahádzka	28												
	dovoz a rozprestretie ornice s osiatím trávou	7												
	terénne úpravy a dokončovacie práce	7												
06	Preložka VN kábla (Stavebný objekt menovaného podzhotoviteľa Stredoslovenská distribučná, a.s.)	56												
07	Sadové úpravy	63												
	povrchové úpravy plôch, odburinenie a hnojenie	7												
	povrchové úpravy plôch, obrobenie pôdy	7												
	povrchové úpravy plôch, osiatie, polievanie trávnika	7												

Dátum : 26.09.2024

[redacted]

Pozn.:

Predpoklad ukončenia/odovzdania stavby : do 16.12.2024