Časový harmonogram stavby "Energetické úspory materskej školy Mošovce"

Objednávateľ: Obec Mošovce
Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r.o.
Miesto stavby: Mošovce

	Mesiac	1				2				3				4				5				6			
	Týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Popis																								
P.č.	**Budova MŠ**																								
1	Prípravné práce - zariadenie staveniska, výroba prvkov, zameranie konštrukcií																								
2	Zemné a búracie práce - demontáž klampiarskych prvkov, vybúranie okapového chodníka, odkop okolo objektu, prierazy, drážkovanie a sekanie rýh pre inštalácie, demontáž potrubí, vykurovcích telies, odvoz sutiny na skládku																								
3	Izolačné práce - realizácia stierkovej izolácie základových konštrukcií																								
4	Zatepľovacie práce - zateplenie sokolovej časti z XPS dosiek vrátane mozaikovej omietky																								
5	Zatepľovacie práce - montáž lešenia, zateplenie obvodových stien z MW dosiek vrátane silikónovej omietky, demontáž lešenia																								
6	Zatepľovacie práce - zateplenie stropu 1.PP z dosiek MW																								
7	Strecha - odstránenie jestujúcej krytiny, montáž parozábrany, montáž teplenej izolácie strechy z EPS, položenie geotextílie, zhotovenie povlakovej krytiny prikotvením, montáž klampiarskych prvkov																								
9	ÚK - Osadenie a montáž tepelného čerpadla																								
10	ÚK a ZTI - realizácia rozvodov vnútornej kanalizácie a vykurovania, izolácia potrubí, odvod spalín z kotla, montáž strojovne pre ÚK, montáž vykurovacích telies																								
12	VZT - osadenie VZT potrubí a rekuperačných jednotiek																								
13	ELI - výkop káblovej ryhy pre bleskozvod, osadenie uzemnenia, zásyp ryhy																								
14	ELI - (vnútorná) - montáž kabeláže, osadenie el. krabičiek, chráničiek, rúrok, líšt, zásuviek, vypínačov, spínačov a svietidiel, nových rozvádzačov, úprava jetvujúceho rozvádzača																								
15	ELI - realizácia bleskozvodu na streche																								
16	ELI - realizácia NN prípojky																								
17	ELI - osadenie FVE panelov na strechu vrátane prepojenia																								
18	Montáž PVC vchodových dverí																								
19	Montáž vonkajších parapetných dosiek																								
20	Montáž drevených vnútroných dverí																								
21	Vnútorné omietky a maliarske práce																								
22	Realizácia okapového chodníka - osadenie obrubníkov, pokládka štrkových vrstiev, pokládka zámkovej dlažby																								
23	Realizácia oceľových konštrukcií (zábradlia, rebrík, ochranná konštrukcia)																								
24	Realizácia debarierizačných opatrení (osadenie varovných a vodiacich pásov, zábradlí, dopravného značenia)																								
25	Dokončovacie práce - revízie a skúšky, preberacie konanie																								