Harmonogram a technologický postup stavby Náhrada zastaralých spaľovacich zariadení za nízkoemisné v budove Spojenej školy,Zimná 96 Dobšiná

„Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení za nízkoemisné v budovách Spojenej školy, Zimná 96, Dobšiná	Týždeň	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.
	Dni	1-7	8-15	16-22	23-29	30-37	38-44	45-51	52-58	59-65	66-72	73-79	80-86	87-93	94-100	101-107	108-114	115-121	122-128	129-135	136-142	143-149	150-157	158-165	166-173	174-181	182-189	190-197	198-205	206-213	214-221	222-229	230-237	238-245	246-253	254-261	262-269	270-277	278-285	286-293	294-301	302-309	310-317	318-325	326-333	334-341	342-349	350-357	358-365	366-373	374-381	382-389	390-397	398-405
Popis		2022																																																					
Demiontáž vykurovanie																																																						
Demontáž potrubia, armatúr																																																						
Demontáž Kotlov																																																						
Demontáž čerpadiel																																																						
Demontáž Rozdelovaca zberača																																																						
Odrezanie strmeňov, konzol																																																						
Plynová prípojka																																																						
Výkopové prace																																																						
Uloženie potrubia,pripojenie																																																						
Vnútorný rozvod plynu																																																						
Elektroinštalácia																																																						
Demontáž jestvujucej elektroinštalácie																																																						
Montáž el,rozvodov																																																						
Kompletáž svietidiel,zásuviek,vypínačov																																																						
Montáž vykurovanie																																																						
Osadenie Plnových kotlov																																																						
Osaddenie rozdelovaca zberaca																																																						
Montáž čerpadlových skupín																																																						
montáž upevnpovacieho materiálu																																																						
Rozvody potrubia, montáž tvaroviek																																																						
Montáž Upravne vody																																																						
Montáž čerpadiel																																																						
Tlaková skúška																																																						
Nátery, izolovanie																																																						
vyvložkovanie komina																																																						
Dopojenie dymovodov																																																						
Napuštanie systému, uvedenie do prevádzky																																																						
MaR																																																						
Rozvody káblov																																																						
Dopojenie servopohonov																																																						
Stavebná časť																																																						
Búracie práce																																																						
Demontáž dverí,zárubní																																																						
Osadenie požiarnych dverí																																																						
Oprava a náter podlahy																																																						
maliarske práce																																																						

Vyhotovil: Michal Padala
Dňa:

Razítko a podpis:

Schválil:
Dňa:

Razítko a podpis: