Stavba: Prestrešenie ľadovej plochy s vybudovaním zázemia v meste Medzilaborce

Objednávateľ: Medzilaborce

Zhotoviteľ: SCORP, spol. s r.o.

P.č.	Práca, činnosť / deň	Mesiac 1				Mesiac 2				Mesiac 3				Mesiac 4				Mesiac 5				Mesiac 6				Mesiac 7				Mesiac 8				Mesiac 9				Mesiac 10				Mesiac 11				Mesiac 12				Mesiac 13				Mesiac 14				Mesiac 15			
		týždeň č.				týždeň č.				týždeň č.				týždeň č.				týždeň č.				týždeň č.				týždeň č.				týždeň č.				týždeň č.				týždeň č.				týždeň č.				týždeň č.				týždeň č.				týždeň č.				týždeň č.			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Odovzdanie a prevzatie staveniska																																																											
2.	Vybudovanie objektov zariadenia staveniska																																																											
3.	Demontáž stĺpov VO, prekládka sietí																																																											
4.	Odstránenie ornice a jej premiestnenie v rámci staveniska																																																											
5.	Realizácia základových pilót SO 01																																																											
6.	Zemné práce pre základové konštrukcie SO 01 a SO 02																																																											
7.	Realizácia základových konštrukcií SO 01 a SO 02																																																											
8.	Výroba, dodávka a montáž oceľových konštrukcií SO 01																																																											
9.	Realizácia nadzákladových a zvislých ŽB a murovaných konštrukcií SO 02																																																											
10.	Realizácia vodorovných ŽB konštrukcií SO 02																																																											
11.	Realizácia strešného plášťa SO 01 a SO 02																																																											
12.	Realizácia fasády SO 01 a SO 02																																																											
13.	Realizácia spodnej hydroizolácie SO 01 a SO 02																																																											
14.	Realizácia vnútorných deliacich konštrukcií SO 02																																																											
15.	Inštalácie -ELI a ZTI - rozvody SO 01 a SO 02																																																											
16.	Povrchová úprava stien SO 02																																																											
17.	Betonáž podláh SO 01 a SO 02																																																											
18.	Finálna povrchová úprava stien a podláh SO 01 a SO 02																																																											
19.	Inštalácie - ELI a ZTI - kompletáž																																																											
20.	Dodávka a montáž vybavenia haly (napr. hasiace prístroje a iné)																																																											
21.	Realizácia kanalizácie SO 03																																																											
22.	Realizácia vonkajších stavebných a sadových úprav																																																											
23.	Tech. obhliadky a skúšky, čistenie stavby																																																											
24.	Finálne preberacie konanie																																																											

Poznámka: Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na úpravu tohto harmonogramu po určení presného termínu zahájenia stavby tak, aby sa realizácia stavby prispôsobila aktuálnym ročným obdobiam.

V Michalovciach, 24.02.2025
Vypracoval: Ing. Ondrej Kromka

SCORP, spol. s r.o.
Jaroslawská 7
071 01 MICHALOVCE
-28-