

Dodatok č. 1 k ZMLUVA O DIELO č. 1/13

uzatvorený v zmysle § 536 a nasledovných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991Zb. vo veci:
„Odstránenie vlhkosti v budove Okresného súdu v Lučenci“

I. ZMLUVNÉ STRANY :

Objednávateľ: Okresný súd Lučenec, Ul. Dr. Herza 14, 984 37 Lučenec
Zastúpený: JUDr. Kristína Glezgová - predsedníčka súdu
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000160380/8180
IČO: 00 165 778

Osoby oprávnené konať za objednávateľa:

vo veciach technických: Ing. Miloslav Šidla, Krajský súd Banská Bystrica

vo veciach ekonomických: Mgr. Ing. Radoslav Lukaj, Krajský súd Banská Bystrica

Objednávateľ nie je platcom DPH.

Zhotoviteľ: DH - STAV s.r.o.
so sídlom: Nám. Slobody č. 5, 974 01 Banská Bystrica
zastúpený: Hlinka Dušan, konateľ
IČO: 36 64 44 04
IC DPH: SK 20 22 10 77 03

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu

V Banskej Bystrici odd. obchodného registra, vložka č. 11142/S

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 1. októbra 2013 zmluvou o dielo číslo 1/13, ktorej predmetom je dodávka diela - stavebné a technologické práce na investičnej akcii „Odstránenie vlhkosti v budove Okresný súd, ul. Dr. Herza 14, 984 37 Lučenec“.

Pri realizácii stavebných prác sa zistilo, že oproti projektovej dokumentácii bude nutné zmeniť trasu kanalizácie, ktorej účelom je odvieť dažďové vody spreď budovy súdu. Toto potvrdil i správca kanalizácie pri určovaní bodu napojenia dažďových vôd.

Zmena trasy po konzultácii s prevádzkovateľom kanalizácie si vyžiada najmä:

- zmeniť bod napojenia až do hĺbky 3 m.,
- upraviť a zväčšiť rozsah výkopových prác čo do dĺžky i hĺbky,
- zmenou svetlosti odpadového potrubia,
- s tým súvisiace náklady na poplatky i technológie.

Pri stavebných prácach boli zároveň zistené rozdiely medzi projektovou dokumentáciou a skutočnosťou, týkajúce sa najmä podlažia pod betónovým poterom v archívnych priestoroch a dvojitémi priečkami. Nakoľko projekt nepočítal s tým že pod betónovým poterom sa nachádza tehlové podlažie, má toto vplyv i na väčší objem sutiny a štrkového lôžka. Dvojité priečky slúžili pravdepodobne ako ochrana proti vlnutiu archívnych priestorov i v minulosti, ich existencia bola zistená až pri sanačných prácach.

Tieto skutočnosti sú zdokumentované v stavebnom denníku i v zápisnici z kontrolného dňa.

Po týchto zisteniach bolo vyvolané rokovanie so zhotoviteľom a tento bol vyzvaný na ocenenie týchto prác

s použitím cien, ktoré predložil v rámci elektronickej aukcie.

II. PREDMET DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto dodatku sú stavebné práce na investičnej akcii „Odstránenie vlhkosti v budove Okresný súd, ul. Dr. Herza 14, 984 37 Lučenec“ v časti dažďová kanalizácia a odstránenie vlhkosti.
- 2.2. Podrobný rozpis ich do práce je uvedený v prílohách tohto dodatku.

III. TERMÍN PLNENIA :

- 3.1. Termín plnenia realizácie diela vrátane odovzdania diela do používania Okresnému súdu Lučenec je bezprostredne po účinnosti tohto dodatku, najneskôr však do 20.12.2013.
- 3.2. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany vyhotovia písomný protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.

IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY :

- 4.1. Práce, ktoré sú predmetom tohto dodatku č. 1 (D) sú ocenené v súlade s ustanoveniami Zákona o cenách č.18/1996 v znení neskorších predpisov nasledovne:

	bez DPH	DPH	s DPH
Cena diela podľa Zo D č. 1/13	118 066,76 €	23 613,35 €	141 680,00 €
D1 - časť dažďová kanalizácia	11 309,59 €	2 261,92 €	13 572,00 €
D1 - časť odstránenie vlhkosti	3 065,11 €	613,02 €	3 678,00 €
Cena diela po D1	132 441,46 €	26 488,29 €	158 930,00 €

- 4.2. Práce v D1 budú financované sčasti z rezervy v súlade s čl. 7 Súťažných podkladov (Rezerva pre nepredvídateľné náklad 8 % z ceny diela) a sčasti z pridelených finančných prostriedkov a ušetrených pri obstaraní stavebného dozoru.
- 4.3. Objednávateľ na predmet tejto zmluvy neposkytuje preddavok ani zálohové platby. Odmena za D1 - časť dažďová kanalizácia vo finančnej čiastke 13 572, 00 € s DPH a D1 - časť odstránenie vlhkosti vo finančnej čiastke 3 678,00 € s DPH spolu 17 250 ,00 € s DPH je splatná na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru po vzájomnom odsúhlasení prác a prevzatí prác. Splatnosť faktúry nesmie byť kratšia ako 21 dní.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA :

- 5.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami s účinnosťou dňom nasledujúcim po jej zverejnení podľa osobitných predpisov.
- 5.2. Objednávateľ si vyhradzuje právo vyjadriť sa ku každej práci navyše pred jej realizáciou, inak ju nebude akceptovať. Na navyše práce bude dodávateľ viesť samostatný stavebný denník. Na každú prácu navyše bude vyhotovený dodatok k tejto zmluve.
- 5.3. Tento dodatok je spísaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý z účastníkov obdrží dva rovnopisy.
- 5.4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol uzavretý dobrovoľne, po obojstrannom prerokovaní a pri jednoznačných podmienkach, ktoré zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom.

5.5. Ostatné náležitosti dohodnuté v zmluve zostávajú nezmenené.

PRÍLOHY DODATKU:

Príloha č. 1 Cenový rozpis - rozpočet - časť dažďová kanalizácia

Príloha č. 2 Cenový rozpis - rozpočet - časť odstránenie vlhkosti

Príloha č. 3 Kópie záznamov zo stavebného denníka

V Lučenci dňa 25.10.2013

v *LUČENEC* dňa *29.10.2013*

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:

DH - STAV s.r.o.

Nam. Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica

Tei./Fax. 048 / 415 13 09

ICO. 36644404 IČ DPH SK2022107703