

D o d a t o k č. 52
k zmluve o dielo č. 14-802/97
na zhotovenie stavby „Výstavba cesty Skalité - hranica SR/PR“

Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava**
zastúpená: Ing. Alan Sitár, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová, členka predstavenstva
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775

Zhotoviteľ: **VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina**
zastúpená: Ing. Martin Buňák, člen predstavenstva
Ing. Ján Štetiar, člen predstavenstva
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO: 31356648
DIČ: 2020333216
IČ DPH: SK2020333216

Zmluvné strany uzavierajú k zmluve o dielo č. 14-802/97

d o d a t o k č. 52

tohto znenia:

a) Zmluva o dielo a doplnujúce ustanovenia k nej
Zmluvné údaje

Zmluvné strany dojednávajú zrušenie termínu dokončenia diela dohodnutého v dodatku č. 48 k zmluve a dojednávajú predĺženie lehoty výstavby diela **do 12/2011**.

d) Zmluvné podmienky zvláštne a všeobecné

V súlade s ust. bodu 44.1 Zmluvných podmienok všeobecných zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi náklady na prevádzku zariadenia staveniska a poistenie diela za dobu predĺženia výstavby, t.j. za dobu od 1.1.2011 do ukončenia diela, vo výške:

Mesačne		
- zariadenie staveniska objednávateľa	bez DPH	2 055,9697 €
- zariadenie staveniska zhotoviteľa	bez DPH	6 599,6291 €
- poistenie stavby	bez DPH	7 434,0000 €

Spolu za každý mesiac	bez DPH DPH 20% spolu s DPH	16 089,5988 € <u>+ 3 217,9198 €</u> 19 307,5186 €
-----------------------	-----------------------------------	---------------------------------------------------------

Celkom za 12 mesiacov	bez DPH DPH 20% spolu s DPH	193 075,1856 € <u>+38 615,0371 €</u> 231 690,2227 €
-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------------------------------

Cena SO 000-00 Všeobecná položka sa upravuje nasledovne:

Zmluvná cena objektu od 1.1.2009 po doplnku č. 10	bez DPH	900 853,5395 €
zmena ceny – doplnok č. 11	bez DPH	<u>193 075,1856 €</u>
Zmluvná cena objektu spolu po doplnku č. 11	bez DPH	1 093 928,7251 €

Cena diela sa zvyšuje o náklady na prevádzku ZS a poistenie diela za predĺženie času výstavby o 12 mesiacov, t.j. o:

bez DPH	193 075,1856 €
DPH 20%	<u>38 615,0371 €</u>
spolu s DPH	231 690,2227 €

a celková zmluvná cena diela sa upravuje nasledovne:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Zmluvná cena diela po 1. januári 2009 vrátane valorizácie k 31.03.2010 vrátane doliberalizácie I. štvrtroku 2010 (posledná úprava dodatok č. 51)	84 189 212,15 €	13 934 342,83 €	98 123 554,98 €
Zmena ceny dohodnutá v dodatku č. 52	193 075,1856 €	38 615,0371 €	231 690,2227 €
Zmluvná cena diela spolu po 1. januári 2009 vrátane valorizácie k 31.03.2010 vrátane doliberalizácie I. štvrtroku 2010 (posledná úprava dodatok č. 52)	84 382 287,34 €	13 934 342,83 €	98 355 245,21 €

a bude upravená podľa ust.čl. 68.2 Doplnujúcich ustanovení k zmluve o dielo, v súlade s dohodou v dodatku č. 16. DPH bude účtovaná v zmysle zákona č.222/2004 Z.z.o DPH, v znení platnom v čase účtovania.

Náklady na ZS a poistenie diela budú fakturované v roku 2011 mesačne vo výške vyčíslených a odsúhlasených „EON“ za I. štvrtrok 2010 predložených zhotoviteľom. Rozdiely, zohľadňujúce skutočne vynaložené náklady budú vyčíslené a doúčtované štvrtročne. Na účely fakturácie sa za deň dodania predmetu zmluvy považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje.

Dodatkom č. 52 sa mení zmluva o dielo č. 14-802/97 len v horeuvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia zmluvy nezmenené v platnosti.

Tento dodatok č. 52 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 14-802/97, je vyhotovený v 4-och exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží každá zmluvná strana. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa

V Žiline, dňa 28.2.2011

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

VÁHOSTAV-SK, a.s., Žilina

Ing. Alan Sitár
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Martin Buňák
člen predstavenstva

Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva

Ing. Ján Štetiar
člen predstavenstva