

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O DIELO zo dňa 03.07.2013

na vykonanie stavby

**„Stavebné úpravy objektu Klariská 3-5 pre technologické a administratívne účely
Centrálneho dátového archívu“**

uzavretej podľa §536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení

medzi

Objednávateľom: **Univerzitná knižnica v Bratislave**
Sídlo: Michalská ul. č. 1, 814 17 Bratislava
Právna forma: štátna rozpočtová organizácia Ministerstva kultúry SR
Zastúpený: PhDr. Tibor Trgiňa, generálny riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000070334/8180
IČO: 164631
DIČ: objednávateľ nie je platcom DPH
Tel.: 02/204 66 101
Fax: 02/54 434 246
e-mail: ukb@ulib.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“ bez ohľadu na gramatický tvar)

a

Zhotoviteľom: **HORNEX, a.s.**
Sídlo: Agátová 4D, 841 01 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť
Zastúpený: Ing. Oto Hornáček
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ján Baranec
člen predstavenstva a výrobný riaditeľ
Zápis v evidencii: Obchodný register OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2623/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Pobočka Saratovská ul. 2/A, 841 02 Bratislava
Číslo účtu: SK09 1100 0000 0026 2302 3902
IČO: 35 802 570
IČ DPH: SK 2020 223 788
Tel.: 02/644 613 50
Fax: 02/644 613 65
e-mail: hornex@hornex.sk

ďalej len ako „Zhotoviteľ“ bez ohľadu na gramatický tvar)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcej úprave práv a povinností zo Zmluvy o dielo, ktorú uzavreli dňa 03.07.2013 (ďalej len ako „Zmluva“):

I. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany pristupujú k uzavretiu tohto Dodatku č.2 ku Zmluve za účelom:
 - a) úpravy vzájomných práv a povinností vzťahujúcich sa k naviac prácam na Diela, ktoré vykonal Zhotoviteľ, a ktorých potreba vykonania nastala počas vykonávania Diela v dôsledku nepredvídateľných okolností. Režim naviac prác je riešený v súlade s postupmi dohodnutými v Zmluve pre prípad nastania potreby vykonania naviac prác.
2. Pojmy definované v Zmluve majú na účely tohto Dodatku č.2 rovnaký význam, aký je im určený Zmluvou, ak pre konkrétny pojem z obsahu tohto Dodatku č.2 nevyplýva výslovné iný význam.

II. Vyporiadanie naviac prác

1. Zmluvné strany konštatujú, že Zhotoviteľ vykonal na Diela aj ďalšie naviac práce, ktoré nespádajú do režimu podľa čl. II. bod 1 Dodatku č.1 ku Zmluve, a ktorých špecifikácia ako aj cena vyplýva z takzvaných **zmenových listov číslovaných v poradí od 12 do 25**; jednotlivé zmenové listy sa pripájajú k tomuto Dodatku č.2 ku Zmluve.

Ocenenie jednotlivých naviac prác bolo vykonané dohodou zmluvných strán, pričom v prípadoch, kde to bolo možné vychádza z jednotkových cien aplikovaných pri určení pôvodnej Ceny Diela. Rozsah Diela je zmenený v rozsahu plnení vyplývajúcich zo zmenových listov č. 12 až č. 25.

Zmenové listy č. 12 až č. 25 sú pripojené k tomuto Dodatku č.2 ku Zmluve.

Celková cena naviac prác podľa čl. II. bod 1 tohto Dodatku č. 2 ku Zmluve predstavuje 45.000,36 EUR bez DPH t.j. 54.000,43 vrátene DPH, čím sa mení celková Cena Diela o túto sumu.

Cena naviac prác podľa tohto bodu bude Objednávateľom uhradená Zhotoviteľovi na základe faktúry Zhotoviteľa v lehote splatnosti faktúr určenej Zmluvou, pričom faktúru vystaví Zhotoviteľ po nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku č. 2 ku Zmluve.

Zoznam príloh Zmluvy uvedený na konci textu Zmluvy sa dopĺňa o novú prílohu označenú ako „**Príloha č. 8 – Dodatok č. 2 k Rozpočtu Diela**“, ktorá sa súčasne pripája k tomuto Dodatku č.2 ku Zmluve.

III. Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy neuvedené v tomto Dodatku č.2 zostávajú nedotknuté.
2. Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch s určením po dve vyhotovenie pre každú zo zmluvných strán.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dnom jeho podpisu zmluvnými stranami a **účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR alebo iným zákonom predpokladaným spôsobom jeho zverejnenia**, s ktorým je spojené nadobudnutie účinnosti povinne zverejňovanej zmluvy, keďže tento Dodatok č.2 je v zmysle platnej právnej úpravy tzv. povinne zverejňovanou zmluvou.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.2 je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, že sa s obsahom dodatku riadne oboznámili a tento je im dostatočne jasný a


zrozumiteľný, že nebol uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.


5. K tomuto Dodatku č.2 sú pripojené nasledovné prílohy označené v súlade s textom tohto Dodatku č.2 nasledovne:
- a) „Príloha č. 8 – Dodatok č. 2 k Rozpočtu Diela“ (predstavujúca súčasne novú Prílohu č.8 Zmluvy a tým zmenu rozsahu Diela);
 - b) Zmenové listy č. 12 až č. 25 (vyjadrujúce súčasne doplnenie rozsahu Diela)

V Bratislave dňa 5. 9. 2014

Objednávateľ:


Univerzitná knižnica v Bratislave



PhDr. Tibor Trgiňa
generálny riaditeľ



Zhotoviteľ:

HORNEX, a.s.


Ing. Oto Hornáček
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ


Ing. Ján Baranec
člen predstavenstva
a výrobný riaditeľ

Príloha č.8- Dodatok č.2 k rozpočtu diela

Stavba: Stavebné úpravy objektu Klariská 3-5 pre technologické a administratívne účely Centrálného dátového archívu

Objednávateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava

Zhotoviteľ: HORNEX a.s., Bratislava

Miesto: Bratislava

Dátum: 5. 9. 2014

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
ZL 12 -D2	Doplnenie inštalačného kanála SO 01-1NP	2 237,93	447,59	2 685,52
ZL 13 -D5	Úprava dverného otvoru 1NP m.č.131g	635,38	127,08	762,46
ZL 14 -D7	Nosná konštrukcia podlahy m.č.401	5 024,69	1 004,94	6 029,63
ZL 15 -D9	Statika- doplnenie kotviacich prvkov a hrúbky prievlakov a trámov 4NP	2 461,72	492,34	2 954,06
ZL 16 -D12	Zmena skladby podláh 4.NP	10 935,16	2 187,03	13 122,19
ZL 17 -D23	Optické a metalické prepojenie dátových rozvádzačov 1.NP a 4.NP	2 598,91	519,78	3 118,69
ZL 18 -D24	Doplnenie zabezpečenia m.č.131b	1 205,38	241,08	1 446,46
ZL 19 -D25	Odvetrávanie výťahu a výťahovej šachty požiarnymi žalúziami	464,72	92,94	557,66
ZL 20 -D27	Doplnenie požiarného obkladu stien- dieselagregát	432,85	86,57	519,42
ZL 21 -D30	Napojenie fancoílov 2.NP a 3.NP a kondenzačných jednotiek 4.NP	3 699,54	739,91	4 439,45
ZL 22 -D36	Výmena poistkových odpojovačov v trafostanici	12 307,40	2 461,48	14 768,88
ZL 23 -D37	Doplnenie online čítačky	461,97	92,39	554,36
ZL 24 -D38	Doplnenie termostatu do transformátorov	943,51	188,70	1 132,21
ZL 25 -D39	Nátery drevených konštrukcií krovu	1 591,20	318,24	1 909,44

Celkom

45000,36

9000,07

54000,43

V Bratislave, dňa 5. 9. 2014

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Univerzitná knižnica v Bratislave

generálny riaditeľ

Ing. Oto Hornáček

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

člen predstavenstva a výrobný riaditeľ

Rekapitulácia-zmenové listy

Stavba: Stavebné úpravy objektu Klariská 3-5 pre technologické a administratívne účely Centrálného dátového archívu

Objednávateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava

Zhotoviteľ: HORNEX a.s., Bratislava

Miesto: Bratislava

Dátum:

Kód	Záказka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
ZL 12 -D2	Doplnenie inšalačného kanála SO 01-1NP	2 237,93	447,59	2 685,52
ZL 13 -D5	Úprava dverného otvoru 1NP m.č.131g	635,38	127,08	762,46
ZL 14 -D7	Nosná konštrukcia podlahy m.č.401	5 024,69	1 004,94	6 029,63
ZL 15 -D9	Statika- doplnenie kotviacich prvkov a hrúbky prievlakov a trámov 4NP	2 461,72	492,34	2 954,06
ZL 16 -D12	Zmena skladby podláh 4.NP	10 935,16	2 187,03	13 122,19
ZL 17 -D23	Optické a metalické dátových rozvádzačov 1.NP a 4.NP	2 588,91	519,78	3 118,69
ZL 18 -D24	Doplnenie zabezpečenia m.č.131b	1 205,38	241,08	1 446,46
ZL 19 -D25	Odvetranie výťahu a výťahovej šachty požiarnymi záležiami	464,72	92,94	557,66
ZL 20 -D27	Doplnenie požiarneho obkladu stien- dieselegregát	432,85	86,57	519,42
ZL 21 -D30	Napojenie fancoilov 2.NP a 3.NP a kondenzačných jednotiek 4.NP	3 699,54	739,91	4 439,45
ZL 22 -D36	Výmena poisťkových odpojovačov v trafostanici	12 307,40	2 461,48	14 768,88
ZL 23 -D37	Doplnenie online čítačky	461,97	92,39	554,36
ZL 24 -D38	Doplnenie termostatu do transformátorov	943,51	188,70	1 132,21
ZL 25 -D39	Nátery drevených konštrukcií krovu	1 591,20	318,24	1 909,44

Celkom

45000,36

9000,07

54000,43