

PZ/2011/04/35/0046



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava



Protokol o prerokovaní Návrhu - pokynu na Zmenu č. 46

vydaný v súlade s článkom 3.3 a článkom 13 Zmluvných podmienok
(žltá kniha, prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNICA D1 Dubná Skala – Turany
Zhotoviteľ:	VÁHOSTAV – SK, a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2011/0435 Zhotoviteľ č. ZML/1101177
Hlavný inžinier - HIS:	

V zmysle ustanovenia podčl. 3.1 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh - pokynu na Zmenu č. 46**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok.

Dátum:

Hlavný inžinier stavby

Stanovisko vedúceho investičného odboru:

Stanovisko vedúceho odboru správy ŠD:

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontroľingu stavieb:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom - pokynu na Zmenu č. 46 v celkovej sume 357 019,26 Eur.

Ing. Milan Gajdoš

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA

predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

podpredsa predstavenstva

Príloha: 1 x Návrh - pokynu na Zmenu č. 46



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Návrh - pokynu na Zmenu č. 46

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok
(FIDIC žltá kniha prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNICA D1 Dubná Skala – Turany
Zhotoviteľ:	VÁHOSTAV – SK, a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2011/0435 Zhotoviteľ č. ZML/1101177

Stavebný dozor:	
-----------------	--

Predkladaný stavebným dozorom:

Dátum predloženia:

1. Obsah zmeny:

Predkladám návrh na vykonanie nasledovnej zmeny – realizáciu prác na bezpečnostnom zachytňom zariadení v trase diaľnice a súvisiacich komunikáciách (oceľové zvodidlá Voest-Alpine a betónové prefabrikované zvodidlo typu GMV-120/H2).

2. Popis projektovaného stavu:

Diaľnica bude vybavená v strednom deliacom páse betónovými obojstrannými zvodidlami min. úrovne zachytenia H2, na pravom a ľavom okraji oceľovými zvodidlami min. úrovne zachytenia N2, pri protihlukových stenách a stenách proti vletovaniu vtákov min. úrovne zachytenia H1. V úseku od km 2,900 po km 3,700 vpravo je navrhnuté betónové zvodidlo s úrovňou zachytenia N2, aby sa predišlo kolíziám obojživelníkov s diaľničnou prevádzkou.

3. Dôvod zmeny:

Riešenie návrhu zvodidiel objektov diaľničných križovatiek, objektov napojení na cestu I/18, objektov preložiek prístupových komunikácií a poľných ciest, nebolo v DSP a súťažných podkladoch podrobne rozpracované. Pre potreby vypracovania Ponuky vypracoval projektant Zhotoviteľa návrh zvodidiel v rozsahu DSP z výkresovej a textovej časti DSP. Pri podrobnom rozpracovaní podkladov do DRS bol projektantom Zhotoviteľa spočítaný veľký rozdiel v dĺžkach zvodidiel, ktoré bolo nutné podľa STN 73 6101/O1 v projekte navrhnuť.



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

4. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela:

Nemá vplyv na Zmluvnú cenu Diela.

SO 101-00 Diaľnica D1	- cena sa zvýši o 186 188,37 Eur
SO 102-00 Križovatka Dubná Skala	- cena sa zvýši o 30 459,91 Eur
SO 111-00 Privádzač Martin	- cena sa zvýši o 32 838,41 Eur
SO 112-00 Križovatka Martin 2	- cena sa zvýši o 21 565,73 Eur
SO 121-00 Úprava cesty I/18 v križovatke Martin 2	- cena sa zvýši o 754,62 Eur
SO 134-00 Preložka poľnej cesty pri VZ Lipovec	- cena sa zvýši o 1 841,17 Eur
SO 140-00 Preložka poľnej cesty III/018254 v km 0,562 48 privádzača Martin	- cena sa zvýši o 1 397,90 Eur
SO 142-00 Prístupová cesta do areálu Turč. drev. spol. Sučany	- cena sa zvýši o 21 822,44 Eur
SO 143-00 Poľná cesta v km 7,256 – 8,095 D1 vľavo	- cena sa zvýši o 22 259,90 Eur
SO 265-00 Protihluková stena v km 7,300 – 8,58 0 D1 vpravo pri trati ŽSR	- cena sa zvýši o 19 398,22 Eur
SO 801-11 Úprava cesty III/01892 do Lipovca	- cena sa zvýši o 18 492,59 Eur

Spolu

357 019,26 Eur

CENA DIELA VRÁTANE ODSÚHLASENÝCH POKYNOV NA ZMENU

Akceptovaná zmluvná hodnota po schválení Pokynu č. 45 bude	137 724 455,24 Eur
<u>Pokyn na zmenu č. 46</u>	<u>bez navýšenia ceny diela</u>
Navrhovaná zmluvná cena po schválení Pokynu č. 46 bude	137 724 455,24 Eur

Čerpané z nepredvídateľných nákladov celkom po schválení Pokynu č. 46 bude:
(9 884 143,22 Eur + 357 019,26) = 10 241 162,48 Eur,

čo predstavuje **81,78 %** čerpania z celkových nepredvídateľných nákladov.



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

4. Vplyv na lehotu výstavby:

Nemá vplyv na Lehotu výstavby Diela.

5. Prílohy:

- vplyv na zmenu stavebného povolenia
- cenová časť
- dokladová časť
- súvisiaca korešpondencia
- fotografie

vedúci tímu stavebných dozorov

Prehľad nákladov

Súpis zmien časti stavby po objektoch

Číslo objektu	Názov objektu	Vyčíslenie zmeny ceny objektu
101-00	Diaľnica D1	186 188,37
102-00	Križovatka Dubná Skala	30 459,91
111-00	Privádzač Martin	32 838,41
112-00	Križovatka Martin 2	21 565,73
121-00	Úprava cesty I/18 v križovatke Martin 2	754,62
134-00	Preložka poľnej cesty pri VZ Lipovec	1 841,17
140-00	Preložka poľnej cesty III/018254 v km 0,562 48 privádzača Martin	1 397,90
142-00	Pristupová cesta do areálu Turč. drev. spol. Sučany	21 822,44
143-00	Poľná cesta v km 7,256 – 8,095 D1 vľavo	22 259,90
265-00	Protihluková stena v km 7,300 – 8,58 0 D1 vpravo pri trati ŽSR	19 398,22
801-11	Úprava cesty III/01892 do Lipovca	18 492,59
Cena pokynu na Zmenu celkom bez DPH		357 019,26

Rekapitulácia celkovej ceny pokynu

P.č.	Popis položky	Aktuálna zmluvná hodnota podľa ZoD (Cena v € bez DPH)	Celková cena predchádzajúcich pokynov	Cena aktuálneho pokynu č. 46 (Zvýšenie)	Cena všetkých predchádzajúcich pokynov vrátane aktuálneho	Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí pokynu
1	Časti stavby - celkom	118 947 957,56	4 911 712,26	357 019,26	5 268 731,52	124 216 689,08
2	Všeobecné položky - celkom	6 279 842,00	4 946 306,68		4 946 306,68	11 226 148,68
3	Nepredvídateľné náklady	12 522 779,96	-	357 019,26	10 241 162,48	2 281 617,48
Cena celkom bez DPH		137 750 579,52				137 724 455,24

VPLYV NA CENU DIELA

Predložená žiadosť o vydanie pokynu na zmenu nemá vplyv na cenu diela (uvádzané ceny sú bez DPH):

- Pôvodná cena objektu 101-00:	31 224 081,63 €
- Úprava ceny objektu 101-00 pokynom č.5:	3 371,22 €
- Úprava ceny objektu 101-00 pokynom č.9:	27 393,22 €
- Úprava ceny objektu 101-00 pokynom č.27:	193 525,38 €
- Úprava ceny objektu 101-00 pokynom č.34:	- €
- Úprava ceny objektu 101-00 pokynom č.37:	194 177,35 €
- Úprava ceny objektu 101-00 pokynom č.41:	1 058 998,23 €
- Úprava ceny objektu 101-00 pokynom č.46:	186 188,37 €
- Cena objektu 101-00 po zmene:	32 887 735,40 €
- Pôvodná cena objektu 102-00:	1 831 622,10 €
- Úprava ceny objektu 102-00 pokynom č.25:	7 390,13 €
- Úprava ceny objektu 102-00 pokynom č.46:	30 459,91 €
- Cena objektu 102-00 po zmene:	1 869 472,14 €
- Pôvodná cena objektu 111-00:	2 291 446,04 €
- Úprava ceny objektu 111-00 pokynom č.46:	32 838,41 €
- Cena objektu 111-00 po zmene:	2 324 284,45 €
- Pôvodná cena objektu 112-00:	424 122,41 €
- Úprava ceny objektu 112-00 pokynom č.46:	21 565,73 €
- Cena objektu 112-00 po zmene:	445 688,14 €
- Pôvodná cena objektu 121-00:	243 722,63 €
- Úprava ceny objektu 121-00 pokynom č.46:	754,62 €
- Cena objektu 121-00 po zmene:	244 477,25 €
- Pôvodná cena objektu 134-00:	243 722,63 €
- Úprava ceny objektu 134-00 pokynom č.46:	1 841,17 €
- Cena objektu 134-00 po zmene:	245 563,80 €
- Pôvodná cena objektu 140-00:	250 754,11 €
- Úprava ceny objektu 140-00 pokynom č.30:	5 055,60 €
- Úprava ceny objektu 140-00 pokynom č.31:	107 637,90 €
- Úprava ceny objektu 140-00 pokynom č.46:	1 397,90 €
- Cena objektu 140-00 po zmene:	364 845,51 €
- Pôvodná cena objektu 142-00:	176 312,70 €
- Úprava ceny objektu 142-00 pokynom č.28:	1 156,83 €
- Úprava ceny objektu 142-00 pokynom č.46:	21 822,44 €
- Cena objektu 142-00 po zmene:	199 291,97 €
- Pôvodná cena objektu 143-00:	74 630,50 €
- Úprava ceny objektu 143-00 pokynom č.46:	22 259,90 €

- Cena objektu 143-00 po zmene:	96 890,40 €
- Pôvodná cena objektu 265-00:	389 413,65 €
- Úprava ceny objektu 265-00 pokynom č.46:	19 398,22 €
- Cena objektu 265-00 po zmene:	408 811,87 €
- Pôvodná cena objektu 801-11:	77 952,70 €
- Úprava ceny objektu 801-11 pokynom č.46:	18 492,59 €
- Cena objektu 801-11 po zmene:	96 445,29 €
- Pôvodná cena Všeobecných položiek:	6 279 842,00 €
- Cena všeobecných položiek zvýšená zmenou č.2 až 45:	11 226 148,68 €
- Zmena ceny Všeobecných položiek k Zmene č.46 :	- €
- Zvýšenie ceny Všeobecných položiek z doteraz podaných návrhov celkom:	11 226 148,68 €

Úprava ceny k zmene č.46 celkom: 357 019,26 €

CENA DIELA VRÁTANE ODSÚHLASENÝCH POKYNOV NA ZMENU:

- AKCEPTOVANÁ ZMLUVNÁ HODNOTA (čl.1.1.4.1.) bez DPH	137 750 579,52 €
- Pokyn na Zmenu č.1:	- 26 124,28 €
- Pokyn na Zmenu č.2 až 45:	bez navýšenia ceny diela*
- Cena diela vrátane odsúhlasených Pokynov na Zmenu:	137 724 455,24 €
- Pokyn na Zmenu č.46:	bez navýšenia ceny diela*
- NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA po schválení Pokynu č.46 bude:	137 724 455,24 €

*ČERPANIE Z,,NEPREDVÍDATEĽNÉ NÁKLADY - 10% Z ČASTI CELKOM + VŠEOBECNÉ POLOŽKY (PRÍLOHA "J" ZoD)

Čerpanie z nepredvídaných nákladov:

		Vyčerpané v %
Pôvodná výška nepredvídaných nákladov podľa Zmluvy:	12 522 779,96 €	100,0%
čerpané pokynmi na Zmenu č.1 až 45	9 884 143,22 €	78,9%
čerpanie z nepredvídaných nákladov pokynom na Zmenu č. 46	357 019,26 €	2,9%
čerpanie z nepredvídaných nákladov pokynmi so Zmenou č. 46 CELKOM	10 241 162,48 €	81,8%

Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Nárok Zhotoviteľa č.95 - zvodidlá

Finančný náklad

Po zapracovaní pripomienok NDS

SO	Spolu v EUR - ocelové zvodidlo	Spolu v EUR - betónové zvodidlo
101 - 00 Diaľnica D1	24 126,72	162 061,65
102 - 00 Križovatka Dubná Skala	30 459,91	0,00
111 - 00 Privádzač Martin	1 308,91	31 529,50
112 - 00 Križovatka Martin 2	4 288,47	25 854,19
121 - 00 Úprava cesty I/18 v križovatke Martin 2	754,62	0,00
134 - 00 Preložka poľnej cesty pri VZ Lipovec	1 841,17	0,00
140 - 00 Preložka cesty III/018254 v km 0,562-48 privádzača Martin	1 397,90	0,00
142 - 00 Prístupová cesta do areálu Turč.drev.spol.Sučany	248,21	22 070,65
143 - 00 Poľná cesta v km 7,256 - 8,095 D1 vľavo	22 259,90	0,00
265 - 00 Protihluková stena v km 7,30 - 8,58 D1 vpravo pri trati ŽSR	19 398,22	0,00
801-11 Úprava cesty III/01892 do Lipovca	18 492,59	0,00
Spolu	115 503,26	241 516,00

Stavba Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany celkom

357 019,26

Stavba : Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

- 101 - 00 Diaľnica D1
- 102 - 00 Križovatka Dubná Skala
- 111 - 00 Privádzač Martin
- 112 - 00 Križovatka Martin 2
- 121 - 00 Úprava cesty I/18 v križovatke Martin 2
- 134 - 00 Preložka poľnej cesty pri VZ Lipovec
- 140 - 00 Preložka cesty III/018254 v km 0,562 48 privádzača Martin
- 142 - 00 Prístupová cesta do areálu Turč. Drev. Spol.Sučany
- 143 - 00 Poľná cesta v km 7,256 - 8,095 D1 vľavo
- 265 - 00 Protihluková stena v km 7,30 - 8,58 D1 vpravo pri trati ŽSR
- 801 - 11 Úprava cesty III/01892 do Lipovca

~~X~~ Cenový dopad - stavebné práce - Nárok Zhotoviteľa č.95

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby		Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP	Merná jednotka	Cena podľa KP v € (bez DPH)

Suma podľa ZoD

		45.00.00	VSEOBECNE POLOŽKY - Nepredvídateľné náklady		12 522 779,96
		Nárok č.1	Nepredvídateľné náklady	sub	-19 678,22
		Nárok č.4	Nepredvídateľné náklady	sub	-57 370,00
		Nárok č.5	Nepredvídateľné náklady	sub	-5 847,97
		Nárok č.7	Nepredvídateľné náklady	sub	-9 297,61
		Nárok č.12	Nepredvídateľné náklady	sub	-175 343,51
		Nárok č.19	Nepredvídateľné náklady	sub	-30 304,75
		Nárok č.46	Nepredvídateľné náklady	sub	-2 307 909,59
		Nárok č.50	Nepredvídateľné náklady	sub	-69 609,02
		Nárok č.53	Nepredvídateľné náklady	sub	-881,48
		Nárok č.54	Nepredvídateľné náklady	sub	-792,92
		Nárok č.11	Nepredvídateľné náklady	sub	-8 576,69
		Nárok č.39	Nepredvídateľné náklady	sub	-6 522,19
		Nárok č.58	Nepredvídateľné náklady	sub	-27 222,30
		Nárok č.52	Nepredvídateľné náklady	sub	-3 040,95
		Nárok č.18	Nepredvídateľné náklady	sub	-3 284,99
		Nárok č.60	Nepredvídateľné náklady	sub	-26 326,31
		Nárok č.63	Nepredvídateľné náklady	sub	-135 480,55
		Nárok č.84	Nepredvídateľné náklady	sub	-18 428,19
		Nárok č.79	Nepredvídateľné náklady	sub	-627 815,71
		Nárok č.78	Nepredvídateľné náklady	sub	-59 930,15
		Nárok č.2	Nepredvídateľné náklady	sub	-777 899,03
		Nárok č.83	Nepredvídateľné náklady	sub	-72 736,57
		Nárok č.59	Nepredvídateľné náklady	sub	-193 525,38
		Nárok č.108	Nepredvídateľné náklady	sub	-8 353,99
		Pokyn SD V501.3	Nepredvídateľné náklady	sub	501,03
		Ponuka Zhotoviteľa 801 11	Nepredvídateľné náklady	sub	-22 854,27
		Nárok č.96	Nepredvídateľné náklady	sub	-116 298,88
		Ponuka Zhotoviteľa 142 00	Nepredvídateľné náklady	sub	-1 156,83
		Ponuka Zhotoviteľa Ochr.GB	Nepredvídateľné náklady	sub	-5 848,84
		Nárok č.66	Nepredvídateľné náklady	sub	-190 629,08
		Nárok č.103	Nepredvídateľné náklady	sub	-62 596,89

	Nárok č.111	Nepredvídateľné náklady	sub	-194 177,35
	Ponuka			
	Zhotoviteľa			
	odv.mostov	Nepredvídateľné náklady	sub	-161 457,86
	Nárok č.124	Nepredvídateľné náklady	sub	-2 138,40
		Nepredvídateľné náklady - odsúhlasené spolu	sub	-5 402 835,44

Suma - Nárok Zhotoviteľa

	45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY		357 019,26
		Dokumentácia Zhotoviteľa spolu	sub	
		Poistenie Diela	kpl	
		Zariadenie staveniska vr. projektu	sub	
		Zariadenie staveniska - prevádzka	dni	
		Zariadenie staveniska - zrušenie	sub	
		Prezentačná miestnosť - zriadenie vr. projektu	sub	
		Prezentačná miestnosť - prevádzka	dni	
		Prezentačná miestnosť - zrušenie	sub	
		Monitoring stability svahov a zosuvného územia	sub	
		Archeologický prieskum	p.s.	
		Propagačný bulletin diaľnice	sub	
		Informačné tabule	sub	
		Pamätná tabuľa	sub	
		Dokumentácia skutočného stavu (pasport)	sub	
		Nepredvídateľné náklady	sub	357 019,26

Nepredvídateľné náklady podľa ZoD	12 522 779,96
Nepredvídateľné náklady - odsúhlasené spolu	-5 402 835,44
Nárok Zhotoviteľa	-357 019,26
Nepredvídateľné náklady - zostatok	6 762 925,26

Vo Vrútkach 27.10.2014

Stavba: D1 Dubná Skala - Turany

Stavba: 78. úpraviteľňa č.95 - zvodidlá

Vecný rozsah

SO	Množstvo v mb - ocelové zvodidlo	Množstvo v mb - betónové zvodidlo
101 - 00 Diaľnica D1	673,00	1 028,00
102 - 00 Križovatka Dubná Skala	925,00	0,00
111 - 00 Privádzač Martin	38,00	200,00
112 - 00 Križovatka Martin 2	-119,00	164,00
121 - 00 Úprava cesty I/18 v križovatke Martin 2	16,00	0,00
134 - 00 Preložka poľnej cesty pri VZ Lipovec	49,00	0,00
140-00 Preložka cesty III/018254 v km 0,562 48 privádzača Martin	43,00	0,00
142 - 00 Prístupová cesta do areálu Turč.drev.spol.Sučany	-7,55	140,00
143 - 00 Poľná cesta v km 7,256 - 8,095 D1 vľavo	688,00	0,00
265 - 00 Protihluková stena v km 7,30 - 8,58 D1 vprav	388,00	0,00
801 - 11 Úprava cesty III/01892 do Lipovca	451,00	0,00
Stavba Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany celkom	3 144,45	1 532,00

Vo Vrútkach 21.08.2014

Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Nárok Zhotoviteľa č.95 - zvodidielá
Finančný náklad

Po zapracovaní pripomienok NDS

SO	Spolu v EUR - ocelové zvodidlo	Spolu v EUR - betónové zvodidlo
101 - 00 Diaľnica D1	24 126,72	162 061,65
102 - 00 Križovatka Dubná Skala	30 459,91	0,00
111 - 00 Privádzač Martin	1 308,91	31 529,50
112 - 00 Križovatka Martin 2	-4 288,47	25 854,19
121 - 00 Úprava cesty I/18 v križovatke Martin 2	754,62	0,00
134 - 00 Preložka poľnej cesty pri VZ Lipovec	1 841,17	0,00
140 - 00 Preložka cesty III/018254 v km 0,562 48 privádzača Martin	1 397,90	0,00
142 - 00 Prístupová cesta do areálu Turč.drev.spol.Sučany	-248,21	22 070,65
143 - 00 Poľná cesta v km 7,256 - 8,095 D1 vľavo	22 259,90	0,00
265 - 00 Protihuková stena v km 7,30 - 8,58 D1 vpravo pri trati ŽSR	19 398,22	0,00
801-11 Úprava cesty III/01892 do Lipovca	18 492,59	0,00
Spolu	115 503,26	241 516,00

Stavba Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany celkom

357 019,26

Vo Vrátkach 27.10.2014

Stavba :Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Objekt : 101 Diaľnica D1

Genový dopad - stavebné práce - Nárok Zhotoviteľa č.95

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby		Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP	Memá jednotka	Cena podľa KP v € (bez DPH)

Suma za objekt podľa ZoD

1	2111		101-00 Diaľnica D1		31 642 554,80
		45.11.11	Demolačné práce	sub	4 612,16
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	280 969,09
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	10 367 459,44
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	2 741 273,43
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	15 124 463,86
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	276 949,93
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	2 428 353,72
	Nárok č.5,19	45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	4 320,69
	Nárok č.59	45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	85 216,93
	Nárok č.19	45.21.31	Práce na stavbe diaľkových potrubných vedení plynu a ropy	sub	24 373,59
	Nárok č.5,19	45.21.41	Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie (vrátane doplnkových prác)	sub	1 499,81
	Nárok č.19	45.21.42	Práce na stavbe miestnych vedení energetických okrem elektrických (vrátane doplnkových prác)	sub	353,85
	Nárok č.5,19	45.21.44	Práce na stavbe miestnych vedení elektrických podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	222,50
	Nárok č.111	45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	194 177,35
	Nárok č.59	45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	108 308,45

Suma - Nárok Zhotoviteľa

2	2111		101-00 Diaľnica D1		186 188,37
		45.11.11	Demolačné práce	sub	
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	186 188,37
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	
		45.21.31	Práce na stavbe diaľkových potrubných vedení plynu a ropy	sub	

45.21.41	Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie (vrátane doplnkových prác)	sub	
45.21.42	Práce na stavbe miestnych vedení energetických okrem elektrických (vrátane doplnkových prác)	sub	
45.21.44	Práce na stavbe miestnych vedení elektrických podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	

Cena SO podľa ZoD	31 642 554,80
Nárok Zhotoviteľa	186 188,37
Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa	31 828 743,17

V Martine 10.04.2014

Stavba :Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Objekt : 102 - 00 Križovatka Dubná Skala

Cenový dopad - stavebné práce - Nárok Zhotoviteľa č.95

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Merná jednotka	Cena v € (bez DPH) Cena podľa KP v € (bez DPH);
-------	----------------------	------------------------	----------------------------	----------------	--

Suma za objekt podľa ZoD

1	2111		102-00 Križovatka Dubná skala		1 839 052,23
		45.11.11	Demolačné práce	sub	3 232,48
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	17 802,62
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	1 139 917,76
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	28 511,92
		45.21.64	Práce na hrubej stavbe technických diel. I n	sub	0,00
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	78 094,08
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	478 935,28
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	19 486,58
		45.24.12	Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov	sub	16 163,37
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	49 518,01
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	0,00
		45.44.23	Maľby a nátery	sub	0,00
	Nárok č.108	45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	5 663,22
	Nárok č.108	45.24.12	Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov	sub	1 726,91

Suma - Nárok Zhotoviteľa

2	2111		102-00 Križovatka Dubná skala		30 459,91
		45.11.11	Demolačné práce	sub	
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	
		45.21.64	Práce na hrubej stavbe technických diel. I n	sub	
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	30 459,91
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	
		45.24.12	Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov	sub	
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	
		45.44.23	Maľby a nátery	sub	

Cena SO podľa ZoD	1 839 052,23
Nárok Zhotoviteľa	30 459,91
Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa	1 869 512,14

V Martine 10.04.2014

Stavba :Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany
111 - 00 Privádzač Martin

Cenový dopad - stavebné práce - Nárok Zhotoviteľa č.95

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby		Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP	Merná jednotka	Cena podľa KP v € (bez DPH)

Suma za objekt podľa ZoD

1	2111		111-00 Privádzač Martin		2 291 446,04
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	20 125,79
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	328 288,50
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	297 039,44
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	1 626 630,47
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	19 361,84
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	0,00

Suma - Nárok Zhotoviteľa

2	2111		111-00 Privádzač Martin		32 838,41
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	32 838,41
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	

Cena SO podľa ZoD	2 291 446,04
Nárok Zhotoviteľa	32 838,41
Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa	2 324 284,45

V Martine 10.04.2014

Stavba : Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany
112 - 00 Križovatka Martin 2

Cenový dopad - stavebné práce - Nárok Zhotoviteľa č.95

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby		Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP	Merná jednotka	Cena podľa KP v € (bez DPH)

Suma za objekt podľa ZoD

1	2111		112-00 Križovatka Martin 2		424 122,41
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	7 512,85
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	119 455,77
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	40 483,70
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	228 605,14
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	19 878,12
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	8 186,83

Suma - Nárok Zhotoviteľa

2	2111		112-00 Križovatka Martin 2		21 565,73
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	21 565,73
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	

Cena SO podľa ZoD	424 122,41
Nárok Zhotoviteľa	21 565,73
Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa	445 688,14

Vo Vrútkach 27.10.2014

Stavba :Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany
121 - 00 Úprava cesty I/18 v križovatke Martin 2

Cenový dopad - stavebné práce - Nárok Zhotoviteľa č.95

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Merná jednotka	Cena v € (bez DPH) Cena podľa KP v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		

Suma za objekt podľa ZoD

1	2112		121-00 Úprava cesty I/18 v križovatke Martin 2		243 722,63
		45.11.11	Demolačné práce	sub	6 066,32
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	847,31
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	15 479,77
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	18 385,10
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	195 070,71
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	7 873,42
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	0,00

Suma - Nárok Zhotoviteľa

2	2112		121-00 Úprava cesty I/18 v križovatke Martin 2		754,62
		45.11.11	Demolačné práce	sub	
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	754,62
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	

Cena SO podľa ZoD	243 722,63
Nárok Zhotoviteľa	754,62
Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa	244 477,25

V Martine 10.04.2014

Stavba : Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany
134 - 00 Preložka poľnej cesty pri VZ Lipovec

Cenový dopad - stavebné práce - Nárok Zhotoviteľa č.95

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby		Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP	Merná jednotka	Cena podľa KP v € (bez DPH)

Suma za objekt podľa ZoD

1	2112		134-00 Preložka poľnej cesty pri VZ Lipovec		34 343,84
		45.11.11	Demolačné práce	sub	383,72
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	694,30
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	5 770,25
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	3 583,10
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	23 383,13
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	133,93
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	395,41

Suma - Nárok Zhotoviteľa

2	2112		134-00 Preložka poľnej cesty pri VZ Lipovec		1 841,17
		45.11.11	Demolačné práce	sub	
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	1 841,17
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	

Cena SO podľa ZoD	34 343,84
Nárok Zhotoviteľa	1 841,17
Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa	36 185,01

Vo Vrútkach 27.10.2014

Stavba : Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany
 140 - 00 Preložka cesty III/018254 v km 0,562 48 privádzača Martin
Cenový dopad - stavebné práce - Nárok Zhotoviteľa č.95

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Merná jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)

Suma za objekt podľa ZoD

1	2112		140-00 Preložka cesty III/018254 v km 0,562 48 privádzača Martin		363 447,61
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	7 429,25
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	125 512,07
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	19 802,26
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	94 479,01
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	3 531,52
	Nárok č.96	45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	3 031,33
	Nárok č.96	45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	30 694,06
	Nárok č.96. Ponuka Zhotoviteľa - Ochrana GB	45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	47 821,55
	Nárok č.96	45.11.11	Demolačné práce	sub	1 736,29
	Nárok č.96	45.21.37	Práce na stavbe diaľkových vedení komunikačných podzemných	sub	29 410,27

Suma - Nárok Zhotoviteľa

2	2112		140-00 Preložka cesty III/018254 v km 0,562 48 privádzača Martin		1 397,90
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	1 397,90
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	

Cena SO podľa ZoD	363 447,61
Nárok Zhotoviteľa	1 397,90
Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa	364 845,51

Vo Vrútkach 27.10.2014

Stavba :Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

142 - 00 Prístupová cesta do areálu Turč. Drev. Spol.Sučany

Cenový dopad - stavebné práce - Nárok Zhotoviteľa č.95

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Merná jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)

Suma za objekt podľa ZoD

1	2112		142-00 Prístupová cesta do areálu Turč.drev.spol. Sučany		177 469,53
		45.11.11	Demolačné práce	sub	5 231,34
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	4 378,58
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	44 628,94
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	15 451,42
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	105 878,42
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	744,00
	Ponuka Zhotoviteľa	45.11.12	Príprava staveniska a vyčistovacie práce	sub	136,45
	Ponuka Zhotoviteľa	45.21.41	Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie (vrátane doplnkových prác)	sub	883,59
	Ponuka Zhotoviteľa	45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	136,79

Suma - Nárok Zhotoviteľa

2	2112		142-00 Prístupová cesta do areálu Turč.drev.spol. Sučany		21 822,44
		45.11.11	Demolačné práce	sub	
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	21 822,44
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	

Cena SO podľa ZoD	177 469,53
Nárok Zhotoviteľa	21 822,44
Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa	199 291,97

V Martine 10.04.2014

Stavba : Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany
 143 - 00 Poľná cesta v km 7,256 - 8,095 D1 vľavo

Cenový dopad - stavebné práce - Nárok Zhotoviteľa č.95

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby		Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP	Merná jednotka	Cena podľa KP v € (bez DPH)

Suma za objekt podľa ZoD

1	2112		143-00 Poľná cesta v km 7,256-8,095 D1 vľavo		74 630,50
		45.11.11	Demolačné práce	sub	2 433,13
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	3 632,15
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	9 453,92
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	7 822,07
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	51 289,23

Suma - Nárok Zhotoviteľa

2	2112		143-00 Poľná cesta v km 7,256-8,095 D1 vľavo		22 259,90
		45.11.11	Demolačné práce	sub	
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	22 259,90

Cena SO podľa ZoD	74 630,50
Nárok Zhotoviteľa	22 259,90
Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa	96 890,40

V Martine 10.04.2014

Stavba : Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

265 - 00 Protihluková stena v km 7,30 - 8,58 D1 vpravo pri trati ŽSR

Cenový dopad - stavebné práce - Nárok Zhotoviteľa č.95

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby		Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP	Merná jednotka	Cena podľa KP v € (bez DPH)

Suma za objekt podľa ZoD

1	2112		265 - 00 Protihluková stena v km 7,30 - 8,58 D1 vpravo pri trati ŽSR		389 413,65
		45.11.11	Demolačné práce	sub	0,00
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	351,68
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	352 767,91
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	0,00
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	31 416,07
		45.34.10	Montáž oplotení a zábradlí	sub	4 877,99

Suma - Nárok Zhotoviteľa

2	2112		265 - 00 Protihluková stena v km 7,30 - 8,58 D1 vpravo pri trati ŽSR		19 398,22
		45.11.11	Demolačné práce	sub	
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	19 398,22
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	
		45.34.10	Montáž oplotení a zábradlí	sub	

Cena SO podľa ZoD	389 413,65
Nárok Zhotoviteľa	19 398,22
Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa	408 811,87

Vo Vrútkach 21.08.2014

Stavba : Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

801-11 Úprava cesty III/01892 do Lipovca

Cenový dopad - stavebné práce - Nárok Zhotoviteľa č.95

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby		Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP	Merná jednotka	Cena podľa KP v € (bez DPH)

Suma za objekt podľa ZoD

1	2112		801-11 Úprava cesty III/01892 do Lipovca		77 952,70
		45.11.11	Demolačné práce	sub	4 781,90
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	59 404,91
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	13 765,89

Suma - Nárok Zhotoviteľa

2	2112		801-11 Úprava cesty III/01892 do Lipovca		18 492,59
		45.11.11	Demolačné práce	sub	
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	18 492,59
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	

Cena SO podľa ZoD	77 952,70
Nárok Zhotoviteľa	18 492,59
Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa	96 445,29

V Martine 10.09.2014

ČASŤ STAVBY : 101 - 00 Diaľnica D1

KS: 2152

POLOŽKA			VÝKAZ VÝMER - Nárok Zhotoviteľa č.95	M.J.	MNOŽ.	J.C.	Náklad
Č.	KÓD KP	KÓD SP					
	45.23.12		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK			186 188,37	
1	nová	22250362A	Dopĺňujúce konštrukcie. zvodidlá oceľové <i>Dopĺňujúce konštrukcie. zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou</i>	m	673	35.85	24 126.72
2	nová	22250356	Dopĺňujúce konštrukcie. zvodidlá betónové <i>Dopĺňujúce konštrukcie. zvodidlá betónové</i>	m	1 028	157.65	162 061.65
						186 188,37	186 188.37

ČASŤ STAVBY : 102 - 00 Križovatka Dubná Skala

KS: 2152

POLOŽKA			VÝKAZ VÝMER - Nárok Zhotoviteľa č.95	M.J.	MNOŽ.	J.C.	Náklad
Č.	KÓD KP	KÓD SP					
	45.23.12		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK			30 459,91	
3	nová	22250362B	Dopĺňujúce konštrukcie. zvodidlá oceľové <i>Dopĺňujúce konštrukcie. zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou</i>	m	925	32.93	30 459.91
						30 459,91	30 459.91

ČASŤ STAVBY : 111 - 00 Privádzač Martin

KS: 2152

POLOŽKA			VÝKAZ VÝMER - Nárok Zhotoviteľa č.95	M.J.	MNOŽ.	J.C.	Náklad
Č.	KÓD KP	KÓD SP					
	45.23.12		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK			32 838,41	
4	nová	22250362C	Dopĺňujúce konštrukcie. zvodidlá oceľové <i>Dopĺňujúce konštrukcie. zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou</i>	m	38	34.44	1 308.91
5	nová	22250356	Dopĺňujúce konštrukcie. zvodidlá betónové <i>Dopĺňujúce konštrukcie. zvodidlá betónové</i>	m	200	157.65	31 529.50
						32 838,41	32 838.41

ČASŤ STAVBY : 112 - 00 Križovatka Martin 2

KS: 2152

POLOŽKA			VÝKAZ VÝMER - Nárok Zhotoviteľa č.95	M.J.	MNOŽ.	J.C.	Náklad
Č.	KÓD KP	KÓD SP					
	45.23.12		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK			21 565,73	
6	nová	22250362D	Dopĺňujúce konštrukcie. zvodidlá oceľové <i>Dopĺňujúce konštrukcie. zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou</i>	m	-119	36.04	-4 288.47
7	nová	22250356	Dopĺňujúce konštrukcie. zvodidlá betónové <i>Dopĺňujúce konštrukcie. zvodidlá betónové</i>	m	164	157.65	25 854.19
						21 565,73	21 565.73

ČASŤ STAVBY : 121 - 00 Úprava cesty I/18 v križovatke Martin2

KS: 2152

POLOŽKA			VÝKAZ VÝMER - Nárok Zhotoviteľa č.95	M.J.	MNOŽ.	J.C.	Náklad
Č.	KÓD KP	KÓD SP					
	45.23.12		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK			754,62	
8	nová	22250362E	Doplňujúce konštrukcie. zvodidlá ocelové <i>Doplňujúce konštrukcie. zvodidlá ocelové s jednou zvodnicou</i>	m	16	47.16	754.62
						754,62	754,62

ČASŤ STAVBY : 134 - 00 Preložka poľnej cesty pri VZ Lipovec

KS: 2152

POLOŽKA			VÝKAZ VÝMER - Nárok Zhotoviteľa č.95	M.J.	MNOŽ.	J.C.	Náklad
Č.	KÓD KP	KÓD SP					
	45.23.12		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK			1 841,17	
9	nová	22250362F	Doplňujúce konštrukcie. zvodidlá ocelové <i>Doplňujúce konštrukcie. zvodidlá ocelové s jednou zvodnicou</i>	m	49	37.57	1 841.17
						1 841,17	1 841,17

ČASŤ STAVBY : 140-00 Preložka cesty III/018254 v km 0,562 48 privádzača Martin

KS: 2152

POLOŽKA			VÝKAZ VÝMER - Nárok Zhotoviteľa č.95	M.J.	MNOŽ.	J.C.	Náklad
Č.	KÓD KP	KÓD SP					
	45.23.12		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK			1 397,90	
10	nová	22250362G	Doplňujúce konštrukcie. zvodidlá ocelové <i>Doplňujúce konštrukcie. zvodidlá ocelové s jednou zvodnicou</i>	m	43	32.51	1 397.90
						1 397,90	1 397,90

ČASŤ STAVBY : 142-00 Prístupová cesta do areálu Turč. Drev.spol.Sučany

KS: 2152

POLOŽKA			VÝKAZ VÝMER - Nárok Zhotoviteľa č.95	M.J.	MNOŽ.	J.C.	Náklad
Č.	KÓD KP	KÓD SP					
	45.23.12		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK			21 822,44	
11	nová	22250362H	Doplňujúce konštrukcie. zvodidlá ocelové <i>Doplňujúce konštrukcie. zvodidlá ocelové s jednou zvodnicou</i>	m	-7.55	32.88	-248.21
12	nová	22250356	Doplňujúce konštrukcie. zvodidlá betónové <i>Doplňujúce konštrukcie. zvodidlá betónové</i>	m	140.00	157.65	22 070.65
						21 822,44	21 822,44

ČASŤ STAVBY : 143-00 Poľná cesta v km 7,256 - 8,095 D1 vľavo

KS: 2152

POLOŽKA			VÝKAZ VÝMER - Nárok Zhotoviteľa č.95	M.J.	MNOŽ.	J.C.	Náklad
Č.	KÓD KP	KÓD SP					
	45.23.12		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK			22 259,90	
13	nová	22250362I	Doplňujúce konštrukcie. zvodidlá oceľové <i>Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou</i>	m	688	32.35	22 259,90
						22 259,90	22 259,90

ČASŤ STAVBY : 265 - 00 Protihluková stena v km 7,30 - 8,58 D1 vpravo pri trati ŽSR

KS: 2152

POLOŽKA			VÝKAZ VÝMER - Nárok Zhotoviteľa č.95	M.J.	MNOŽ.	J.C.	Náklad
Č.	KÓD KP	KÓD SP					
	45.23.12		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK			19 398,22	
14	nová	22250362K	Doplňujúce konštrukcie. zvodidlá oceľové <i>Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou</i>	m	388	50.00	19 398,22
						19 398,22	19 398,22

ČASŤ STAVBY : 801-11 Úprava cesty III/01892 do Lipovca

KS: 2152

POLOŽKA			VÝKAZ VÝMER - Nárok Zhotoviteľa č.95	M.J.	MNOŽ.	J.C.	Náklad
Č.	KÓD KP	KÓD SP					
	45.23.12		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK			18 492,59	
15	nová	22250362J	Doplňujúce konštrukcie. zvodidlá oceľové <i>Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou</i>	m	451	41.00	18 492,59
						18 492,59	18 492,59

CELKOM :

357 019,26 357 019,26