



00530566

Dodatok č. 3

k Zmluve o Dielo evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2011/0435
evidenčné číslo Zhotoviteľa: ZML1101177
na zhotovenie stavby
„D1 Dubná Skala - Turany“

D24/2011/0435/0003

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT(BIC) kód:
IČO: 35 919 001
IČ DPH: SK 202 193 7775
Tel./Fax:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **VÁHOSTAV – SK, a.s.**
Sídlo: Priemyselná 821 09 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Hlinská 40, 011 18 Žilina
Právna forma: akciová spoločnosť
Štatutárny orgán: predstavenstvo
Ing. Ivan Kimlička, člen predstavenstva
Ing. JUDr. Igor Brosz, člen predstavenstva
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT(BIC) kód:
IČO: 313 566 48
IČ DPH: SK 202 033 3216
Tel./Fax:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle bodu 11. Zmluvy o dielo dohodli na uzavretí dodatku č. 3 k Zmluve, ktorým dochádza k zhrnutiu Stavebným dozorom vydaných pokynov na Zmenu č. 2 až č. 15. Na základe týchto pokynov na Zmenu sa mení rozsah zhotovovaného Diela. Obsah zmien rozsahu stavebných prác a určenie nákladov na ich realizáciu je popísaný v jednotlivých pokynoch na Zmenu, ktoré tvoria prílohy tohto dodatku č. 3.

I.

Pokyn na Zmenu č. 2 zo dňa 26.10.2012 - II. časť B (I.časť A uvedeného pokynu na Zmenu č.2 je predmetom predchádzajúceho Dodatku č.2)

– SO 171-00 Úprava cesty I/18 (práce počas a po ukončení výstavby, DRS – časť B)

Zmeny (navýšenie) rozsahu stavebných prác v položkách demolačné práce, práce na vrchnej stavbe ciest, natieračské práce realizované počas a po ukončení výstavby, z dôvodu požiadaviek správcu komunikácie SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, schválené Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 2 zo dňa.3.9.2012. V zmysle stanoviska MDVRR zo dňa 15.01.2013 a zo dňa 10.04.2013 (Príloha č. 15 tohto Dodatku), bol Pokyn na Zmenu č. 2 rozdelený.

Doplnenie rozsahu a nákladov: 1 776 485,35 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 3 zo dňa 6.9.2012

– SO 771-00 Preložka optického kábla pod SO 208-00

– SO 772-00 Preložka kábla pod SO 208-00

– SO 000-00 Všeobecné položky

Zmeny (navýšenie) rozsahu stavebných a projektových prác na zhotovenie objektov SO 771-00 a SO 772-00, ktoré neboli projektované v rámci DSP, potreba realizácie vznikla z dôvodu zistenia nových káblov v oblasti mosta SO 208-00, schválené Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 3 zo dňa 17.9.2012.

Doplnenie rozsahu a nákladov: 19 678,22 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 4 zo dňa 31.10.2012

– SO 000-00 Všeobecné položky

– SO 681-00 Preložka DK ŽSR v žkm 314,055 – 314,270, Vrútky nákl.st.

– SO 682-00 Preložka káblov zabezpeč. zariadenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.

– SO 683-00 Preložka DK ŽSR v žkm 311,615 – 312,730 zast. Sučany

– SO 683-06 Preložka DK ŽSR v žkm 319,300 – 320,200 Dubná Skala

– SO 686-00.11 Úprava UAB v žkm 320,102 Dubná Skala

Zmeny (navýšenie) rozsahu stavebných a projektových prác na zhotovenie objektov SO 681-00, SO 682-00, SO 683-00, SO 683-06 a SO 686-11, ktoré neboli projektované v rámci DSP, potreba realizácie vznikla z dôvodu zistenia, že rozsah káblov ŽSR v oblasti „Vrútockého zhlavia“ je iný, ako je definovaný v DSP, schválené Objednávateľom podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 4 zo dňa 30.10.2012.

Doplnenie rozsahu a nákladov: 57 370,00 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 5 zo dňa 31.10.2012

- SO 000-00 Všeobecné položky
- SO 101-00 Diaľnica D1

Zmeny (navýšenie) rozsahu stavebných a projektových prác o realizáciu ochrany gravitačného vodovodu DN 63 v km 12,166 D1, ktorá nebola riešená v projektovej dokumentácii DSP, z dôvodu uplatnenia a odsúhlasenia požiadavky vlastníka rodinného domu súp. č. 240 k.ú. Podhradie nad Váhom, schválené Objednávateľom podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 5 zo dňa 30.10.2012.

Doplnenie rozsahu a nákladov: 5 847,97 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 6 zo dňa 31.10.2012

- SO 000-00 Všeobecné položky
- SO V612-00 Prípojka VN pre tunel Višňové VP

Zmeny (navýšenie) rozsahu stavebných a projektových prác na zhotovenie objektu SO V612-00, ktorý nebol riešený v rámci projektovej dokumentácie DSP, na základe rozhodnutia Objednávateľa o včlenení realizácie tohto objektu do Diela z dôvodu zabezpečenia priestorovej koordinácie a eliminácie priamej kolízie vedení pri výstavbe s objektami v križovatke Dubná Skala, schválené Objednávateľom podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 6 zo dňa 30.10.2012.

Doplnenie rozsahu a nákladov: 175 343,51 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 7 zo dňa 31.1.2013

- SO 761-00 Preložka optického kábla ST v km 7,360 D1

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných prác v súvislosti s potrebou realizácie preložky optického kábla ST v km 7,360 D1, ktorá nebola riešená v DSP. Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 7 zo dňa 29.1.2013.

Doplnenie rozsahu a nákladov: 881,48 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 8 zo dňa 31.1.2013

- SO 762-00 Preložka optického kábla VET v km 7,360 D1

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných prác v súvislosti s potrebou realizácie preložky optického kábla VET v km 7,360 D1, ktorá nebola riešená v DSP. Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 8 zo dňa 29.1.2013.

Doplnenie rozsahu a nákladov: 792,92 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 9 zo dňa 31.1.2013

- SO 101-00-00.1 Diaľnica D1
- SO 000-01 Všeobecné položky

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných a projektových prác na zhotovenie preložky plynovodnej prípojky D63 mm (DN 50) a vodovodného potrubia D32 (DN 25), ktoré neboli riešené v dokumentácii DSP. Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 9 zo dňa 29.1.2013.

Doplnenie rozsahu a nákladov: 30 304,75 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 10 zo dňa 31.1. 2013

– SO 585-00 Preložka potoka Sučanka

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných prác o spevnenie vegetačných tvárnic betónovými prahmi každých 3 m, na základe požiadavky správcu povodia SVP, š.p., Piešťany. Schválené Objednávateľom podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 10 zo dňa 29.1.2013.

Doplnenie rozsahu a nákladov: 3 040,95 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 11 zo dňa 4.4.2013

– SO 766-00 Preložka káblov ST v km 8,988 D1

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných o realizáciu prekládky novozisteného kábla, prekážajúceho výstavbe diaľnice, na základe požiadavky správcu T-Com. Schválené Objednávateľom podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 11 zo dňa 18.3.2013.

Doplnenie rozsahu a nákladov: 6 522,19 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 12 zo dňa 4.4.2013

– SO 137-00 Úprava poľných ciest pri moste a lávke v km 4,900 D1

– SO 000-01 Všeobecné položky

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných a projektových prác na úpravu poľných ciest pri moste a lávke v km 4,900 D1 – nová cesta Vetva „D“ na zabezpečenie prístupu na hrádzu, na základe požiadavky správcu Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Piešťany. Schválené Objednávateľom podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 12 zo dňa 18.3.2013.

Doplnenie rozsahu a nákladov: 8 576,69 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 13 zo dňa 4.4.2013

– SO 752-00 Preložka OK Orange v križovatke Dubná Skala

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných prác na zriadenie chráničky pre preložku káblov ST a OK Orange z dôvodu nutnosti previesť káble ST a Orange popod cestu I/18. Schválené Objednávateľom podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 13 zo dňa 18.3.2013.

Doplnenie rozsahu a nákladov: 27 222,30 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 14 zo dňa 4.4.2013

– SO 683-00 Preložka DK ŽSR v žkm 311,615 – 3120,730 zastávka Sučany

– SO 000-01 Všeobecné položky

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných a projektových prác na realizáciu prekládky 7 ks káblov a ďalších zariadení ŽSR, ktoré nebolo riešené v DSP. Schválené Objednávateľom podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 14 zo dňa 18.3.2013.

Doplnenie rozsahu a nákladov: 69 609,02 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 15 zo dňa 4.4.2013

– SO 591-00 Studňa pre úžitkovú vodu Turč. drev. spol.

– SO 000-01 Všeobecné položky

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných a projektových prác na realizáciu studne pre Turčiansku vodárenskú spoločnosť, s.r.o. – dobudovanie retenčnej nádrže a prístupovej cesty k nej. Schválené Objednávateľom podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 15 zo dňa 18.3.2013.

Doplnenie rozsahu a nákladov:

9 297,61 € bez DPH

II.

V Zmluve o dielo sa do bodu 4 dopĺňa bod 4b s nasledovným znením:

4b. V zmysle bodu 3.4 Preambuly zväzku č.4 budú náklady súvisiace s doplnením rozsahu stavebných prác podľa Pokynov na Zmenu č. 2 až č. 15 čerpané z stavby - časti Nepredvídateľné náklady.

Položka č. 3 Súhrnného rozpočtu Diela – Nepredvídateľné náklady sa zníži o sumu 2 190 966,96 € bez DPH. Súhrnný rozpočet Diela sa upravuje nasledovne:

Súhrnný rozpočet Diela v zmysle ZoD

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby - celkom	118 947 957,56
2	Všeobecné položky - celkom	6 279 842,00
3	Nepredvídateľné náklady - 10% zo súčtu 1 a 2	12 522 779,96

Rekapitulácia Ceny za zhotovenie Diela v zmysle ZoD

Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) bez DPH	137 750 579,52
DPH 20%	27 550 115,90
Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) s DPH	165 300 695,42

Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 2

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom (zvýšené o sumu: 503 700,77 Eur)	119 451 658,33
2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu: +1 599,19 Eur)	6 281 441,19
3	Nepredvídateľné náklady (znižené o sumu: - 531 424,24 Eur)	11 991 355,72

Rekapitulácia Ceny Diela po uzavretí Dodatku č. 2

Zmluvná cena bez DPH	137 724 455,24
DPH 20%	27 544 891,05
Zmluvná cena s DPH	165 269 346,28

Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 3

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom (zvýšené o sumu: 2 172 059,42 Eur)	121 623 717,75
2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu: 18 907,54 Eur)	6 300 348,73
3	Nepredvídateľné náklady (znižené o sumu: 2 190 966,96 Eur)	9 800 388,76

Rekapitulácia Ceny Diela po uzavretí Dodatku č. 3

Zmluvná cena bez DPH	137 724 455,24
DPH 20%	27 544 891,05
Zmluvná cena s DPH	165 269 346,28

Záverečné ustanovenia

1. Dodatkom č. 3 sa mení Zmluva o Dielo len v hore uvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia Zmluvy nezmenené v platnosti.
2. Tento dodatok č. 3 tvorí súčasť Zmluvy evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2011/0435, evidenčné číslo Zhotoviteľa ZML1101177, je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží každá zmluvná strana.
3. Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku č. 3 sú:
 - Pokyn na Zmenu č. 2
 - Pokyn na Zmenu č. 3
 - Pokyn na Zmenu č. 4
 - Pokyn na Zmenu č. 5
 - Pokyn na Zmenu č. 6
 - Pokyn na Zmenu č. 7
 - Pokyn na Zmenu č. 8
 - Pokyn na Zmenu č. 9
 - Pokyn na Zmenu č. 10

Pokyn na Zmenu č. 11
Pokyn na Zmenu č. 12
Pokyn na Zmenu č. 13
Pokyn na Zmenu č. 14
Pokyn na Zmenu č. 15
Stanovisko RO OPD k Pokynu na zmenu č. 2

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

V Žiline, dňa

Zhotoviteľ:
VÁHOSTAV-SK, a.s.

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Ivan Kimlička
člen predstavenstva

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva

Ing. JUDr. Igor Brosz
člen predstavenstva

STANOVISKO RO OPD K PREDLOŽENÉMU POKYNU NA ZMENU Č. 2

I. Identifikácia pokynu na zmenu

PRÍJÍMATEĽ	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
NÁZOV PROJEKTU	Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany
OPRÁVNENÉ VÝDAVKY ALOKOVANÉ NA DANÚ AKTIVITU V ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP	aktivita: Realizácia projektu 137 750 579,52€
CELKOVÁ VÝŠKA POKYNU NA ZMENU	2.307.909,59€

II. Stanovisko RO

KOMPLETNOSŤ ŽIADOSTI O POKYN NA ZMENU	kompletná
STANOVISKO RO OPD K OPRÁVNENOSTI	529.825,05€ + 1.599,19€ = 531.424,24€ oprávnené, 1.776.485,35€ sa posúdi neskôr

ZDŮVODNENIE STANOVISKA:

SO 171-00 Úprava cesty I/18

Zmeny vyvolané stanoviskom správcu komunikácie. V dokumentácii pre stavebné povolenie, ktorá bola súčasťou súťažných podmienok bola navrhnutá existujúca cesta I/18 pre využívanie staveniskovou dopravou.

SSC ako správca komunikácie vydalo dňa 14.6.2008 stanovisko k stavebnému povoleniu, v ktorom na základe predloženého POV a skutočného poškodenia vozovky žiada cestu I/18 vyspraviť a opraviť v celom využívanom úseku obnovou obrúsenej vrstvy ABS I v hrúbke 50mm. Zároveň žiada predložiť DRS a akékoľvek zmeny voči PD v stupni DSP žiada oznámiť a predložiť na schválenie.

Na základe vyjadrenia SSC a vzhľadom na skúsenosť, že pri výstavbe diaľničných úsekov dochádza k poškodeniam vozoviek aj najvyššej kategórie vplyvom stavebnístej premávky, bola v DSP navrhnutá predpokladaná oprava komunikácie po ukončení (resp. podľa potreby počas) výstavby v troch úsekoch dĺžky 1 860m+5 862m+4 100m (plochy 19 740m²+61 551m²+43 050m²). V technickej správe sa uvádza, že rozsah týchto opráv sa v štádiu prípravy DSP dá len ťažko predpokladať, upravi sa podľa konkrétnej situácie počas a po výstavbe.

Vyjadrenie správcu komunikácie - SSC z dňa 14.6.2008 a DSP boli súčasťou súťažných podkladov.

SSC sa v štádiu výstavby vyjadrila k POV predloženému 17.2.2012 stanoviskom z dňa 7.3.2012 a doplnením stanoviska z dňa 11.5.2012, neskôr aj stanoviskom k DRS z dňa 8.6.2012, v ktorých požaduje opravu vozovky využívanej pre dopravu zeminy pre stavbu v úseku Sučany – „Križovatka Turany“ ešte pred výstavbou frézovaním 50mm, pokládkou vrstvy AC 22 L.I., 70mm, pokládkou vrstvy SMA 11 O.I., 40mm vrátane výškových napojení na cestu. SSC túto požiadavku odôvodnila tým, že vzhľadom na súčasný nevyhovujúci až havarijný stav cesty nie je schopná zabezpečiť prevádzkyschopnosť cesty po celú dobu výstavby diaľnice z dôvodu zvýšeného zaťaženia staveniskovou dopravou. SSC vydala toto stanovisko na základe meraní diagnostickým zariadením.

Podľa zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon) §19 ods.(1) Ak pri veľkých stavbách, ťažobných prácach alebo pri terénnych úpravách, ktoré vyžadujú stavebné povolenie alebo iné povolenie podľa osobitných predpisov, 7) sa má užívať pozemná komunikácia, ktorej stavebno-technické vybavenie nezodpovedá požadovanej premávke na tejto komunikácii, musia sa na nej vykonať potrebné úpravy po dohode s jej vlastníkom alebo správcou. Ak vykonanie úprav nie je účelné alebo možné, musí sa vybudovať nová pozemná komunikácia, ktorá zodpovedá predpokladanej dopravnej záťaži. Stavbu novej komunikácie alebo úpravy existujúcej komunikácie je povinný zabezpečiť na vlastný náklad ten, kto túto potrebu vyvolal.

Uvedené opravy pred výstavbou sa nedali predvídať. V DSP boli navrhnuté 3 úseky opravy cesty I/18 len ako predpoklad. SSC vo svojom vyjadrení k DSP požadovala predloženie zmien v dokumentácii na vyjadrenie pred začatím realizácie:

Situácia od roku 2008 do roku 2012 sa zmenila. Prijímateľ a zhotoviteľ mali v čase súťaže možnosť zhodnotiť stav cesty vizuálne, ale nemohli predpokladať aké bude stanovisko SSC na základe diagnostických meraní cesty.

Zároveň je oprava cesty I/18 cenovo efektívna, keďže SSC požadovala iba opravu cesty v rozsahu výmeny jednej vrstvy asfaltu. Vzhľadom na fakt, že diagnostika preukázala nevyhovujúci až havarijný stav vozovky, mohla požadovať väčší rozsah, prípadne nepovoliť vjazd staveniskovej dopravy na cestu (viď cestný zákon §6 ods.(1). Rozsiahlejšia rekonštrukcia, prípadne vybudovanie nových prístupových komunikácií k stavenisku by znamenali vyššie nároky finančné aj časové (náklady na stavbu, výkupy pozemkov, časové zdržanie, predĺženie výstavby)

RO považuje časť Pokynu na zmenu č. 2 ktorá sa týka úprav cesty I/18 pred výstavbou (DRS – časť A) vo výške 1.718.415,51€ (teda navýšenie o 529.825,05€) za oprávnený.

SSC vo svojom vyjadrení k DRS z dňa 8.6.2012 požaduje opravu ostatných úsekov v celej dĺžke a šírke využívaných úsekov frézovaním 40mm a pokládkou novej obrúsenej vrstvy SMA 11 O, PMB, I, 40mm, resp. AC 11 O, PMB, I, 40mm. POV ktoré je súčasťou DRS sa líši od návrhu z DSP, kde boli navrhnuté 3 úseky opráv. Vzhľadom na to, že ukončenie výstavby diaľnice je plánované na december 2014, nie je možné teraz predpokladať stav poškodenia čest po ukončení výstavby.

RO posúdi oprávnenosť časti Pokynu na zmenu č. 2, ktorá sa týka úprav cesty I/18 počas a po ukončení výstavby (DRS – časť B), na základe POV, resp. skutočne využívaných trás pre staveniskovú dopravu, a vyjadrenia SSC, ktoré určí rozsah opráv na základe novej diagnostiky po ukončení využívania cesty I/18 pre staveniskovú dopravu. Táto časť predstavuje 1.776.485,35€.

SO 000-00 Všeobecné položky

Zvýšenie nákladov na položku: Dokumentácia zhotoviteľa spolu o 1 599,19 Eur

Vzhľadom na zmenu rozsahu prác na objekte: SO 171-00 Úprava cesty I/18 je táto časť nároku č. 2 oprávnená.

V Bratislave, 15.1.2013

Vypracoval:

Schválil:

STANOVISKO RO OPD K PREDLOŽENÉMU POKYNU NA ZMENU Č. 2

I. Identifikácia pokynu na zmenu

PRIJIMATEĽ	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
NÁZOV PROJEKTU	Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany
OPRÁVNENÉ VÝDAVKY ALOKOVANÉ NA DANÚ AKTIVITU V ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP	aktívita: Realizácia projektu 137 750 579,52€
CELKOVÁ VÝŠKA POKYNU NA ZMENU	1 776 485,35 €

II. Stanovisko RO

KOMPLETNOSŤ ŽIADOSTI O POKYN NA ZMENU	kompletná
STANOVISKO RO OPD K OPRÁVNENOSTI	neoprávnené
ZDŮVODNENIE STANOVISKA:	
<p>Zmeny vyvolané stanoviskom správcu komunikácie. V dokumentácii pre stavebné povolenie, ktorá bola súčasťou súťažných podmienok bola navrhnutá existujúca cesta I/18 pre využívanie staveniskovou dopravou.</p> <p>Objekt SO 171-00 – Úprava Cesty I/18 (zvýšenie ceny objektu o 1 776 485,35 €)</p> <p>Navýšenie ceny: 1 776 485,35 €</p> <p>Stanovisko RO: Úprava cesty I/18 vrátane súvisiacich prác, ktoré sú dôvodom navýšenia o 1 776 485,35 € sú NEOPRÁVNENÉ. Stanovenú cenu a rozsah prác pred ukončením výstavby je ťažké predpokladať. Na základe DSP bol presne stanovený POV, ktorý presne určoval využívanie príľahlých cestných komunikácií, tieto údaje mal mať uchádzač pri súťaži, a mal to zahrnúť do svojej ceny, v predloženom PNZ sa rozsah využívaných cestných komunikácií výrazne zvýšil. Ak zhotoviteľ svojvoľne využíval ostatné komunikácie, RO zastáva názor, aby výdavky spojené s úpravou tých častí cesty I/18 uhradil Zhotoviteľ. Nárast rozsahu množstiev kľúčových položiek vzrástol o cca 60% a celkový nárast ceny o cca 65%, čo je z hľadiska VO neprípustné (objednávateľ musel predvídať, že bude potrebná rekonštrukcia v takomto rozsahu).</p> <p>RO považuje Pokyn na zmenu č. 2 (teda navýšenie o 1 776 485,35 €) za NEOPRÁVNENÝ.</p>	

V Bratislave, 10.04.2013

Vypracovala:

Schválil: