

324/2011/0435/0004



D o d a t o k č. 4

k Zmluve o Dielo evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2011/0435
evidenčné číslo Zhotoviteľa: ZML1101177
na zhotovenie stavby
„D1 Dubná Skala - Turany“

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT(BIC) kód:
IČO: 35 919 001
IČ DPH: SK 202 193 7775
Tel./Fax:

ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **VÁHOSTAV – SK, a.s.**
Sídlo: Priemyselná 821 09 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Hlinská 40, 011 18 Žilina
Právna forma: akciová spoločnosť
Štatutárny orgán: predstavenstvo
Mgr. Juraj Široký, MBA, predseda predstavenstva
Ing. Ivan Kimlička, člen predstavenstva
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT(BIC) kód:
IČO: 313 566 48
IČ DPH: SK 202 033 3216
Tel./Fax:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle bodu 11. Zmluvy o dielo dohodli na uzavretí dodatku č. 4 k Zmluve, ktorým dochádza k zhrnutiu Stavebným dozorom vydaných pokynov na Zmenu č. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 a 41. Na základe týchto Pokynov na Zmenu sa mení rozsah zhotovovaného Diela. Obsah zmien rozsahu stavebných prác a určenie nákladov na ich realizáciu je popísaný v jednotlivých Pokynoch na Zmenu, ktoré tvoria prílohy tohto dodatku č. 4.

I.

Pokyn na Zmenu č. 16 zo dňa 31.7.2013

- SO 584-00 Spätná ochranná pravostranná hrádza pri moste Turčianske Kľačany
- SO 000-01 Všeobecné položky

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných prác v súvislosti s požiadavkou správcu povodia SVP, š.p., Piešťany na vykonanie ochrany pravostrannej hrádze pri moste Turčianske Kľačany a objektu 137-00 Úprava poľných ciest pri moste a lávke v km 4,900 D1. Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č.16, zo dňa 12.4.2013.

Doplnenie rozsahu a nákladov: 3 284,99 € bez DPH .

Pokyn na Zmenu č. 17 zo dňa 31.7.2013

- SO 601-00 Preložka vedenia 1x110 kV, č. 7744 v km 0,700 D1
- SO 602-00 Preložka vedenia 2x110 kV, č. 7713/7715 v km 7,260 D1
- SO 603-00 Preložka vedenia 1x110 kV, č. 7001 v km 7,295 D1
- SO 604-00 Preložka vedenia 22 kV, č. 7856/57 v km 15,225 D1
- SO 605-00 Preložka vedenia 2x110 kV, č. 210 na 110 kV v km 15,160 D1
- SO 606-00 Preložka vedenia 1x110 kV, č. 7713/7716 v km 5,060

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných prác v súvislosti s požiadavkou Leteckého úradu SR vykonať na stĺpoch objektov VVN ochranné nátery. Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č.17, zo dňa 12.4.2013.

Doplnenie rozsahu a nákladov: 26 326,31 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 18 zo dňa 31.7.2013

- SO 000-01 Všeobecné položky

Zmena (navýšenie) rozsahu projektových prác na základe požiadavky Objednávateľa na vypracovanie projektovej dokumentácie DZSD, DRS úprav Križovatky Turany a s ňou súvisiacich objektov, v zmysle prerokovanej koncepcie technického riešenia a redukcie stavebných prác v križovatke Turany. Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č.18, zo dňa 12.4.2013

Doplnenie rozsahu a nákladov: 135 480,55 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 19 zo dňa 31.7.2013

- SO V501-00.3 ORL Dubná Skala

Zmena (zniženie) rozsahu stavebných prác podľa projektovej dokumentácie (DZSD, DRS), súvisiacej so zmenou odvodnenia vôd vozovky

Obmedzenie rozsahu a nákladov -501,23 € bez DPH

- SO 000-01 Všeobecné položky

Zvýšené náklady na výluky a obmedzenia podľa smernice ŽSR platnej od 1.2.2013. Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č.19, zo dňa 12.4.2013

Doplnenie rozsahu a nákladov: 777 899,03 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 20 zo dňa 31.7.2013

- SO 581-00 Úprava pravého brehu Váhu v km 0,000 – 0,600 D1 – Dubná Skala

Zmena riešenia úpravy brehov Váhu, pre účel zlepšenia hydraulických pomerov SO 581-00 budú vykonané úpravy na oboch brehoch Váhu. Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č.20, zo dňa 12.4.2013

Doplnenie rozsahu a nákladov: 0,00 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 21 zo dňa 31.7.2013

- SO 000-01 Všeobecné položky

- SO 620-00 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 8,590 – 8,830 D1

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných a projektových prác na preložku stožiaru linky 210 v k.ú. Sučany v zmysle upresnenej DRS, z dôvodu nevysporiadaných pozemkov na pôvodne určenom mieste. Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č.21, zo dňa 12.4.2013

Doplnenie rozsahu a nákladov: 18 428,19 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 22 zo dňa 31.7.2013

- SO 000-01 Všeobecné položky

Zmena (navýšenie) rozsahu projektových prác o náklady na vypracovanie nezávislých statických posudkov dočasných stavebných konštrukcií, na základe požiadavky Objednávateľa. Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č.22, zo dňa 30.4.2013

Doplnenie rozsahu a nákladov: 59 930,15 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 23 zo dňa 31.7.2013

- SO 000-01 Všeobecné položky

Zmena (navýšenie) rozsahu projektových prác o náklady na vypracovanie nezávislých statických posudkov trvalých stavebných konštrukcií, na základe požiadavky Objednávateľa. Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č.23, zo dňa 30.4.2013

Doplnenie rozsahu a nákladov: 627 815,71 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 24 zo dňa 10.9.2013

– SO 000-01 Všeobecné položky

– 791-00.11 Informačný systém diaľnice – technologická časť

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných a projektových prác na vypracovanie projektovej dokumentácie pre meranie intenzity dopravy na komunikácii I/18 , vrátane realizácie prác v zmysle požiadaviek Objednávateľa. Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č.24, zo dňa 31.7.2013

Doplnenie rozsahu a nákladov: 72 736,57 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 25 zo dňa 29.11.2013

– SO 000-01 Všeobecné položky

– SO 102-00 Križovatka Dubná Skala

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných a projektových prác na realizáciu odvodnenia výverov do odvodňovacích žlabov a uličných vpustov do dažďovej kanalizácie. Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č.25, zo dňa 9.10.2013

Doplnenie rozsahu a nákladov: 8 353,99 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 26 zo dňa 29.11.2013

– Predĺženie lehoty výstavby o 20 dní

V súlade s podčl. 3.3 a čl. 13 Zmluvných podmienok sa predlžuje Lehota výstavby o 20 dní, v dôsledku mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienok v mesiaci marec 2013.

Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č.26, zo dňa 9.10.2013.

Doplnenie rozsahu a nákladov: 0,00 € bez DPH
(bez dopadu na cenu Diela)

Pokyn na Zmenu č. 27 zo dňa 29.11.2013

– SO 101-00 Diaľnica D1

Zmena (navýšenie) rozsahu prác o vykonanie úprav v km 11,830 až km 12,050 na zabezpečenie zosuvného územia a ďalšie s tým súvisiace práce, v dôsledku zosuvu časti strmého svahu príslušného k trase diaľnice. Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č.27, zo dňa 9.10.2013

Doplnenie rozsahu a nákladov: 193 525,38 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 28 zo dňa 29.11.2013

– SO 142-00 Prístupová cesta do areálu Turč.drev.spol. Sučany

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných prác o realizáciu odstránenia starého vodovodného potrubia pod spevnenou plochou budovanou v rámci SO 142-00 v mieste pred vstupom do areálu KORADOOR, s.r.o., z dôvodu vylúčenia úniku vody do podlažia SO 142-00. Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č.28, zo dňa 9.10.2013

Doplnenie rozsahu a nákladov: 1 156,83 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 29 zo dňa 29.11.2013

– SO 801-11 Úprava cesty III/01892 do Lipovca

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných prác o vykonanie dočasnej obchádzky cesty III/01892 do Lipovca počas výstavby mosta SO 203-00 a doplnenie úpravy komunikácie pod mostným objektom, pre účel zachovania cestnej prevádzky pri dočasnom uzavretí úseku cesty III/0892. Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č.29, zo dňa 9.10.2013

Doplnenie rozsahu a nákladov: 22 854,27 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 30 zo dňa 23.01.2014

– SO 000-01 Všeobecné položky

– SO 140-00 Preložka poľnej cesty III/018254 v km 0,562 48 privádzača Martin

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných a projektových prác o vypracovanie dokumentácie a o realizáciu prác na ochrane bodu geodetickej monitorovacej siete diaľnice – bodu č. 1456 pri ceste III/018093, z ktorého je zabezpečované dlhodobé geodetické sledovanie stavby D1 Dubná Skala – Turany

Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č.30, zo dňa 19.11.2013

Doplnenie rozsahu a nákladov: 5 848,84 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 31 zo dňa 31.01.2014

– SO 000-01 Všeobecné položky

– SO 140-00 Preložka poľnej cesty III/018254 v km 0,562 48 privádzača Martin

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných a projektových prác o vypracovanie dokumentácie a o realizáciu prác na zabezpečenie obchádzky po objekte 140-00 Preložka poľnej cesty III/018254 v km 0,562 48 so 111-00 Privádzača Martin, ktorá rieši dopravné napojenie objektu 140-00 na dopravný komunikačný systém v rozsahu potrebnom pre realizáciu stavby

Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č.31, zo dňa 19.11.2013

Doplnenie rozsahu a nákladov: 116 298,88 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 32 zo dňa 31.01.2014

– SO 301-01 Oplotenie diaľnice D1

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných a projektových prác o vypracovanie dokumentácie a o realizáciu zvýšeného rozsahu dĺžky oplatenia diaľnice D1 vo väzbe k podrobnému rozpracovaniu dokumentácie so zahrnutím požadovaných úprav pri spracovaní DRS
Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č.32, zo dňa 19.11.2013

Doplnenie rozsahu a nákladov: 190 629,08 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 33 zo dňa 23.01.2014

- SO 201-00 Most na diaľnici v km 0,400 D1 – Dubná Skala
- SO 205-00 Most na diaľnici v km 4,823 D1 nad Váhom
- SO 224-00 Most na diaľnici v km 12,941 83 D1 cez Váh
- SO 225-00 Most na diaľnici v km 15,004 26 D1 nad želez. traťou a Krpelianskym kanálom

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných prác na základe požiadavky Objednávateľa na vykonanie úprav seizmických zarážok pri realizácii mostných objektov, v nadväznosti na zmenu normy STN EN 1998-1/NA/Z1
Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č.33, zo dňa 19.11.2013

Doplnenie rozsahu a nákladov: 62 596,89 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 34 zo dňa 23.01.2014,

– Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Doplnenie povinnosti Zhotoviteľa podľa Nariadenia stavebného dozoru vykonať podklad na účtovné rozdelenie objektov podľa rozhodnutia Objednávateľa z dôvodu dopadu medzinárodných účtovných štandardov (IFRS) na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest
Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č.34, zo dňa 18.12.2013

Doplnenie rozsahu a nákladov: 0,00 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 35 zo dňa 06.05.2014

– Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany,
objekty 201-00, V204-00, 205-00, 207-00, 208-00, 209-00, 210-00, 212-00, 215-00,
218-00, 219-00, 220-00, 224-00, 225-00, 227-00

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných prác vplyvom zmeny riešenia odvodnenia mostov na pozemných komunikáciách na základe zmeny súčasne platných technických podmienok v TP SSC 11/2012 oproti TP SSC 02/2003 platných v čase vypracovania a schválenia dokumentácie DRS.

Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č.35, zo dňa 27.3.2014

Doplnenie rozsahu a nákladov: 161 457,86 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 36 zo dňa 06.05.2014

– Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany

Doplnenie povinnosti Zhotoviteľa podľa Nariadenia stavebného dozoru vykonať prevod údajov z xls. do programu „Aspe – software pre riadenie stavieb“ a činnosti Zhotoviteľa pri zavedení medzinárodných účtovných štandardov IFRS

Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č.36, zo dňa 27.3.2014

Doplnenie rozsahu a nákladov: 2 138,40 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 37 zo dňa 06.05.2014

– Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, objekt 101-00

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných prác vplyvom zmeny riešenia odvodnenia stavby v zmysle DRS. V dokumentácii DSP neboli zapracované riešenia v zmysle TP 02/2004 – normy STN 73 6001 čl. 8.2.4.2 a 8.2.4.4. Tieto technické riešenia požadoval Objednávateľ zapracovať do dokumentácie DRS.

Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č.37, zo dňa 27.3.2014

Doplnenie rozsahu a nákladov: 194 177,35 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 38 zo dňa 06.05.2014

– SO 266-00 Zábrany proti vtákom

Zmena riešenia výplní zábran na požiadanie ŠOP SR, odsúhlasená Objednávateľom a zapracovaná do projektovej dokumentácie DRS.

Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č.38, zo dňa 27.3.2014

Doplnenie rozsahu a nákladov: 0,00 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 39 zo dňa 22.7.2014

- SO 251-00 Protihluková stena v km 0,870 – 1,140 D1 vľavo
- SO 252-00 Protihluková stena v km 1,66 – 2,900 D1 vpravo
- SO 253-00 Protihluková stena v km 1,800 – 4,680 D1 v strede
- SO 254-00 Protihluková stena v km 1,800 – 3,400 D1 vľavo
- SO 255-00 Protihluková stena v km 3,400 – 3,600 D1 vľavo
- SO 256-00 Protihluková stena v km 3,600 – 4,680 D1 vľavo
- SO 257-00 Protihluková stena v km 4,680 – 5,100 D1 vľavo
- SO 258-00 Protihluková stena v km 7,100 – 7,550 D1 vľavo
- SO 259-00 Protihluková stena v km 7,200 – 8,550 D1 vpravo
- SO 260-00 Protihluková stena v km 8,380 – 8,563 D1 vľavo
- SO 261-00 Protihluková stena v km 8,630 – 9,000 D1 vpravo
- SO 262-00 Protihluková stena v km 11,800 – 12,750 D1 vľavo
- SO 263-00 Protihluková stena v km 12,750 – 13,135 D1 vľavo
- SO 264-00 Protihluková stena v km 13,350 – 14,000 D1 vpravo
- SO 265-00 Protihluková stena v km 7,30 – 8,58 D1 vpravo pri trati ŽSR

Zmena technického riešenia realizácie protihlukových stien – v dokumentácii DRS bola aktualizovaná protihluková štúdia oproti riešeniu v DSP, došlo k zvýšeniu kategórie zvukovej pohltivosti podľa STN EN 1793-1. Protihlukové steny tvoria nosné a výplňové konštrukcie. Nosné konštrukcie pozostávajú zo stĺpov tvaru H, zakotvených do pilotových základov. Výplňové konštrukcie tvoria parapetné panely a pohltivé panely.

Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č.39, zo dňa 16.6.2014

Doplnenie rozsahu a nákladov:

0,00 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 40 zo dňa 4.8.2014

- SO 201-00 Most na diaľnici v km 0,400 D1 – Dubná Skala
- SO 203-00 Most na diaľnici v km 2,136 29 D1 nad c. III/1892
- SO 637-00 Preložka vnútroareálových rozvodov NN v TDS
- SO 638-00 Preložka rozvodov NN z TS Farská lúka
- SO 611-00 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 2,238 D1
- SO 612-00 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 3,275 D1
- SO 617-00 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 277v km 6,510 D1
- SO 620-00 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 8,590 – 8,830 D1
- SO 623-00 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 14,000 – 14,7 D1
- SO 624-00 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 278 v km 14,400 D1
- SO 625-00 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 277 – privádzač Martin
- SO 615-00 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 277 v km 5,090 D1
- SO 614-00 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 5,035 D1
- SO 618-00 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 7,100 – 8,400 D1
- (Cestné objekty) Štrkodrva do nestmelených vrstiev
- (Nároky Zhotoviteľa č. 7, 8, 9) Nárok na náhradu škody

Zmeny realizácie stavebných prác vyplývajúce zo zmien v DRS, uplatnené v Nárokoch na dodatočné platby (v zmysle Rozhodnutia Komisie na riešenie sporov o nárokoch Zhotoviteľa)

- Zahádzka z lomového kameňa, stabilizačné spojky pre SO 201-00 – opatrenia na základe hydrotechnického výpočtu v čase spracovania DRS (Nárok č. 4, Oznámenie o Nároku na dodatočnú platbu č. 105)
- Zmena pilót a nosnej konštrukcie pre SO 203-00 – DRS Mostného objektu rešpektuje požiadavky správcu cesty III. triedy na úpravu priečného usporiadania komunikácie pod mostom (Nárok č. 6, Oznámenie o Nároku na dodatočnú platbu č. 100)
- Zmeny a doplnenia vyvolané po prerokovaní DRS so správcami v zmysle zmluvných podmienok pre SO 637-00 – riešenie káblového vedenia v súlade s požiadavkami správcov (Nárok č. 7, Oznámenie o Nároku na dodatočnú platbu č. 8)
- Zmeny v dokumentácii DRS, doplnená vetva napájania pre SO 638-00 – pri vypracovaní DRS bolo nutné doplniť vedenia NN o ulicu Pri Váhu, pre objekty, ktoré boli oproti stavebnému povoleniu vyňaté z demolácií (Nárok č. 8, Oznámenie o Nároku na dodatočnú platbu č. 9)
- Zmeny riešenia koncových stožiarov pri preložkách vzdušných vedení (Nárok č. 9, Oznámenie o Nároku na dodatočnú platbu č. 20 – 29)
- Štrkodrva do nestmelených vrstiev pre TDZ I až IV – doplnenie na základe zmeny normy po Základnom dátume Zmluvy (Nárok č. 10, Oznámenie o Nároku na dodatočnú platbu č. 97)
- Nárok na odškodnenie za omeškanie – oneskorená platba (Nárok č. 11)

Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č.40, zo dňa 30.7.2014

Doplnenie rozsahu a nákladov:

2 789 145,70 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 41 zo dňa 31.10..2014

– SO 101-00 Diaľnica D1

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných prác pre vybudovanie násypu diaľnice – na základe zistenia, že materiál, ktorý mal byť v zmysle Súťažných podkladov vyťažený zo zárezu Turčianska Štiavnička nie je vhodný na zabudovanie do násypu diaľnice. Chýbajúci materiál pre násypy bol nahradený materiálom zo zemníka.

Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č.41, zo dňa 3.10.2014

Doplnenie rozsahu a nákladov:

1 058 998,23 € bez DPH

II.

Z dôvodov uvedených v bode I. tohto dodatku č. 4 sa zmluvné strany v súlade s ustanoveniami bodu 11 Zmluvy o Dielo dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o Dielo:

1. Zmluva o Dielo v časti označenej ako Príloha k ponuke, Zväzok 2 sa mení nasledovne:

Časť „Lehota výstavby“ sa mení a znie nasledovne:

Lehota výstavby	1.1.3.3	trvanie: 1120 kalendárnych dní – od Dátumu začatia prác (podčlánok 8.1) až po vydanie Preberacieho protokolu pre Dielo (podčlánok 10.1)
------------------------	---------	--

2. V Zmluve o Dielo sa do bodu 4 dopĺňa bod 4c s nasledovným znením:

4c V zmysle bodu 3.4 Preambuly zväzku č.4 budú náklady súvisiace s doplnením rozsahu stavebných prác podľa Pokynov na Zmenu č. 16 až č. 41 čerpané z časti Nepredvídateľné náklady.

Položka č. 3 Súhrnného rozpočtu Diela – Nepredvídateľné náklady sa zníži o sumu 6 529 083,20 € bez DPH. Súhrnný rozpočet Diela sa upravuje nasledovne:

Súhrnný rozpočet Diela v zmysle ZoD

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časť stavby - celkom	118 947 957,56
2	Všeobecné položky - celkom	6 279 842,00
3	Nepredvídateľné náklady - 10% zo súčtu 1 a 2	12 522 779,96

Rekapitulácia Ceny za zhotovenie Diela v zmysle ZoD

Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) bez DPH	137 750 579,52
DPH 20%	27 550 115,90
Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) s DPH	165 300 695,42

Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 2

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom (zvýšené o sumu: 503 700,77 Eur)	119 451 658,33
2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu: +1 599,19 Eur)	6 281 441,19
3	Nepredvídateľné náklady (znižené o sumu: - 531 424,24 Eur)	11 991 355,72

Rekapitulácia Ceny Diela po uzavretí Dodatku č. 2

Zmluvná cena bez DPH	137 724 455,24
DPH 20%	27 544 891,05
Zmluvná cena s DPH	165 269 346,28

Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 3

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom (zvýšené o sumu: + 2 172 059,42 Eur)	121 623 717,75
2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu: +18 907,54 Eur)	6 300 348,73
3	Nepredvídateľné náklady (znižené o sumu: - 2 190 966,96 Eur)	9 800 388,76

Rekapitulácia Ceny Diela po uzavretí Dodatku č. 3

Zmluvná cena bez DPH	137 724 455,24
DPH 20%	27 544 891,05
Zmluvná cena s DPH	165 269 346,28

Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 4

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom (zvýšené o sumu: / + 4 901 681,95 Eur)	126 525 399,70
2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu: +1 626 900,02 Eur)	7 927 248,75
3	Nepredvídateľné náklady (znižené o sumu: - 6 529 083,20 Eur)	3 271 305,56

Rekapitulácia Ceny Diela po uzavretí Dodatku č. 4

Zmluvná cena bez DPH	137 723 954,01
DPH 20%	27 544 790,80
Zmluvná cena s DPH	165 268 744,81

Záverečné ustanovenia

1. Dodatkom č. 4 sa mení Zmluva o Dielo len v hore uvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia Zmluvy o Dielo nezmenené v platnosti.
2. Tento dodatok č. 4 tvorí súčasť Zmluvy evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2011/0435, evidenčné číslo Zhotoviteľa ZML1101177, je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží každá zmluvná strana.
3. Tento dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku č. 4 sú:
Pokyn na Zmenu č. 16, č. 17, č. 18, č. 19, č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 25, č. 26, č. 27, č. 28, č. 29, č. 30, č. 31, č. 32, č. 33, č. 34, č. 35, č. 36, č. 37, č. 38, č. 39, č. 40, č. 41

V Bratislave, dňa

V Žiline, dňa

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

Zhotoviteľ:
VÁHOSTAV-SK, a.s.

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Mgr. Juraj Široký, MBA
predseda predstavenstva

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva

Ing. Ivan Kimlička
člen predstavenstva