



**„Doplnenie odvodnenia vozovky diaľnice D1 na úseku Važec – Mengusovce
dodatčným priečnym a pozdĺžnym odvodnením“**

Dodatok č. 1

(ďalej len: „dodatok“)

ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Číslo objednávateľa: ZM/2015/0295

Číslo zhotoviteľa: Z1/2015/087/04

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Právna forma: akciová spoločnosť,
zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa,
Vložka č. 3518/B
Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Štefan Török
člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať:

- o veciach zmluvných:

- o veciach technických:

- o veciach cenových:

Bankové spojenie::

Číslo účtu:

IČO: 35 919 001
IČ DPH SK 2021937775
DIČ: 2021937775

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizačný závod: Doprastav, a.s., závod Zvolen
Hronská 3211/1, 960 93 Zvolen
Právna forma: akciová spoločnosť
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 581/B
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Androvič, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Marek Očenáš, riaditeľ závodu Zvolen, na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva zo dňa 23.7.2014

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

číslo účtu:
IČO: 31 333 320
SWIFT kód:
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK2020372497
Tel./Fax:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“)

**Článok I
Preambula**

- 1.1. Predmetom tohto dodatku je úprava lehoty výstavby diela z dôvodu nezískania súhlasu s uzávierkou diaľnice objednávatel'om diela. Zabezpečenie obmedzenia dopravy nie je v zmysle čl. VII ods. 7.17 predmetom tejto zmluvy. Zhotoviteľ preto z objektívnych príčin nemôže nastúpiť na práce v zmysle ustanovení tejto zmluvy.

**Článok II
Predmet dodatku**

- 2.1. Článok II Miesto a čas plnenia ods. 2.2 sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným textom

„2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo ako celok vykoná v súlade s harmonogramom prác podľa prílohy č.3 zmluvy v dvoch etapách, pričom samotná dĺžka trvania prác na každej z etáp nepresiahne 3 týždne a odovzdá v termíne najneskôr do 10 týždňov odo dňa začatia vykonávania diela po prvom prevzatí staveniska v období od 20.4.2016 do 31.07.2016.

- I. etapa pravý jazdný pruh km 483,660 – 484,983
- II. etapa ľavý jazdný pruh km 484,983 – 483,660 „

Článok III.

Závěrečné ustanovenia

- 3.1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa: ZM/2015/0295, č. zhotoviteľa: Z1/2015/087/04 uzavretej dňa 5.8.2015, ktorej ostatné ustanovenia neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 3.2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, tri rovnopisy sú určené pre objednávateľa dva pre zhotoviteľa.
- 3.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave, dňa:
Objednávateľ:

V Bratislave, dňa:
Zhotoviteľ:

.....
Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Juraj Androv,
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Štefan Török
člen predstavenstva

.....
Ing. Marek Očenáš
riaditeľ závodu Zvolen