



## DODATOK Č. 2

k

### ZMLUVE O DIELO

Evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2012/0326

Evidenčné číslo Zhotoviteľa: 2012/DE/01/001

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a na základe výsledku verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 195/2012 zo dňa 9.10.2012 pod zn. 11840-VSP na predmet obstarávania

### „Rýchlostná cesta R2 – Žiar nad Hronom-obchvat“

(ďalej tiež len „Dodatok č.2“)

medzi zmluvnými Stranami:

#### Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**

Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B

Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IČO: 35 919 001  
IČ DPH: SK 202 193 7775  
Tel./Fax:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 991/B

Štatutárny orgán: Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti  
Viera Nádaská, konateľka spoločnosti

Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IČO: 17 317 282  
IČ DPH: SK202 031 6298  
Tel./Fax:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné Strany“)

## Preambula

Po vzájomnej dohode sa zmluvné Strany v zmysle bodu 11 Zmluvy o dielo dohodli na uzavretí Dodatku č. 2 k Zmluve (ďalej len „Zmluva o dielo“), ktorým dochádza k zhrnutiu Stavebným dozorom vydaných pokynov na Zmenu č. 7, 8, 9, 11, 12. Na základe týchto pokynov na Zmenu sa mení rozsah zhotovovaného Diela. Obsah zmien rozsahu stavebných prác a určenie nákladov na ich realizáciu je popísaný v jednotlivých pokynoch na Zmenu. Pokyny na Zmenu č. 7,8,9,11,12 tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2.

## Predmet Dodatku č.2

### I.

#### **Pokyn na Zmenu č. 7 zo dňa 16.02.2015**

- SO 101-00 Rýchlostná cesta R2

Obsahom Zmeny je zmena triedy ťažiteľnosti horniny z tr. 1-4 na triedu 5, ktorá bola zistená pri odťažovaní zárezu v km 5,250-6,300 pri SO 101-00. Trieda ťažiteľnosti 5 bola dokázaná a množstvá boli stanovené v súčinnosti s geotechnikmi Zhotoviteľa aj Objednávateľa. Jedná sa o nepredvídateľné fyzické podmienky, nakoľko geologické podmienky tohto charakteru nebolo možné predvídať z podkladov poskytnutých Objednávateľom ani z iných dostupných podkladov v čase prípravy Ponuky.

Zmena schválená Objednávateľom podpísaním Protokolu o prerokovaní Návrhu - pokynu na Zmenu č.7 zo dňa 7.11.2014.

Vplyv na cenu Diela:

stavebný objekt	Cena objektu vrátane dodatku č.1	Zmena č.7	Cena objektu po Zmene č.7
101-00 Rýchlostná cesta R2	7 471 277,02 EUR	274 637,50 EUR	7 745 914,52 EUR
<b>ZMENA SPOLU</b>		<b>274 637,50 EUR</b>	

Ceny v tabuľke sú bez DPH.

#### **Pokyn na Zmenu č. 8 zo dňa 14.5.2015**

- SO 107-00 Križovatka R2 s R1

Obsahom Zmeny je vybudovanie hospodárskych zjazdov podľa požiadavky Objednávateľa. V pôvodnej dokumentácii sa so zjazdmi neuvažovalo, avšak s ohľadom na údržbu priľahlých plôch je potrebné tieto zjazdy vybudovať.

Zmena schválená Objednávateľom podpísaním Protokolu o prerokovaní Návrhu - pokynu na Zmenu č.8 zo dňa 7.5.2015.

Vplyv na cenu Diela:

stavebný objekt	Cena objektu vrátane dodatku č.1	Zmena č.8	Cena objektu po Zmene č.8
45.00.00 Všeobecné položky	2 140 316,20 EUR	1 575,00 EUR	2 141 891,20 EUR
107-00 Križovatka R2 s R1	1 938 792,12 EUR	13 620,81 EUR	1 952 412,93 EUR
<b>ZMENA SPOLU</b>		<b>15 195,81 EUR</b>	

Ceny v tabuľke sú bez DPH.

#### **Pokyn na Zmenu č. 9 zo dňa 14.5.2015**

- SO 101-00 Rýchlostná cesta R2

Obsahom Zmeny je lokálny zosuv zeminy v km 5,200, ktorý vznikol v danej lokalite na základe nepredvídateľných geologických a hydrogeologických podmienok, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať.

Zmena schválená Objednávateľom podpísaním Protokolu o prerokovaní Návrhu - pokynu na Zmenu č.9 zo dňa 7.5.2015.

Vplyv na cenu Diela:

stavebný objekt	Cena objektu vrátane dodatku č.1	Zmena č.9	Cena objektu po Zmene č.9
-----------------	----------------------------------	-----------	---------------------------

101-00 Rýchlostná cesta R2	7 471 277,02 EUR	9 414,72 EUR	7 480 691,74 EUR
<b>ZMENA SPOLU</b>		<b>9 414,72 EUR</b>	

Ceny v tabuľke sú bez DPH.

**Pokyn na Zmenu č. 11 zo dňa 26.06.2015**

- SO 501-00 Kanalizácia cesty R2

Obsahom Zmeny je zvýšenie triedy ťažiteľnosti na triedu 5, ktorá sa vyskytla počas výkopových prác na vetve C a D príslušnej stoky kanalizácie. Táto skutočnosť bola označená ako dôsledok nepredvídateľnej geologickej situácie, ktorú nebolo možné predvídať z podkladov poskytnutých Objednávateľom ani z iných dostupných podkladov v čase prípravy Ponuky.

Zmena schválená Objednávateľom podpísaním Protokolu o prerokovaní Návrhu - pokynu na Zmenu č.11 zo dňa 19.5.2015.

Vplyv na cenu Diela:

stavebný objekt	Cena objektu vrátane dodatku č.1	Zmena č.11	Cena objektu po zmene č.11
501-00 Kanalizácia cesty R2	1 048 033,56 EUR	<b>15 593,64 EUR</b>	1 063 627,20 EUR
<b>ZMENA SPOLU</b>		<b>15 593,64 EUR</b>	

Ceny v tabuľke sú bez DPH.

**Pokyn na Zmenu č. 12 zo dňa 26.06.2015**

- SO 101-00 Rýchlostná cesta R2

Obsahom Zmeny sú lokálne zosuvy zeminy v km 2,900 a 4,300, ktoré vznikli v danej lokalite na základe nepredvídateľných geologických a hydrogeologických podmienok, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať.

Zmena schválená Objednávateľom podpísaním Protokolu o prerokovaní Návrhu - pokynu na Zmenu č.12 zo dňa 19.5.2015.

Vplyv na cenu Diela:

stavebný objekt	Cena objektu vrátane dodatku č.1	Zmena č.12	Cena objektu po zmene č.12
101-00 Rýchlostná cesta R2	7 471 277,02 EUR	<b>118 376,01 EUR</b>	7 589 653,03 EUR
<b>ZMENA SPOLU</b>		<b>118 376,01 EUR</b>	

Ceny v tabuľke sú bez DPH.

**II.**

**V zmysle pokynov na Zmenu č. 7, 8, 9, 11, 12 sa mení Zmluva o Dielo nasledovne:**

Zväzok 4 (Cenová časť) Časť 2- Formulár platieb sa mení v položkách v zmysle predmetných Pokynov.

**III.**

**V zmysle pokynov na Zmenu č. 7, 8, 9, 11, 12 sa týmto Zmluvné Strany dohodli na úprave ceny Diela a v tejto súvislosti sa Zmluva o Dielo mení nasledovne:**

V Zmluve o Dielo v znení jej dodatku č.1 sa bod 4b mení a znie nasledovne :

4b. Cena Diela sa upravuje o zmeny nákladov podľa pokynov na Zmenu Stavebného dozora nasledovne:

1. Pri uzavretí Zmluvy o Dielo:		
Časť stavby - celkom (bez Všeobecných položiek)	bez DPH	22 058 346,83 €
Všeobecné položky- celkom	bez DPH	1 728 578,18 €
Nepredvídateľné náklady	bez DPH	2 378 692,50 €
<b>Akceptovaná zmluvná hodnota :</b>	<b>bez DPH</b>	<b>26 165 617,51 €</b>

2. Po uzavretí Dodatku č. 1:		
Časti stavby –celkom (bez Všeobecných položiek)	bez DPH	24 067 578,91 €
Všeobecné položky- celkom	bez DPH	2 140 316,20 €
Nepredvídateľné náklady	bez DPH	0 €

**Zmluvná cena Diela po uzavretí Dodatku č.1**

<b>bez DPH</b>	<b>26 207 895,11 €</b>
DPH 20%	5 241 579,02 €
<b>s DPH</b>	<b>31 449 474,13 €</b>

3. Po uzavretí Dodatku č. 2:		
Časti stavby –celkom (bez Všeobecných položiek)	bez DPH	24 499 221,59 €
Všeobecné položky- celkom	bez DPH	2 141 891,20 €
Nepredvídateľné náklady	bez DPH	0 €

**Zmluvná cena Diela po uzavretí Dodatku č.2**

<b>bez DPH</b>	<b>26 641 112,79 €</b>
DPH 20%	5 328 222,56 €
<b>s DPH</b>	<b>31 969 335,35 €</b>

**IV.**

**Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č.2 tvorí súčasť Zmluvy o Dielo, ktorej ostatné ustanovenia neupravené týmto Dodatkom č.2 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v štyroch origináloch, z ktorých každá zo zmluvných Strán obdrží po dva originály.
3. Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 sú :  
Príloha č. 1 - Pokyny na Zmenu č.07, 08, 09, 11, 12  
Príloha č. 2 - Kontrolný rozpočet stavby – Zmeny č.07, 08, 09, 11, 12

V Bratislave, dňa .....

V Bratislave, dňa .....

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

**Ing. Milan Gajdoš**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Ing. Branislav Lukáč**  
konateľ spoločnosti  
STRABAG s.r.o.

**Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA**  
podpredseda predstavenstva

**Viera Nádaská**  
konateľ spoločnosti  
STRABAG s.r.o.

Príloha č. 2 - Kontrolný rozpočet stavby – Zmeny 07, 08, 09, 11, 12

Rekapitulácia celkovej ceny pokynov

P.č.	Popis položky	AZH podľa ZOD (Cena v € bez DPH)	AZH podľa Dodatku č.1 k ZOD (Cena v € bez DPH)	Pokyn na Zmenu 7	Pokyn na Zmenu 8	Pokyn na Zmenu 9	Pokyn na Zmenu 11	Pokyn na Zmenu 12	Cena položiek		Cena všetkých pokynov	Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí pokynov
									Zníženie	Zvýšenie		
1	Časť stavby - celkom	22 058 346,83	24 067 578,91	274 637,50	13 620,81	9 414,72	15 593,64	118 376,01	0,00	431 642,68	433 217,68	24 499 221,59
2	Všeobecné položky - celkom	1 728 578,18	2 140 316,20	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	2 141 891,20
3	Nepravidelateľné naklady - 10% zo súčtu 1 a 2	2 378 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Cena celkom bez DPH</b>	<b>26 165 617,51</b>	<b>26 207 895,11</b>									<b>26 641 112,79</b>

Vysvetlivky :

AZH : Aktuálna zmluvná hodnota