

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. 03/Va/2011 (reg.č. objednávateľa 96/2011/SPU)

Objednávateľ : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 sídlo: Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
 Štatutárny orgán: Dr. h. c. prof. Peter Bielik, PhD., rektor
 IČO: 00 397482
 IČ DPH: SK 2021252827

a

Zhotoviteľ: Lu-Vas, s r.o.
 sídlo: 013 11 Lietavská Svinná 29
 Štatutárny orgán: Ľubomír Vavro, konateľ
 IČO: 36 427 845
 IČ DPH: SK 2021952383

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo: 1594/L

uzavreli podľa článku 6 bod 6.2 zmluvy o dielo reg. č. objednávateľa 96/2011/SPU zo dňa 24.03.2011 tento dodatok č. 1, ktorým sa menia niektoré jej ustanovenia takto:

- 1) **Článok 2. Predmet, miesto a lehoty plnenia**
 - v bode 2.6 sa mení dohodnutý termín plnenia z „30.6.2011“ na „25. 07.2011“ z dôvodov, že zhotoviteľovi bránili v splnení zmluvného záväzku nasledovné objektívne prekážky, ktoré vznikli nezávisle od jeho vôle, v čase uzavretia tejto zmluvy ich nemohol predvídať, nemohol ich ovplyvniť ani im zabrániť:
 - a) objednávateľ zmenil statické riešenie nosnej konštrukcie stropu objektu a projektovú zmenu odovzdal zhotoviteľovi 24.05.2011.
 - b) rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením vydal miestne a vecne príslušný stavebný úrad pod č. SP 11576/2011-003-Ing.Vy dňa 09.06.2011.
 - v článku sa dopĺňa nový bod 2.10 tohto znenia:

„2.10 V dôsledku zmeny statického riešenia nosnej konštrukcie stropu objektu sa zmenil pôvodný rozsah prác uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy, špecifikácia zmien je uvedená v prílohe č. 3 tejto zmluvy.“
- 2) **Článok 3. Cena a platobné podmienky**
 - v bode 3.1 sa dopĺňa nový odsek tohto znenia:

„ Zmluvné strany dohodli cenu zmien uvedených v prílohe č. 3 tejto zmluvy vo výške:
 bez DPH 4 095,71 €
 DPH 819,14 €
 s DPH 4 914,85 €
 na základe rozpočtu, ktorý prílohu č. 3 tejto zmluvy.
 Celková cena predmetu zmluvy vrátane dodatku č. 1 číni
 bez DPH 165 680,79 €
 DPH 33 136,16 €
 s DPH 198 816,95 € „
- 3) Tento dodatok č. 1 spolu s prílohou č. 3 tvorí súčasť zmluvy o dielo reg. č. objednávateľa 96/2011/SPU zo dňa 24.03.2011.
- 4) Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. reg. č. objednávateľa 96/2011/SPU zo dňa 24.03.2011, ktoré tento dodatok č. 1 neupravuje inak, zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 5) Dodatok č. 1 je spracovaný v 4-och rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno.

V Nitre, dňa 27.06.2011

Za objednávateľa:



Dr. h. c. prof. Peter Bielik, PhD.
rektor

Za zhotoviteľa:



Ľubomír Vavro
konateľ

Príloha č. 3 - REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia KHBP SPU v Nitre

Objekt: Architektúra -stavba oprava Odpočet -prípočet.

Časť:

JKSO:

Kód	Popis	Cena celkom	Rozdiel	Nová cena
1	2	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	55100,31	8519,09	63619,40
1	Zemné práce	4881,28	119,02	5000,30
2	Zakladanie	4235,96	1079,70	5315,66
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	6117,67	2753,64	8871,31
4	Vodorovné konštrukcie	5466,01	671,33	6137,34
5	Komunikácie	380,92	0,00	380,92
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	18496,34	3142,40	21638,74
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12337,04	753,00	13090,04
99	Presun hmôt HSV	3185,09	0,00	3185,09
PSV	Práce a dodávky PSV	69254,42	-2093,00	67161,42
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	2788,15	0,00	2788,15
713	Izolácie tepelné	3382,60	0,00	3382,60
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	16453,84	0,00	16453,84
731	Ústredné kúrenie, kotolne	2899,03	0,00	2899,03
763	Konštrukcie - drevostavby	20127,86	-2093,00	18034,86
764	Konštrukcie klampiarske	699,87	0,00	699,87
766	Konštrukcie stolárske	4764,88	0,00	4764,88
767	Konštrukcie doplnkové kovové	6943,23	0,00	6943,23
771	Podlahy z dlaždíc	2475,72	0,00	2475,72

776	Podlahy povlakové	1555,14	0,00	1555,14
781	Dokončovacie práce a obklady	3582,48	0,00	3582,48
783	Dokončovacie práce - nátery	3018,37	0,00	3018,37
784	Dokončovacie práce - maľby	563,25	0,00	563,25
M	Práce a dodávky M	37230,35	-5214,22	32016,13
21-M	Elektromontáže	8826,00	0,00	8826,00
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	1407,54	0,00	1407,54
24-M	Montáže vzduchotechnických zariadení	15064,16	0,00	15064,16
43-M	Montáž oceľových konštrukcií	11932,65	-5214,22	6718,43
	PN	0,00	2883,85	2883,85
	<u>Celkom</u>	<u>161585,08</u>	<u>4095,71</u>	<u>165680,79</u>
	DPH 20%	32317,02	819,14	33136,16
	Celkom s DPH	193902,10	4914,86	198816,95



Príloha č. 3

Stavba: Rekonštrukcia KHBP SPU v Nitre

Objekt: Architektúra stavba odpočet prípočet

Časť:

JRSO

Objednávateľ

Zhŕtovateľ Lu - Vas s r o. Lietavská Svinná

Datum: 23.6.2011

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	Mj.	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hodnota celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HSV									26 303,25	26 797,06	55 100,31	497,636
1			Zemné práce						0,00	5 000,30	5 000,30	0,000
			Odpočet								-1 362,19	
			Prípočet								4 481,21	
S1											119,02	
1	221	113106122	Rozoberanie dlažby pre piesok, z kamenných dlaždíc alebo dosiek 0,240 t	m2	11,700	0,00	1,08	1,08	0,00	12,66	12,66	0,000
2	221	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škrami zatiaľtimi esfalovou alebo cementovou malťou 0,408	m2	24,174	0,00	1,15	1,15	0,00	27,80	27,80	0,000
3	221	113107112	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva faženého, hr. 100-200mm, 0,240t	m2	35,874	0,00	2,40	2,40	0,00	85,10	85,10	0,000
4	001	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr. 4 ručne	m3	20,844	0,00	26,51	26,51	0,00	-562,66	-562,66	0,000
4	001	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr. 4 ručne	m3	40,690	0,00	26,51	26,51	0,00	1 077,79	1 077,79	0,000
5	001	130301121	Búranie konštrukcií z prostého betónu naprekladaného kameňom vo výkopkách	m3	9,400	0,00	50,00	50,00	0,00	-470,00	-470,00	0,000
5	001	130301121	Búranie konštrukcií z prostého betónu naprekladaného kameňom vo výkopkách	m3	13,550	0,00	50,00	50,00	0,00	677,50	677,50	0,000
6	001	131301102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	129,904	0,00	4,71	4,71	0,00	-611,59	-611,59	0,000
7	001	131301139	Príplatok za leptosť horniny 4	m3	43,051	0,00	1,06	1,06	0,00	-45,63	-45,63	0,000
8	001	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	10,497	0,00	46,39	46,39	0,00	-486,91	-486,91	0,000
8	001	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	8,070	0,00	46,39	46,39	0,00	374,34	374,34	0,000
9	001	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2	m3	10,497	0,00	4,69	4,69	0,00	-49,20	-49,20	0,000
9	001	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2	m3	8,070	0,00	4,69	4,69	0,00	37,82	37,82	0,000
10	001	162201209	Príplatok za každých ďalších 10 m	m3	10,497	0,00	4,27	4,27	0,00	-44,86	-44,86	0,000
10	001	162201209	Príplatok za každých ďalších 10 m	m3	8,070	0,00	4,27	4,27	0,00	34,49	34,49	0,000
11	001	162701106	Vodorovné premiestnenie výkopu tr. 1-4 do 10000 m	m3	140,400	0,00	4,89	4,89	0,00	-686,56	-686,56	0,000
11	001	162701106	Vodorovné premiestnenie výkopu tr. 1-4 do 10000 m	m3	105,460	0,00	4,89	4,89	0,00	515,70	515,70	0,000
12	001	162701155	Vodorovné premiestnenie výkopu tr. 5-7 do 10000 m	m3	9,400	0,00	6,35	6,35	0,00	-59,65	-59,65	0,000
12	001	162701155	Vodorovné premiestnenie výkopu tr. 5-7 do 10000 m	m3	55,220	0,00	6,35	6,35	0,00	350,43	350,43	0,000
13	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,400	0,00	0,69	0,69	0,00	-6,50	-6,50	0,000
14	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	140,400	0,00	0,62	0,62	0,00	-87,61	-87,61	0,000
14	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	105,460	0,00	0,62	0,62	0,00	65,81	65,81	0,000
15	001	171201201	Poplatok za skladovanie betón. dlaždíc	t	20,680	0,00	11,09	11,09	0,00	-229,36	-229,36	0,000
15	001	171201201	Poplatok za skladovanie betón. dlaždíc	t	121,480	0,00	11,09	11,09	0,00	1 347,33	1 347,33	0,000
16	001	171201201	Poplatok za uloženie	t	231,458	0,00	4,40	4,40	0,00	-1 031,66	-1 031,66	0,000
17	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	20,844	0,00	18,83	18,83	0,00	392,53	392,53	0,000
2									1 159,24	451,74	1 610,98	306,080
Odpočet											-3 089,90	

Prípočet

4 160,50

Rozdiel

1 079,70

18	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	116,417	17,00	0,00	17,00	-1 878,08	0,00	-1 979,09	226,815
18	002	271571114	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	38,806	17,00	0,00	17,00	656,70	0,00	659,70	226,815
18	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,820	17,00	0,00	17,00	47,94	0,00	47,94	5,470
20	018	27253121	Debnenie kotvového otvoru s prierezom do 0,05m ² , hf. do 0,50m	ks	18,000	2,05	5,70	7,79	37,62	102,62	140,24	0,000
21	011	273313511	Betón základových dosiek, prostý tr.C 10/12,5	m3	14,040	60,00	0,00	60,00	842,40	0,00	842,40	33,378
22	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	6,580	60,00	0,00	60,00	-394,80	0,00	-394,80	15,919
22	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	21,700	60,00	0,00	60,00	1 302,00	0,00	1 302,00	15,919
			Výstuž základových pásov	l	0,058	1 000,00	0,00	1 000,00	57,50	0,00	57,50	
23	011	274351215	Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielca	m2	9,400	7,02	3,78	10,80	65,95	35,56	101,55	0,007
23	011	274351215	Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielca	m2	50,200	7,02	3,78	10,80	362,40	169,91	542,31	0,007
24	011	274351215	Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielca	m2	9,400	0,00	1,87	1,87	0,00	17,53	17,53	0,000
24	011	274351215	Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielca	m2	50,200	0,00	1,87	1,87	0,00	93,62	93,62	0,000
25	011	275313611	Betón základových páteiek, prostý tr.C 16/20	m3	10,497	60,00	0,00	60,00	-629,62	0,00	-629,62	25,396
		275313611	Betón základových páteiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,030	60,00	0,00	60,00	121,60	0,00	121,60	25,396
26	011	275351215	Debnenie základových páteiek, zhotovenie-dielca	m2	6,020	7,02	3,78	10,80	42,26	-22,77	85,03	0,006
		275351215	Debnenie základových páteiek, zhotovenie-dielca	m2	6,520	7,02	3,78	10,80	45,77	24,67	70,44	0,006
		275351215	Debnenie základových páteiek, odstránenie-dielca	m2	6,520	0,00	1,87	1,87	0,00	-12,16	-12,16	0,000
27	011	275351215	Debnenie základových páteiek, odstránenie-dielca	m2	6,020	0,00	1,87	1,87	0,00	11,23	11,23	0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 8 405,31 -466,00 8 871,31 46,858

Odpočet

0,00

Prípočet

2 753,64

Rozdiel

2 753,64

28	011	311231472	Murovo z tehál pálaných POROTHERM na paro a drážku P+D 30x25x23 8 P12	m3	36,447	120,00	0,00	120,00	4 253,64	0,00	4 253,64	33,630
28	011	311231472	Murovo z tehál pálaných POROTHERM na paro a drážku P+D 30x25x23 8 P12	m3	11,700	120,00	0,00	120,00	1 404,00	0,00	1 404,00	33,630
		PC1	Priečka porfix 100 mm	m2	31,428	11,75		11,75	369,28		369,28	
		PC2	Priečka porfix 150 mm	m2	20,164	15,28		15,28	308,00		308,00	
		PC3	Priečka porfix 200 mm	m2	26,235	19,98		19,98	524,04		524,04	
		PC4	Úprava rampetov	hod	8,000	8,00		8,00	64,00		64,00	
		317121102	Montáž prekľadu na svetlosť 1050 -1800 mm	ks	4,000	5,55		5,55	22,32		22,32	
		3251171100	Preklad keramický	ks	4,000	15,50		15,50	62,00		62,00	
29	011	312231433	Murovo výpíňové tehlové CD-INA MVC 2,5 P 10	m3	7,776	108,86	11,12	120,00	846,05	66,47	933,12	10,862
30	014	340238222	Zamurovanie otvorov pl 1 m2 v priečkach alebo stenách z tvárníc POROTHERM P+D hr. 115 mm	m2	1,100	16,64	7,40	26,04	20,60	8,14	28,64	0,134
31	014	340238225	Zamurovanie otvorov pl 1 m2 v priečkach alebo stenách z tvárníc POROTHERM P+D hr. 300 mm	m2	2,600	39,27	13,24	52,51	102,10	34,42	136,52	0,818
32	014	340238222	Zamurovanie otvorov pl 4 m2 v priečkach alebo stenách z tvárníc POROTHERM P+D hr. 115 mm	m2	3,000	18,64	6,15	24,79	55,92	18,44	74,36	0,365
33	014	340238225	Zamurovanie otvorov pl 4 m2 v priečkach alebo stenách z tvárníc POROTHERM P+D hr. 300 mm	m2	3,200	36,27	10,94	50,21	125,66	35,02	160,69	1,006
34	011	342548115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	129,240	0,68	1,85	2,53	87,88	239,35	327,24	0,014
35	012	389841011	Kovová stavebná doplnková konštrukcia pre montáž pretebr. dielcov, hmotnosť jedného kusu do 1 kg	ks	30,000	5,31	1,47	6,78	159,30	44,16	203,46	0,030

4 Vodorovné konštrukcie -1 837,27 14,51 -1 851,77 28,124

Odpočet -1 285,57

Prípočet 1 956,90

Rozdiel 671,35

36	011	411321616	Betón stropov doskových a trámových, Nerieb, škrupin, nosníkov, železový tr.C 30/37	m3	5,532	75,00	0,00	75,00	-414,90	0,00	414,90	13,938
37	011	411354250	Debnenie stropu, zariadené s prechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50mm hr. 1,5mm	m2	152,130	18,33	0,00	18,33	2 785,54	0,00	2 785,54	2,991
38	011	411361821	Výstuž stropov a Nerieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a venčov 10505	t	0,348	1 000,00	0,00	1 000,00	349,00	0,00	349,00	0,355
39	011	411361921	Výstuž stropov a Nerieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov zo zvieraných sietí	t	0,628	1 000,00	0,00	1 000,00	628,00	0,00	628,00	0,651
40	011	417321313	Betón stužujúcich pásov a venčov železový tr. C 16/20	m	3,908	107,75	12,91	120,66	-421,09	-50,44	-471,53	9,462
40	011	417321313	Betón stužujúcich pásov a venčov železový tr. C 16/20	m	11,430	107,75	12,91	120,66	1 231,58	147,54	1 379,12	9,462
41	011	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a venčov vrátane vzpier zhotovenie	m2	26,050	1,60	4,85	5,45	-41,68	-125,21	-167,89	0,089
41	011	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a venčov vrátane vzpier zhotovenie	m2	14,380	1,60	4,85	5,45	23,01	89,67	92,68	0,089
42	011	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a venčov vrátane vzpier odstránenie	m2	26,050	0,00	2,23	2,23	0,00	-58,14	-58,14	0,000
42	011	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a venčov vrátane vzpier odstránenie	m2	14,380	0,00	2,23	2,23	0,00	32,10	32,10	0,000
43	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a venčov z betonárskej ocele 10505	t	0,588	1 000,00	0,00	1 000,00	-588,00	0,00	-588,00	0,628
43	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a venčov z betonárskej ocele 10505	t	0,453	1 000,00	0,00	1 000,00	453,00	0,00	453,00	0,628

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 12 565,28 9 073,46 21 638,74 100,668

Prípočet 843,80 2 298,60 3 142,40

Rozdiel 3 142,40

56	011	612465131	Vnútorná omietka stien BAUMIT vápennocementová, miešanie a nanášanie strojn. MVS 25 hr.1 cm	m2	91,579	2,37	4,63	7,00	217,04	-424,01	641,05	2,567
			Vyspravenie podkladu a penetrácia útebná a chodba	m2		65,2		1,3		84,76	84,76	
			Nivelačný poter pod PVC útebná a chodba v minimálnom rozsahu	m2		65,2		4,3		280,36	280,36	
58	011	612465131	Vnútorná omietka stien BAUMIT vápennocementová, MVR Uni, ručné nanášanie, vyrovnávanie hr.4 mm	m2	91,579	1,15	5,35	6,50	105,32	-489,95	565,26	0,917
			Sieťka sklotextilná na porie	m2	155,653	2,20	1,20	3,40	342,44	186,78	529,22	
68	011	612465131	Vnútorná omietka stien BAUMIT vápennocementová, MVR Uni, ručné nanášanie, vyrovnávanie hr.4 mm	m2	155,653	1,15	5,35	6,50	179,00	-832,74	1 011,74	0,917

763 Konštrukcie - drevostavby 10 883,10 7 151,76 18 034,86

Odpočet -4 288,21 -1 430,77 -5 718,98

Prípočet 2 322,08 1 303,90 3 625,98

Rozdiel

-1 965,13

-126,07

-2 093,00

xxx	763	76311200PC	Látovania vrátane náteru na fóliu	m2	181,800	2,85	1,45	4,40	536,31	263,61	799,92	6,730
xxx	763	763113100PC	Foľia difúzna	m2	216,160	2,35	0,60	2,85	512,68	109,08	621,76	6,738
161	763	76312310	SDK podhľad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky GKFI hr. 12,5 mm	m2	133,080	9,57	7,00	16,57	1 273,10	931,21	2 204,31	2,204
157	763	763112124	SDK priečka s izoláciou hr. 150 mm KNAUF W112 jednoduchá kca oceľ profil dosky 2x GKFI II 12,5 mm	m2	45,789	23,95	8,55	32,50	-1 098,68	-391,50	-1 488,18	6,738
156	763	763112122	SDK priečka s izoláciou hr. 100 mm KNAUF W112 jednoduchá kca oceľ profil dosky 2x GKFI II 12,5 mm	m2	10,718	20,20	8,10	28,30	-215,50	-86,82	-302,32	3,509
157	763	763112124	SDK priečka s izoláciou hr. 150 mm KNAUF W112 jednoduchá kca oceľ profil dosky 2x GKFI II 12,5 mm	m2	20,164	23,95	8,55	32,50	-482,52	-172,40	-654,91	6,738
158	763	763112132	SDK priečka s izoláciou hr. 100 mm KNAUF W112 jednoduchá kca oceľ profil dosky 2x GKFI II 12,5 mm	m2	20,710	23,83	8,64	32,47	-463,52	-178,93	-642,45	1,042
159	763	763113145	SDK priečka s izoláciou hr. 205 mm KNAUF W115 dvojité kca oceľ profil dosky 2x GKFI II 12,5 mm	m2	26,235	34,38	7,89	42,27	-901,96	-209,82	-1 111,58	1,426

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 458,24 11 631,80 13 090,04 0,847

Prípočet 753,00 753,00

Rozdiel 753,00

96	013	965042120	Búranie podhľadov pod dlažby,lietých dáždeb a mazačín, betón,lietý asfalt hr do 100 mm -2,260 l	m3	15,060	0,00	50,00	50,00	0,00	753,00	753,00	0,000
----	-----	-----------	---	----	--------	------	-------	-------	------	--------	--------	-------

43-M Montáž oceľových konštrukcií 4 414,43 2 304,00 6 718,43 1,061

Odpočet -11 932,65

Prípočet 6 718,43

Rozdiel -5 214,22

245	943	430861001	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová kvíka do 300 kg vrátane	kg	8 184,260	0,04	0,50	0,54	-327,37	-4 092,13	-4 419,50	0,000
245	943	430861001	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová kvíka do 300 kg vrátane	kg	4 608,000	0,04	0,50	0,54	184,32	2 304,00	2 488,32	0,000
246	424	4241235000	Válcovaná oceľ stavebná	kg	8 839,001	0,85	0,00	0,85	-7 513,15	-0,00	-7 513,15	1,091
246	424	4241734000	Válcovaná oceľ stavebná	kg	4 975,600	0,85	0,00	0,85	4 230,11	0,00	4 230,11	1,061

PN

2863,846

Prípočet

2 853,85

Rozdiel

2 853,85

	Pierhová krytina	m2	85,4	13,69	1 169,13
	Drevené hranoly 60x140	bm	84	8,29	696,36
	Metalúí nové hranoly (staré sú hnilé)	m3	1,47	225,5	331,49
	Žiaby R3 330	bm	12,5	13,69	171,13
	Háky	ks	12	4,45	53,40
	Železobetónový väzník 13,6	ks	1	122,35	122,35
	Želez	ho	5	68	340,00

Odpočet

-26 380,29

Celkom prípočet

30 476,01

Rozdiel

4 095,71

DPH 20%

819,14

Celkom s DPH 20 %

4 914,85

