



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Protokol o prerokovaní Návrhu - pokynu na Zmenu č. 56

vydaný v súlade s článkom 3.3 a článkom 13 Zmluvných podmienok
(žltá kniha, prvé vydanie 1999)



Stavba:	DIAĽNICA D1 Dubná Skala – Turany
Zhotoviteľ:	VÁHOSTAV – SK, a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2011/0435 Zhotoviteľ č. ZML/1101177
Hlavný inžinier - HIS:	

V zmysle ustanovenia podčl. 3.1 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh - pokynu na Zmenu č. 56**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok.

Dátum:

Hlavný inžinier stavby

Stanovisko vedúceho investičného odboru:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Stanovisko vedúceho odboru
výstavby:

Stanovisko vedúceho odboru cien a
finančného kontrolingu stavieb:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom - pokynu na Zmenu č. 56 v celkovej sume 6 300,26 Eur.

Ing. Milan Gajdoš

predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA

podpredseda predstavenstva

Príloha: 1 x Návrh - pokynu na Zmenu č. 56



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Návrh pokynu na Zmenu č. 56 – Realizácia prístupovej cesty

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok
(FIDIC žltá kniha prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNICA D1 Dubná Skala – Turany
Zhotoviteľ:	VÁHOSTAV – SK, a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2011/0435 Zhotoviteľ č. ZML/1101177

Stavebný dozor:	
-----------------	--

Predkladaný stavebným dozorom:

Dátum predloženia:

1. Obsah zmeny:

Predkladám návrh na vykonanie nasledovnej Zmeny – realizácia prístupovej cesty k športovo rekreačnej lokalite Štrkoveň.

2. Popis projektovaného stavu:

Dokumentácia rieši prístup do štrkovne PREFA Sučany prístupovou komunikáciou, ktorá je vedená pod ľavostrannou hrádzou rieky Váh. Stavajúci prístup do štrkovne je prerušený trasou navrhovanej diaľnice D1. Nový prístup do štrkovne je riešený mimoúrovňovým krížením diaľnice (SO 218-00).

3. Dôvod zmeny:

Prístup do športovo rekreačnej lokality Štrkoveň (pokračovanie pôvodnej komunikácie prerušenej trasou D1) nebol riešený v dokumentácii. Na základe požiadavky obce Sučany a rozhodnutia Objednávateľa bolo doriešené vybudovanie prístupovej komunikácie do tejto lokality.

4. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela:

Nemá vplyv na Zmluvnú cenu Diela



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

SO 146-00 Preložka prístupovej cesty k PREFA Sučany v km 8,925 – 9,466 D1

- cena sa zvýši o 6 300,26 Eur

Spolu

6 300,26 Eur

CENA DIELA VRÁTANE ODSÚHLASENÝCH POKYNOV NA ZMENU

Akceptovaná zmluvná hodnota po schválení Pokynu č. 55 bude	137 723 954,01 Eur
<u>Pokyn na zmenu č. 56</u>	<u>bez navýšenia ceny diela</u>
Navrhovaná zmluvná cena po schválení Pokynu č. 56 bude	137 723 954,01 Eur

Čerpané z nepredvídateľných nákladov celkom po schválení Pokynu č. 56 bude:
(11 508 589,01 Eur + 6 300,26) = 11 514 889,27 Eur,

čo predstavuje **91,95 %** čerpania z celkových nepredvídateľných nákladov.

5. Vplyv na Lehotu výstavby:

Nemá vplyv na Lehotu výstavby Diela.

6. Prílohy:

- vplyv na stavebné povolenie
- technické zdôvodnenie
- cenová časť
- súvisiaca korešpondencia
- fotodokumentácia

vedúci tímu stavebných dozorov

Prehľad nákladov

Súpis zmien časti stavby po objektoch

Číslo objektu	Názov objektu	Výčíslenie zmeny ceny objektu
146-00	Preložka prístupovej cesty k PREFA Sučany v km 8,925 – 9,466 D1	6 300,26
Cena pokynu na Zmenu celkom bez DPH		6 300,26

Rekapitulácia celkovej ceny pokynu

P.č.	Popis položky	Akceptovaná zmluvná hodnota podľa ZoD (Cena v € bez DPH)	Celková cena predchádzajúcich pokynov	Cena aktuálneho pokynu č. 56 (Zvýšenie)	Cena všetkých predchádzajúcich pokynov vrátane aktuálneho	Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí pokynu
1	Časť stavby - celkom	118 947 957,56	9 285 519,93	6 300,26	9 291 820,19	128 239 777,75
2	Všeobecné položky - celkom	6 279 842,00	2 196 443,57		2 196 443,57	8 476 285,57
3	Nepredvídateľné náklady	12 522 779,96	-	6 300,26	-	1 007 890,69
Cena celkom bez DPH		137 750 579,52				137 723 954,01

Stavba: D1 Dubná Skala – Turany
PODKLAD K ŽIADOSTI O POKYN NA ZMENU Č. 56
STAVBY
PODĽA PONUKY ZHOTOVITEĽA

VPLYV NA CENU DIELA

Predložená žiadosť o vydanie pokynu na zmenu nemá vplyv na cenu diela (uvádzané ceny sú bez DPH):

- Pôvodná cena objektu 146-00 :	115 328,96 €
- Úprava ceny objektu 146-00 pokynom č.56 :	6 300,26 €
- Cena objektu 146-00 po zmene :	121 629,22 €
- Pôvodná cena Všeobecných položiek:	6 279 842,00 €
- Cena všeobecných položiek zvýšená zmenou č.2 až 55:	8 476 285,57 €
- Zmena ceny Všeobecných položiek k Zmene č.56 :	- €
- Zvýšenie ceny Všeobecných položiek z doteraz podaných návrhov celkom:	8 476 285,57 €

Úprava ceny k zmene č.56 celkom: **6 300,26 €**

CENA DIEĽA VRÁTANE ODSÚHLASENÝCH POKYNOV NA ZMENU:

- AKCEPTOVANÁ ZMLUVNÁ HODNOTA (čl.1.1.4.1.) bez DPH	137 750 579,52 €
- Pokyn na Zmenu č.1:	- 26 124,28 €
- Pokyn na Zmenu č.19:	- 501,23 €
- Pokyn na Zmenu č.2 až 55:	bez navýšenia ceny diela*
- Cena diela vrátane odsúhlasených Pokynov na Zmenu:	137 723 954,01 €
- Pokyn na Zmenu č.56 :	bez navýšenia ceny diela*
- NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA po schválení Pokynu č.56 bude:	137 723 954,01 €

*ČERPANIE Z,,NEPREDVÍDATEĽNÉ NÁKLADY - 10% Z ČASTI CELKOM + VŠEOBECNÉ POLOŽKY (PRÍLOHA "J" ZoD)

Čerpanie z nepredvídaných nákladov:		Vyčerpané v %
Pôvodná výška nepredvídaných nákladov podľa Zmluvy:	12 522 779,96 €	100,0%
čerpané pokynmi na Zmenu č.1 až 55	11 508 589,01 €	91,9%
čerpanie z nepredvídaných nákladov pokynom na Zmenu č. 56	6 300,26 €	0,1%
čerpanie z nepredvídaných nákladov pokynmi so Zmenou č. 56 CELKOM	11 514 889,27 €	92,0%

Stavba : Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Objekt : SO 146-00 Preložka prístupovej cesty k PREFA Sučany v km 8,925-9,466 D1

Návrh cenového dopadu - stavebné práce - Ponuka Zhotoviteľa

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby		Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP	Merná jednotka	Cena podľa KP v € (bez DPH)
Suma podľa ZoD					
		45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY - Nepredvídateľné náklady		12 522 779,96
		Nárok č.1	Nepredvídateľné náklady	sub	-19 678,22
		Nárok č.4	Nepredvídateľné náklady	sub	-57 370,00
		Nárok č.5	Nepredvídateľné náklady	sub	-5 847,97
		Nárok č.7	Nepredvídateľné náklady	sub	-9 297,61
		Nárok č.12	Nepredvídateľné náklady	sub	-175 343,51
		Nárok č.19	Nepredvídateľné náklady	sub	-30 304,75
		Nárok č.46	Nepredvídateľné náklady	sub	-2 307 909,59
		Nárok č.50	Nepredvídateľné náklady	sub	-69 609,02
		Nárok č.53	Nepredvídateľné náklady	sub	-881,48
		Nárok č.54	Nepredvídateľné náklady	sub	-792,92
		Nárok č.11	Nepredvídateľné náklady	sub	-8 576,69
		Nárok č.39	Nepredvídateľné náklady	sub	-6 522,19
		Nárok č.58	Nepredvídateľné náklady	sub	-27 222,30
		Nárok č.52	Nepredvídateľné náklady	sub	-3 040,95
		Nárok č.18	Nepredvídateľné náklady	sub	-3 284,99
		Nárok č.60	Nepredvídateľné náklady	sub	-26 326,31
		Nárok č.63	Nepredvídateľné náklady	sub	-135 480,55
		Nárok č.84	Nepredvídateľné náklady	sub	-18 428,19
		Nárok č.79	Nepredvídateľné náklady	sub	-627 815,71
		Nárok č.78	Nepredvídateľné náklady	sub	-59 930,15
		Nárok č.2	Nepredvídateľné náklady	sub	-777 899,03
		Nárok č.83	Nepredvídateľné náklady	sub	-72 736,57
		Nárok č.59	Nepredvídateľné náklady	sub	-193 525,38
		Nárok č.108	Nepredvídateľné náklady	sub	-8 353,99
		Ponuka Zhotoviteľa 801-11	Nepredvídateľné náklady	sub	-22 854,27
		Nárok č.96	Nepredvídateľné náklady	sub	-116 298,88
		Ponuka Zhotoviteľa 142-00	Nepredvídateľné náklady	sub	-1 156,83
		Ponuka Zhotoviteľa Ochr.GB	Nepredvídateľné náklady	sub	-5 848,84
		Nárok č.66	Nepredvídateľné náklady	sub	-190 629,08
		Nárok č.103	Nepredvídateľné náklady	sub	-62 596,89
		Nárok č.111	Nepredvídateľné náklady	sub	-194 177,35
		Ponuka Zhotoviteľa odv.mostov	Nepredvídateľné náklady	sub	-161 457,86
		Nárok č.124	Nepredvídateľné náklady	sub	-2 138,40
		KRS	Nepredvídateľné náklady	sub	-2 789 145,70
		Nárok č.117	Nepredvídateľné náklady	sub	-1 058 998,23
		Nárok č.127	Nepredvídateľné náklady	sub	-41 947,41
		Nárok č.136	Nepredvídateľné náklady	sub	-58 472,10
		Nárok č.129	Nepredvídateľné náklady	sub	-513 627,81
		Nárok č.121	Nepredvídateľné náklady	sub	-19 116,73
		Nárok č.95	Nepredvídateľné náklady	sub	-357 019,26

Ponuka Zhotoviteľa 001-00	Nepredvídateľné náklady	sub	-145 750,45
Nárok č.143	Nepredvídateľné náklady	sub	-61 953,05
Nárok č.144	Nepredvídateľné náklady	sub	-10 553,80
Nárok č.142	Nepredvídateľné náklady	sub	-493 987,25
Nárok č.148	Nepredvídateľné náklady	sub	-138 112,11
Nárok č.147	Nepredvídateľné náklady	sub	-280 597,57
Nárok č.151	Nepredvídateľné náklady	sub	-69 179,09
Nárok č.92	Nepredvídateľné náklady	sub	-41 277,95
	Nepredvídateľné náklady - odsúhlasené spolu	sub	-11 483 074,98

Suma - Ponuka (Nárok) Zhotoviteľa

45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY		6 300,26
	Dokumentácia Zhotoviteľa spolu	sub	
	Poistenie Diela	kpl	
	Zariadenie staveniska vr. projektu	sub	
	Zariadenie staveniska - prevádzka	dni	
	Zariadenie staveniska - zrušenie	sub	
	Prezentačná miestnosť - zriadenie vr. projektu	sub	
	Prezentačná miestnosť - prevádzka	dni	
	Prezentačná miestnosť - zrušenie	sub	
	Monitoring stability svahov a zosuvného územia	sub	
	Archeologický prieskum	p.s.	
	Propagačný bulletin diaľnice	sub	
	Informačné tabule	sub	
	Pamätňá tabuľa	sub	
	Dokumentácia skutočného stavu (pasport)	sub	
	Nepredvídateľné náklady	sub	6 300,26

Nepredvídateľné náklady podľa ZoD	12 522 779,96
Nepredvídateľné náklady - odsúhlasené spolu	-11 483 074,98
Ponuka (Nárok) Zhotoviteľa	-6 300,26
Nepredvídateľné náklady - zostatok	1 033 404,72

Stavba : Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Objekt : SO 146-00 Preložka prístupovej cesty k PREFA Sučany v km 8,925-9,466 D1

Návrh cenového dopadu - stavebné práce - Ponuka Zhotoviteľa

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby		Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP	Merná jednotka	Cena podľa KP v € (bez DPH)

Suma za objekt podľa ZoD

1	2112		SO 146-00 Preložka prístupovej cesty k PREFA Sučany v km 8,925-9,466 D1		115 328,96
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	sub	1 634,97
		45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁCE	sub	3 682,99
		45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	sub	39 448,04
		45.23.11	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	sub	9 458,28
		45.23.12	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	sub	60 509,48
		45.23.15	NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLÔCH	sub	595,20

Suma - Ponuka (Nárok) Zhotoviteľa

2	2112		SO 146-00 Preložka prístupovej cesty k PREFA Sučany v km 8,925-9,466 D1		6 300,26
		45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	sub	543,25
		45.23.11	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	sub	5 757,01

Cena SO podľa ZoD					115 328,96
Ponuka (Nárok) Zhotoviteľa					6 300,26
Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa					121 629,22

Stavba: DIALNICA D1 DUBNÁ SKALA - TURANY

Časť stavby : SO 146-00 Preložka prístupovej cesty k PREFA Sučany v km 8,925-9,466 D1

Zriadenie prístupovej cesty k lokalite Štrkoveň

KS: 2112

Položka			OCENENÝ VÝKAZ VÝMER - Ponuka Zhotoviteľa	MJ	Množstvo celkom	J C	Cena celkom
Č.	KÓD KP	KÓD SP					
1	45.11.24 Z 62/2013	01080101	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch Úprava pláne na stavbách komunikácií so zhutnením - zrovnanie nerovností poľných ciest pred úpravou. tr. 1-4	m2	2 173,00	0,25	543,25 543,25
2	45.23.11 KRS	22010104	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené. štrkodrva Podklad zo štrkodrviny veľ 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m3	217,00	26,53	5 757,01 5 757,01

6 300,26 6 300,26

Stavba: DIALNICA D1 DUBNÁ SKALA - TURANY
 Časť stavby : SO 146-00 Preložka prístupovej cesty k PREFE Sučany v km 8,925-9,466 D1
 Zriadenie prístupovej cesty k lokalite Štrkoveň

KS: 2112

Položka			VÝKAZ VÝMER - Ponuka Zhotoviteľa	MJ	Množstvo celkom	
C	KÓD KP	KÓD SP				
1	45.11.24	01080101	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE			
			Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	2 173	
2	45.23.11	22010104	Úprava pláne na stavbách komunikácií so zhutnením - zrovnanie nerovností poľných ciest pred úpravou, tr. 1-4 Podľa geodetického zamerania	2 173,26	m2	2 173
			PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK			
			Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelene, štrkodrava	m3	217	
			Podklad zo štrkodriny veľ 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	217,33	m3	217