



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Protokol o prerokovaní Návrhu - pokynu na Zmenu č. 55

vydaný v súlade s článkom 3.3 a článkom 13 Zmluvných podmienok
(žltá kniha, prvé vydanie 1999)



Stavba:	DIAĽNICA D1 Dubná Skala – Turany
Zhotoviteľ:	VÁHOSTAV – SK, a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2011/0435 Zhotoviteľ č. ZML/1101177
Hlavný inžinier - HIS:	

V zmysle ustanovenia podčl. 3.1 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh - pokynu na Zmenu č. 55**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok.

Dátum:

Hlavný inžinier stavby

Stanovisko vedúceho investičného odboru:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Stanovisko vedúceho odboru
výstavby:

Stanovisko vedúceho odboru cien a
finančného kontrolingu stavieb:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom - pokynu na Zmenu č. 55 v celkovej sume
25 514,02 Eur.

Ing. Milan Gajdoš

predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA

podpredseda predstavenstva

Príloha: 1 x Návrh - pokynu na Zmenu č. 55



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Návrh pokynu na Zmenu č. 55 – Zmena dopravného značenia

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok
(FIDIC žltá kniha prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNICA D1 Dubná Skala – Turany
Zhotoviteľ:	VÁHOSTAV – SK, a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2011/0435 Zhotoviteľ č. ZML/1101177

Stavebný dozor:	
-----------------	--

Predkladaný stavebným dozorom:

Dátum predloženia:

1. Obsah zmeny:

Predkladám návrh na vykonanie nasledovnej zmeny – **Zmena dopravného značenia**

2. Popis projektovaného stavu:

Dokumentácia stupňa DRS rieši použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na uvedenom diaľničnom úseku tak, že všetky veľkorozmerné informatívne dopravné značky sú navrhnuté na portáloch. Portály a tabule značiek nesmú zasahovať do normou stanovenej voľnej šírky a výšky diaľničnej komunikácie. Stojky portálov sú pasívne zabezpečené zo smeru prízjazdu vodiacími tabulami a zvodidlami. Navrhnuté dopravné značenie a zariadenie bolo v súlade s platnou právnou úpravou. Ich vyobrazenie, farebnosť a grafická úprava zodpovedala STN 018020 (Dopravné značky na pozemných komunikáciách) a v súlade s vyhláškou MV SR c. 225/2004 Z.z.

3. Dôvod zmeny:

V čase realizácie stavby Diaľnice vošla do platnosti nová STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách. Touto legislatívnou úpravou bolo dotknuté zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia na stavbe. Po posúdení súladu DRS a výrobnej dokumentácie s novou normou, pracovníkmi MDVRR SR a KDI PZ Žilina, prišlo k zmenám v rozmeroch písma, tvaroch a typoch portálov a v počte tlmíčov nárazu.

4. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela:

Nemá vplyv na Zmluvnú cenu Diela



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

SO 101-00 Diaľnica D1	- cena sa zvýši o 3 211,98 Eur
SO 102-00 Križovatka Dubná Skala	- cena sa zvýši o 5 841,28 Eur
SO 111-00 Privádzač Martin	- cena sa zvýši o 1 742,41 Eur
SO 201-00 Most na diaľnici v km 0,400 D1 – Dubná Skala	- cena sa zvýši o 9 761,71 Eur
SO 310-32 Drobná architektúra, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	- cena sa zvýši o 2 543,92 Eur
SO 320-32 Drobná architektúra, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	- cena sa zvýši o 2 412,72 Eur

Spolu 25 514,02 Eur

CENA DIELA VRÁTANE ODSÚHLASENÝCH POKYNOV NA ZMENU

Akceptovaná zmluvná hodnota po schválení Pokynu č. 54 bude	137 723 954,01 Eur
<u>Pokyn na zmenu č. 55</u>	<u>bez navýšenia ceny diela</u>
Navrhovaná zmluvná cena po schválení Pokynu č. 55 bude	137 723 954,01 Eur

Čerpané z nepredvídateľných nákladov celkom po schválení Pokynu č. 55 bude:
(11 483 074,99 Eur + 25 514,02) = 11 508 589,01 Eur,

čo predstavuje **91,90 %** čerpania z celkových nepredvídateľných nákladov.

5. Vplyv na Lehotu výstavby:

Nemá vplyv na Lehotu výstavby Diela.

6. Prílohy:

- vplyv na stavebné povolenie
- technické zdôvodnenie
- cenová časť
- súvisiaca korešpondencia
- fotodokumentácia

vedúci tímu stavebných dozorov

Prehľad nákladov

Súpis zmien časti stavby po objektoch

Číslo objektu	Názov objektu	Výčíslenie zmeny ceny objektu
101-00	Diaľnica D1	3 211,98
102-00	Križovatka Dubná Skala	5 841,28
111-00	Privádzač Martin	1 742,41
201-00	Most na diaľnici v km 0,400 D1 – Dubná Skala	9 761,71
310-32	Drobná architektúra, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	2 543,92
320-32	Drobná architektúra, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	2 412,72
Cena pokynu na Zmenu celkom bez DPH		25 514,02

Rekapitulácia celkovej ceny pokynů

P.č.	Popis položky	Akceptovaná zmluvná hodnota podľa ZoD (Cena v € bez DPH)	Celková cena predchádzajúcich pokynů	Cena aktuálneho pokynu č. 55 (Zvýšenie)	Cena všetkých predchádzajúcich pokynů vrátane aktuálneho	Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí pokynu
1	Časti stavby - celkom	118 947 957,56	9 260 005,91	25 514,02	9 285 519,93	128 233 477,49
2	Všeobecné položky - celkom	6 279 842,00	2 196 443,57		2 196 443,57	8 476 285,57
3	Nepredvídateľné náklady	12 522 779,96	-	25 514,02	-	1 014 190,95
Cena celkom bez DPH		137 750 579,52				137 723 954,01

VPLYV NA CENU DIELA

Predložená žiadosť o vydanie pokynu na zmenu nemá vplyv na cenu diela (uvádzané ceny sú bez DPH):

- Pôvodná cena objektu 101-00:	31 224 081,63 €
- Úprava ceny objektu 101-00 pokynom č.5 :	3 377,22 €
- Úprava ceny objektu 101-00 pokynom č.9 :	27 393,22 €
- Úprava ceny objektu 101-00 pokynom č.27 :	193 525,38 €
- Úprava ceny objektu 101-00 pokynom č.37 :	194 177,35 €
- Úprava ceny objektu 101-00 pokynom č.40 :	1 736 476,61 €
- Úprava ceny objektu 101-00 pokynom č.41 :	1 058 998,23 €
- Úprava ceny objektu 101-00 pokynom č.46 :	186 188,37 €
- Úprava ceny objektu 101-00 pokynom č.52 :	265 021,60 €
- Úprava ceny objektu 101-00 pokynom č.55 :	3 211,98 €
- Cena objektu 101-00 po zmene:	34 892 451,59 €
- Pôvodná cena objektu 102-00:	1 831 662,10 €
- Úprava ceny objektu 102-00 pokynom č.25 :	7 390,13 €
- Úprava ceny objektu 102-00 pokynom č.40 :	59 359,25 €
- Úprava ceny objektu 102-00 pokynom č.42 :	41 947,41 €
- Úprava ceny objektu 102-00 pokynom č.46 :	30 459,91 €
- Úprava ceny objektu 102-00 pokynom č.55 :	5 841,28 €
- Cena objektu 102-00 po zmene:	1 976 660,08 €
- Pôvodná cena objektu 111-00:	2 291 446,04 €
- Úprava ceny objektu 111-00 pokynom č.40 :	179 875,03 €
- Úprava ceny objektu 111-00 pokynom č.46 :	32 838,41 €
- Úprava ceny objektu 111-00 pokynom č.55 :	1 742,41 €
- Cena objektu 111-00 po zmene:	2 505 901,89 €
- Pôvodná cena objektu 201-00:	15 708 478,55 €
- Úprava ceny objektu 201-00 pokynom č.33 :	22 199,27 €
- Úprava ceny objektu 201-00 pokynom č.35 :	55 698,66 €
- Úprava ceny objektu 201-00 pokynom č.40 :	403 137,00 €
- Úprava ceny objektu 201-00 pokynom č.55 :	9 761,71 €
- Cena objektu 201-00 po zmene:	16 199 275,19 €
- Pôvodná cena objektu 310-32:	13 885,76 €
- Úprava ceny objektu 310-32 pokynom č.55 :	2 543,92 €
- Cena objektu 310-32 po zmene:	16 429,68 €
- Pôvodná cena objektu 320-32:	16 553,63 €
- Úprava ceny objektu 320-32 pokynom č.55 :	2 412,72 €
- Cena objektu 320-32 po zmene:	18 966,35 €
- Pôvodná cena Všeobecných položiek:	6 279 842,00 €
- Cena všeobecných položiek zvýšená zmenou č.2 až 54:	8 476 285,57 €

Stavba: D1 Dubná Skala – Turany
PODKLAD K ŽIADOSTI O POKYN NA ZMENU Č. 55
STAVBY
PODĽA OZNÁMENIA O NÁROKU Č. 135

- | | |
|---|----------------|
| - Zmena ceny Všeobecných položiek k Zmene č.55 : | - € |
| - Zvýšenie ceny Všeobecných položiek z doteraz podaných návrhov celkom: | 8 476 285,57 € |

Úprava ceny k zmene č.55 celkom: 25 514,02 €

CENA DIELA VRÁTANE ODSÚHLASENÝCH POKYNOV NA ZMENU:

- | | |
|--|---------------------------|
| - AKCEPTOVANÁ ZMLUVNÁ HODNOTA (čl.1.1.4.1.) bez DPH | 137 750 579,52 € |
| - Pokyn na Zmenu č.1: | - 26 124,28 € |
| - Pokyn na Zmenu č.19: | - 501,23 € |
| - Pokyn na Zmenu č.2 až 54: | bez navýšenia ceny diela* |
| - Cena diela vrátane odsúhlasených Pokynov na Zmenu: | 137 723 954,01 € |
| - Pokyn na Zmenu č.55 : | bez navýšenia ceny diela* |
| - NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA po schválení Pokynu č.55 bude: | 137 723 954,01 € |

*ČERPANIE Z,,NEPREDVÍDATEĽNÉ NÁKLADY - 10% Z ČASTI CELKOM + VŠEOBECNÉ POLOŽKY (PRÍLOHA "J" ZoD)

Čerpanie z nepredvídaných nákladov:		Vyčerpané v %
Pôvodná výška nepredvídaných nákladov podľa Zmluvy:	12 522 779,96 €	100,0%
čerpané pokynmi na Zmenu č.1 až 54	11 483 074,99 €	91,7%
čerpanie z nepredvídaných nákladov pokynom na Zmenu č. 55	25 514,02 €	0,2%
čerpanie z nepredvídaných nákladov pokynmi so Zmenou č. 55 CELKOM	11 508 589,01 €	91,9%

Stavba : Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Objekt : 101-00 Diaľnica D1

102-00 Križovatka Dubná Skala

111-00 Privádzač Martin

201-00 Most na diaľnici v km 0,400 D1 - Dubná skala

310-32 Drobná architektúra, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo

320-32 Drobná architektúra, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo

Návrh cenového dopadu - Nepredvídateľné náklady - Nárok č. 135

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby		Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP	Merná jednotka	Cena podľa KP v € (bez DPH)
Suma podľa ZoD					
		45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY - Nepredvídateľné náklady		12 522 779,96
		Nárok č.1	Nepredvídateľné náklady	sub	-19 678,22
		Nárok č.4	Nepredvídateľné náklady	sub	-57 370,00
		Nárok č.5	Nepredvídateľné náklady	sub	-5 847,97
		Nárok č.7	Nepredvídateľné náklady	sub	-9 297,61
		Nárok č.12	Nepredvídateľné náklady	sub	-175 343,51
		Nárok č.19	Nepredvídateľné náklady	sub	-30 304,75
		Nárok č.46	Nepredvídateľné náklady	sub	-2 307 909,59
		Nárok č.50	Nepredvídateľné náklady	sub	-69 609,02
		Nárok č.53	Nepredvídateľné náklady	sub	-881,48
		Nárok č.54	Nepredvídateľné náklady	sub	-792,92
		Nárok č.11	Nepredvídateľné náklady	sub	-8 576,69
		Nárok č.39	Nepredvídateľné náklady	sub	-6 522,19
		Nárok č.58	Nepredvídateľné náklady	sub	-27 222,30
		Nárok č.52	Nepredvídateľné náklady	sub	-3 040,95
		Nárok č.18	Nepredvídateľné náklady	sub	-3 284,99
		Nárok č.60	Nepredvídateľné náklady	sub	-26 326,31
		Nárok č.63	Nepredvídateľné náklady	sub	-135 480,55
		Nárok č.84	Nepredvídateľné náklady	sub	-18 428,19
		Nárok č.79	Nepredvídateľné náklady	sub	-627 815,71
		Nárok č.78	Nepredvídateľné náklady	sub	-59 930,15
		Nárok č.2	Nepredvídateľné náklady	sub	-777 899,03
		Nárok č.83	Nepredvídateľné náklady	sub	-72 736,57
		Nárok č.59	Nepredvídateľné náklady	sub	-193 525,38
		Nárok č.108	Nepredvídateľné náklady	sub	-8 353,99
		Ponuka Zhotoviteľa 80111	Nepredvídateľné náklady	sub	-22 854,27
		Nárok č.96	Nepredvídateľné náklady	sub	-116 298,88
		Ponuka Zhotoviteľa 14200	Nepredvídateľné náklady	sub	-1 156,83
		Ponuka Zhotoviteľa Ochr.GB	Nepredvídateľné náklady	sub	-5 848,84
		Nárok č.66	Nepredvídateľné náklady	sub	-190 629,08
		Nárok č.103	Nepredvídateľné náklady	sub	-62 596,89
		Nárok č.111	Nepredvídateľné náklady	sub	-194 177,35
		Ponuka Zhotoviteľa odv.mostov	Nepredvídateľné náklady	sub	-161 457,86
		Nárok č.124	Nepredvídateľné náklady	sub	-2 138,40
		KRS	Nepredvídateľné náklady	sub	-2 789 145,70
		Nárok č.117	Nepredvídateľné náklady	sub	-1 058 998,23
		Nárok č.127	Nepredvídateľné náklady	sub	-41 947,41
		Nárok č.136	Nepredvídateľné náklady	sub	-58 472,10
		Nárok č.129	Nepredvídateľné náklady	sub	-513 627,81
		Nárok č.121	Nepredvídateľné náklady	sub	-19 116,73
		Nárok č.95	Nepredvídateľné náklady	sub	-357 019,26
		Ponuka Zhotoviteľa 00100	Nepredvídateľné náklady	sub	-145 750,45
		Nárok č.143	Nepredvídateľné náklady	sub	-61 953,05

Nárok č.144	Nepredvídateľné náklady	sub	-10 553,80
Nárok č.142	Nepredvídateľné náklady	sub	-493 987,25
Nárok č.148	Nepredvídateľné náklady	sub	-138 112,11
Nárok č.147	Nepredvídateľné náklady	sub	-280 597,57
Nárok č.151	Nepredvídateľné náklady	sub	-69 179,09
Nárok č.92	Nepredvídateľné náklady	sub	-41 277,95
	Nepredvídateľné náklady - odsúhlasené spolu	sub	-11 483 074,98

Suma - Nárok Zhotoviteľa

45.00.00	VŠEOBECNE POLOŽKY		25 514,02
	Dokumentácia Zhotoviteľa spolu	sub	
	Poistenie Diela	kpl	
	Zariadenie staveniska vr. projektu	sub	
	Zariadenie staveniska - prevádzka	dni	
	Zariadenie staveniska - zrušenie	sub	
	Prezentačná miestnosť - zriadenie vr. projektu	sub	
	Prezentačná miestnosť - prevádzka	dni	
	Prezentačná miestnosť - zrušenie	sub	
	Monitoring stability svahov a zosuvného územia	sub	
	Archeologický prieskum	p.s.	
	Propagačný bulletin diaľnice	sub	
	Informačné tabule	sub	
	Pamätňá tabuľa	sub	
	Dokumentácia skutočného stavu (pasport)	sub	
	Nepredvídateľné náklady	sub	25 514,02

Nepredvídateľné náklady podľa ZoD	12 522 779,96
Nepredvídateľné náklady - odsúhlasené spolu	-11 483 074,98
Ponuka (Nárok) Zhotoviteľa	-25 514,02
Nepredvídateľné náklady - zostatok	1 014 190,96

Stavba : Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Objekt : 101-00 Diaľnica D1

Návrh cenového dopadu - stavebné práce - Nárok č. 135

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby		Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP	Merná jednotka	Cena podľa KP v € (bez DPH)

Suma za objekt podľa ZoD

1	2111		101-00 Diaľnica D1		34 889 239,61
		45.11.11	Demolačné práce	sub	4 612,16
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	280 969,09
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	10 367 459,44
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	2 741 273,43
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	15 124 463,86
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	276 949,93
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	2 428 353,72
	Nárok č.5	45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	2 064,05
		45.21.41	Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie (vrátane doplnkových prác)	sub	1 227,73
		45.21.44	Práce na stavbe miestnych vedení elektrických podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	85,44
	Nárok č.19	45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	2 256,64
		45.21.31	Práce na stavbe diaľkových potrubných vedení plynu a ropy	sub	24 373,59
		45.21.41	Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie (vrátane doplnkových prác)	sub	272,08
		45.21.42	Práce na stavbe miestnych vedení energetických okrem elektrických (vrátane doplnkových prác)	sub	353,85
		45.21.44	Práce na stavbe miestnych vedení elektrických podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	137,06
	Nárok č.59	45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	85 216,93
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	108 308,45
	Nárok č.111	45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	194 177,35
	Nárok č.97	45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	1 736 476,61
	Nárok č.117	45.11.23	Rekultivačné práce	sub	49 117,39
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	1 009 880,84
	Nárok č.95	45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	186 188,37
	Nárok č.147	45.11.11	Demolačné práce	sub	120,44
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	3 416,24
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	110 183,31
		45.21.41	Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie (vrátane doplnkových prác)	sub	29,19
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	34 839,19
		45.24.12	Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlážovacích kanálov a akvaduktov	sub	48 216,42
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	68 216,81

Suma - Nárok Zhotoviteľa

2	2111		101-00 Diaľnica D1		3 211,98
		45.23.12	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	sub	3 211,98

Cena SO podľa ZoD	34 889 239,61
Nárok Zhotoviteľa	3 211,98
Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa	34 892 451,59

Stavba : Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Objekt : 102-00 Križovatka Dubná skala

Návrh cenového dopadu - stavebné práce - Nárok č. 135

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby		Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP	Merná jednotka	Cena podľa KP v € (bez DPH)

Suma za objekt podľa ZoD

1	2111		102-00 Križovatka Dubná skala		1 970 818,80
		45.11.11	Demolačné práce	sub	3 232,48
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	17 802,62
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	1 139 917,76
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	28 511,92
		45.21.64	Práce na hrubej stavbe technických diel, i.n.	sub	0,00
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	78 094,08
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	478 935,28
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	19 486,58
		45.24.12	Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov	sub	16 163,37
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	49 518,01
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	0,00
		45.44.23	Maľby a nátery	sub	0,00
	Nárok č.108	45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	5 663,22
		45.24.12	Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov	sub	1 726,91
	Nárok č.97	45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	59 359,25
	Nárok č.127	45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	41 947,41
	Nárok č.95	45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	30 459,91

Suma - Nárok Zhotoviteľa

2	2111		102-00 Križovatka Dubná skala		5 841,28
		45.23.12	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	sub	5 841,28

Cena SO podľa ZoD	1 970 818,80
Nárok Zhotoviteľa	5 841,28
Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa	1 976 660,08

Stavba : Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Objekt : 111-00 Privádzač Martin

Návrh cenového dopadu - stavebné práce - Nárok č. 135

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby		Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP	Merná jednotka	Cena podľa KP v € (bez DPH)

Suma za objekt podľa ZoD

1	2111		111-00 Privádzač Martin		2 504 159,48
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	20 125,79
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	328 288,50
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	297 039,44
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	1 626 630,47
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	19 361,84
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	0,00
	Nárok č 97	45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	179 875,03
	Nárok č 95	45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	32 838,41

Suma - Nárok Zhotoviteľa

2	2111		111-00 Privádzač Martin		1 742,41
		45.23.12	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	sub	1 742,41

Cena SO podľa ZoD	2 504 159,48
Nárok Zhotoviteľa	1 742,41
Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa	2 505 901,89

Stavba : Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Objekt : 201-00 Most na diaľnici v km 0,400 D1 – Dubná skala

Návrh cenového dopadu - stavebné práce - Nárok č. 135

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby		Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP	Merná jednotka	Cena podľa KP v € (bez DPH)

Suma za objekt podľa ZoD

1	2141		201-00 Most na diaľnici v km 0,400 D1 – Dubná skala		16 189 513,48
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	765 594,38
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	11 694 957,14
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub	446 661,25
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	1 938 007,61
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	863 258,17
	Nárok č.103	45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	22 199,27
	PNZ č.35	45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	55 698,66
	Nárok č.105	45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	403 137,00

Suma - Nárok Zhotoviteľa

2	2141		201-00 Most na diaľnici v km 0,400 D1 – Dubná skala		9 761,71
		45.23.12	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	sub	9 761,71

Cena SO podľa ZoD	16 189 513,48
Nárok Zhotoviteľa	9 761,71
Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa	16 199 275,19

Stavba : Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Objekt : 310-32 Drobná architektúra, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo

Návrh cenového dopadu - stavebné práce - Nárok č. 135

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby		Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP	Merná jednotka	Cena podľa KP v € (bez DPH)

Suma za objekt podľa ZoD

1	2412		310-32 Drobná architektúra, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo		13 885,76
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	87,92
		45.21.73	Práce na montáži ostatných prefabrikovaných konštrukcií	sub	13 655,13
		45.25.35	Ostatné betonárske práce	sub	142,71

Suma - Nárok Zhotoviteľa

2	2412		310-32 Drobná architektúra, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo		2 543,92
		45.23.12	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	sub	2 543,92

Cena SO podľa ZoD					13 885,76
Nárok Zhotoviteľa					2 543,92
Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa					16 429,68

Stavba : Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Objekt : 320-32 Drobná architektúra, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo

Návrh cenového dopadu - stavebné práce - Nárok č. 135

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby		Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP	Merná jednotka	Cena podľa KP v € (bez DPH)

Suma za objekt podľa ZoD

1	2412		320-32 Drobná architektúra, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo		16 553,63
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	156,30
		45.21.73	Práce na montáži ostatných prefabrikovaných konštrukcií	sub	16 210,86
		45.25.35	Ostatné betonárske práce	sub	186,47

Suma - Nárok Zhotoviteľa

2	2412		320-32 Drobná architektúra, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo		2 412,72
		45.23.12	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC. CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	sub	2 412,72

Cena SO podľa ZoD					16 553,63
Nárok Zhotoviteľa					2 412,72
Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa					18 966,35

ČASŤ STAVBY : 101-00 Diaľnica D1

Nárok č. 135

KS: 2111

POLOŽKA			OCENENÝ VÝKAZ VÝMER - Nárok č. 135	M.J.	SPOLU	J.C.	Náklad
Č.	KÓD KP	KÓD SP					
	45.23.12		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK			3 211,98	
1		22250463	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odrazníky	ks	30	6,95	208,50
2		22250465	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nástavce na zvodidlá	ks	309	9,72	3 003,48
						3 211,98	3 211,98

ČASŤ STAVBY : 102-00 Križovatka Dubná Skala

KS: 2111

POLOŽKA			OCENENÝ VÝKAZ VÝMER - Nárok č. 135	M.J.	SPOLU	J.C.	Náklad
Č.	KÓD KP	KÓD SP					
	45.23.12		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK			5 841,28	
1		22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	kpl	1	1 521,99	1 521,99
2		22250672	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	1	4 319,29	4 319,29
						5 841,28	5 841,28

ČASŤ STAVBY : 111-00 Privádzač Martin

KS: 2111

POLOŽKA			OCENENÝ VÝKAZ VÝMER - Nárok č. 135	M.J.	SPOLU	J.C.	Náklad
Č.	KÓD KP	KÓD SP					
	45.23.12		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK			1 742,41	
1		22250672	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	kpl	1	1 742,41	1 742,41
						1 742,41	1 742,41

ČASŤ STAVBY : 201-00 Most na diaľnici v km 0,400 D1 - Dubná skala

KS: 2141

POLOŽKA			OCENENÝ VÝKAZ VÝMER - Nárok č. 135	M.J.	SPOLU	J.C.	Náklad
Č.	KÓD KP	KÓD SP					
	45.23.12		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK			9 761,71	
1		22250467	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia	ks	1	9 761,71	9 761,71
						9 761,71	9 761,71

ČASŤ STAVBY : 310-32 Drobná architektúra, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo

KS: 2412

POLOŽKA			OCENENÝ VÝKAZ VÝMER - Nárok č. 135	M.J.	SPOLU	J.C.	Náklad
Č.	KÓD KP	KÓD SP					
1	45.23.12	22250671	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	kpl	1	2 543,92	2 543,92
						2 543,92	2 543,92

ČASŤ STAVBY : 320-32 Drobná architektúra, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo

KS: 2412

POLOŽKA			OCENENÝ VÝKAZ VÝMER - Nárok č. 135	M.J.	SPOLU	J.C.	Náklad
Č.	KÓD KP	KÓD SP					
1	45.23.12	22250671	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	kpl	1	2 412,72	2 412,72
						2 412,72	2 412,72

Nárok č. 135 celkom :

25 514,02

ČASŤ STAVBY: 101-00 Diaľnica D1

KS: 2111

POLOŽKA			VÝKAZ VÝMER - Nárok č. 135	M J	SPOLU
Č.	KÓD KP	KÓD SP			
	45.23.12		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK		
1		22250463	Doplňujúce konštrukcie: ochranné zariadenia: odrazníky - <i> dodávka a montáž 30 ks odrazníkov</i>	ks	30
2		22250465	Doplňujúce konštrukcie: ochranné zariadenia: nádstavce na zvodidlá - <i> dodávka a montáž 309 ks nádstavcov na zvodidlá</i>	ks	309

ČASŤ STAVBY: 102-00 Križovatka Dubná Skala

KS: 2111

POLOŽKA			VÝKAZ VÝMER - Nárok č. 135	M J	SPOLU
Č.	KÓD KP	KÓD SP			
	45.23.12		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK		
1		22250671	Doplňujúce konštrukcie: zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer - <i> dodávka a montáž 2 ks značiek o rozmere 1000x1500, osadených na 2 nosiče</i> - <i> dodávka a montáž 4 ks značiek o rozmere 1000x1500 na žltozelenom fluorescenčnom podklade, osadených na 2 nosiče</i> - <i> demontáž 2 ks DZ</i> - <i> spätná montáž 1 ks DZ P1</i>	ks	1
2		22250672	Doplňujúce konštrukcie: zvislé dopravné značky, veľkorozmerné - <i> dodávka a montáž 1 ks veľkorozmernej značky IS 2 3500x4000</i>	ks	1

ČASŤ STAVBY: 111-00 Privádzač Martin

KS: 2111

POLOŽKA			VÝKAZ VÝMER - Nárok č. 135	M J	SPOLU
Č.	KÓD KP	KÓD SP			
	45.23.12		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK		

1		22250672	Dopĺňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky, veľkorozmerné - demontáž portálovej DZ - rozobratie, oprava DZ - montáž veľkoplošnej DZ - dodávka a montáž upínacieho bloku - demontáž DZ	kpl 2 ks 2 ks 2 ks 24 ks 6 ks	1
---	--	----------	---	--	---

ČASŤ STAVBY: 201-00 Most na diaľnici v km 0,400 D1 - Dubná skala
KS: 2141

POLOŽKA			VÝKAZ VÝMER - Nárok č. 135	M J	SPOLU
Č	KÓD KP	KÓD SP			
1	45.23.12	22250467	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK Dopĺňujúce konštrukcie ochranné zariadenia - doplnenie dodávka a montáž 1 ks tlmiča nárazu UZ 110	ks	1

ČASŤ STAVBY: 310-32 Drobná architektúra, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo
KS: 2412

POLOŽKA			VÝKAZ VÝMER - Nárok č. 135	M J	SPOLU
Č	KÓD KP	KÓD SP			
1	45.23.12	22250671	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK Dopĺňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer - dodávka a montáž 3 ks značiek o rozmere 1000x1500, osadených na 2 nosiče - prenájom 4 ks DZ zväčšený rozmer - prenájom 10 ks smerovacia doska - prenájom 10 ks Eko svetlo - prekrytie veľkoplošnej portálovej DZ - 2 ks - prekrytie veľkoplošnej prízemnej DZ - 3 ks - demontáž 2 ks DZ - zrušenie 3 ks DZ a odvoz na stredisko NDS - iT centrálna + antig. ochrana 1000x1500 - 2 ks - iT dodatok + antig. ochrana 1000x300 - 3 ks - iT vstupná + antig. ochrana 1000x1000 - 1 ks - iT výstupná + antig. ochrana 1000x1000 - 1 ks - rúra FeZn 4,5 m - 4 ks - rúra FeZn 3,5 m - 4 ks - úpinka FeZn - 32 ks - krytka - 8 ks	kpl	1

		<ul style="list-style-type: none"> - osadenie DZ 1000x1500 na dva nosiče - 2 ks - osadenie DZ na dva nosiče - 2 ks - montáž dodatkovej DZ na dva nosiče - 3 ks 		
--	--	---	--	--

ČASŤ STAVBY

320-32 Drobná architektúra, odpočívadlo Turcianska Štiavnička vpravo

KS.

2412

POLOŽKA			VÝKAZ VÝMER - Nárok č. 135	M J.	SPOLU
Č.	KÓD KP	KÓD SP			
1	45.23.12	22250671	<p>PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK</p> <p>Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávka a montáž 3 ks značiek o rozmere 1000x1500 osadených na 2 nosiče - prenájom 4 ks DZ zväčšený rozmer - prenájom 10 ks smerovacia doska - prenájom 10 ks Eko svetlo - prekrytie veľkoplošnej portálovej DZ - 1 ks - prekrytie veľkoplošnej prizemnej DZ - 2 ks - demontáž 1 ks DZ - zrušenie 2 ks DZ a odvoz na stredisko NDS - IT centrálna + antig. ochrana 1000x1500 - 2 ks - IT dodatok + antig. ochrana 1000x300 - 3 ks - IT vstupná + antig. ochrana 1000x1000 - 1 ks - IT výstupná + antig. ochrana 1000x1000 - 1 ks - rúra FeZn 4,5 m - 4 ks - rúra FeZn 3,5 m - 4 ks - úpinka FeZn - 32 ks - krytka - 8 ks - osadenie DZ 1000x1500 na dva nosiče - 2 ks - osadenie DZ na dva nosiče - 2 ks - montáž dodatkovej DZ na dva nosiče - 3 ks 	kpi	1