

DODATOK Č. 5

K Zmluve o dielo č.obj. 8684/2008/1500, č.zhot. 156/2008/0

uzavretej dňa 11. novembra 2008

Projekt: R1 ŽARNOVICA – ŠÁŠOVSKÉ PODHRADIE, II. ETAPA

Objednávateľ: **Národná Diaľničná spoločnosť, a.s.**

Mlynské Nivy 45

821 09 Bratislava

Slovenská republika

Právna forma:

akciová spoločnosť

Zapísaný v:

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B

Zastúpený:

Predstavenstvo, a.s.

Štatutárny zástupca:

Ing. Ján Kotuľa,
predseda predstavenstva
Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva

IČO:

35 919 001

IČ DPH:

SK 202 193 7775

Banka:

Číslo účtu:

(ďalej len "Objednávateľ")

Zhotoviteľ: združenie „ŽARNOVICA II“ zastúpené na základe zmluvy o združení
vedúcim členom združenia

Doprastav, a.s.

Drieňová 27

826 56 Bratislava

Slovenská republika

Právna forma:

akciová spoločnosť

Zapísaný v:

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka číslo 581/B

zastúpený:

Predstavenstvo a.s.

Štatutárny zástupca:

Ing. Tomáš Klepetko,
člen predstavenstva
Ing. Ján Záhradník,
člen predstavenstva

IČO:

313 33 320

IČ DPH:

SK2020372497

Banka:

Číslo účtu

ostatní členovia združenia:

Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45 Košice

Strabag, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Eurovia CS a.s., Národní třída 10, 113 19 Praha 1, Česká republika -
oprávnený podnikateľ na území SR prostredníctvom Eurivia CS, a.s. – organizačná
zložka Slovensko, Pri Trati 25, 821 06 Bratislava

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Po vzájomnej dohode sa zmluvné strany dohodli, že upravujú ustanovenia Zmluvy o dielo č.obj. 8684/2008/1500, č.zhot. 156/2008/0 (ďalej len „Zmluva o dielo“) nasledovne:

Článok I.

V zmysle Zmluvy o dielo prílohy *Všeobecné zmluvné podmienky* podčlánku 8.4 *Predĺženie Lehoty výstavby* a podčlánku 13.1. *Právo na zmenu* sa predlžuje lehota uvedená v článku 4 Čas zhotovenia predmetu diela Zmluvy o dielo na **950 dní**. Lehota výstavby sa predlžuje v súlade s prílohou č. 1 (Rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o povolení zmeny stavby pred jej dokončením), z dôvodu sanačných prác na objektoch, SO 040, SO 101, SO 225, SO 234 a SO 235 v úseku km 13,840 – 14,110. Zhotoviteľ zároveň prehlasuje, že ku dňu 15.12.2010 je Dielo pripravené k predčasnému uvedeniu do prevádzky v plnom profile, okrem úseku v km 13,475 – 14,325, kde bude vedená obojstranná premávka po pravej polovici profilu do ukončenia sanačných prác podľa Objednávateľom dodanej dokumentácie zosuvu v km 13,840 – 14,110.

Článok II.

V zmysle článku I. tohto dodatku sa zároveň mení Zmluva o dielo v časti Príloha k ponuke, Lehota výstavby Podčlánok 1.1.3.3 *Všeobecných zmluvných podmienok* na 950 dní.

Článok III.

Na základe skutočnosti, že ku dňu podpisu tohto Dodatku je zostávajúci finančný objem Zmluvy o Dielo nižší ako najnižšia čiastka potrebná pre vystavenie čiastkových faktúr sa v Prílohe k ponuke vypúšťa nasledovný riadok:

Najnižšia čiastka čiastkových faktúr	14.6	2 % Akceptovanej zmluvnej hodnoty
--------------------------------------	------	-----------------------------------

Článok IV

Doplnenie Zmluvy o dielo prílohy *Zvláštne zmluvné podmienky* o Podčlánok 14.6 *Vydanie Priebežných platobných potvrdení* v nasledovnom znení:

:

Podčlánok 14.6 *Vydanie Priebežných platobných potvrdení*:

V podčlánku 14.6 sa ruší druhý odstavec.

Záverečné ustanovenia

Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č.obj. 8684/2008/1500, č.zhot. 156/2008/0 uzavretej dňa 11. novembra 2008 a jej potvrdených dodatkov, ktorej ostatné ustanovenia neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch origináloch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dva originály.

Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv .

V Bratislave,

Za objednávateľa:

Ing. Ján KOTUĽA
predseda predstavenstva

Ing. Viktória CHOMOVÁ
členka predstavenstva

V Bratislave,

Za zhotoviteľa:

Ing. Tomáš KLEPETKO
člen predstavenstva

Ing. Ján ZÁHRADNÍK
člen predstavenstva